



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA

Ufficio Dirigenziale Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

prot. n. D3/.....

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 41 DEL 07-06-2011

OGGETTO: Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso il Liceo Classico Linguistico "Sciascia" in c.da Cannamelata di S. Agata di Militello a seguito delle alluvioni degli scorsi mesi di Dicembre 2008 e Gennaio 2009.

Preso atto perizia di variante e assestamento somme.

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CIG 0314301961

IL DIRIGENTE

Premesso

Che con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 23/03/2009 di questo Ufficio Dirigenziale ex 5° Dipartimento, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 74.850,00 per lavori, che trova copertura tra le somme disponibili nel Bilancio di competenza - Esercizio 2009 con imputazione al capitolo 3160 impegno n. 4189;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 15/07/2009 i lavori sono stati affidati alla ditta PARRINO Gaetano Antonino, con sede in Alcara Li Fusi (Me) via Gianguzzo, 4 con il ribasso d'asta del 17,861%, che ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 08/10/2009 n. 13690 di repertorio registrato a Messina al N. 001223 il 20/10/2009 Serie I;

Che nel corso dei lavori, si è riscontrata la necessità di eseguire, in parte, lavori diversi per il necessario completamento e perfezionamento, rispetto a quanto previsto nel progetto principale, senza comportare aumento di spesa, per i quali interventi non risultavano i relativi prezzi, che sono stati concordati con la Direzione Lavori, accettati e sottoscritti dall'impresa con la redazione del relativo Verbale nuovi prezzi;

Che con D.D. n. 98 del 11/11/2009 è stato approvato un nuovo quadro economico di spesa nell'ambito delle somme finanziate, così come risulta dall'allegato atto;

Che i lavori sono stati ultimati in data 04/02/2010, come risulta dal relativo certificato in pari data;

Vista la perizia, di variante ed assestamento somme, nell'ambito delle somme finanziate, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della legge 11.02.1994 N. 109 coordinato con la L.R. 07/2002, per l'importo di € 95.000,00, di cui € 61.854,35, per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,861%, ed € 33.145,65 per somme a disposizione;

Visti gli atti di contabilità finale, dai quali risulta allo stato finale dei lavori, redatto in data 26/02/2010, un credito dell'impresa pari a € 3.412,85;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 24/04/2011;

Visto l'art. 13 della legge 30/2000;

Vista la legge 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. N. 07/2002 e N. 07/2003;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

Vista la L.R. n° 48 del 11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

Visto lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

Prendere atto della perizia di variante ed assestamento redatta dalla D.L., senza impegno di maggiore spesa, ai sensi del comma 3 art.25 della legge 109/1994 coordinato con la l.r. N.7/2002;

Prendere atto del Verbale Nuovi Prezzi, sottoscritto per accettazione dall'Impresa, che con la formalizzazione della presente determinazione saranno perfezionati i nuovi prezzi, concordati in precedenza con la Direzione lavori;

Approvare lo Stato Finale ed il Certificato Regolare Esecuzione, redatti dalla D.L., relativi ai "Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso il Liceo Classico Linguistico "Sciascia" in c.da Cannamelata di S.Agata di Militello a seguito delle alluvioni degli scorsi mesi di Dicembre 2008 e Gennaio 2009" nei quali si evince che la Ditta PARRINO Gaetano Antonino esecutrice dei lavori in questione è creditrice di €. 3.412,85;

Provvedere con successivo atto a liquidare e pagare la somma di €. 3.412,85 oltre I.V.A., per complessivi €.4.095,42 alla Ditta PARRINO Gaetano Antonino (C.F. PRRGNN67R28A177M) con sede in Alcara Li Fusi (Me) via S. Gianguzzo,4 a seguito di presentazione di regolare fattura utilizzando le somme del bilancio Provinciale anno 2009 al capitolo 3160 giusto impegno n. 4189;

Disporre il mantenimento delle ulteriori risorse, previste nel quadro economico in variante, che saranno liquidate con successivi atti;

Disporre la trasmissione del presente atto al dipendente Ufficio Contratti per la necessaria Rubricazione;

Messina li, _____

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI :

1. Verbale Nuovi Prezzi;
2. Stato Finale;
3. Relazione Perizia Variante e assestamento somme;
4. Certificato Regolare Esecuzione;

L'Istr.re Dir.vo Resp. le U.T.
geom. MICELI Antonino

IL DIRIGENTE
ing. Vincenzo CARDITELLO



Visto di regolarità finanziaria

Messina, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 11/2/11

IL FUNZIONARIO

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° Dipartimento 1° U. D. Edilizia Scolastica

Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso il liceo classico e linguistico "Sciascia" in C.da Cannamelata di Sant'Agata di Militello a seguito delle alluvioni degli scorsi mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009.

Impresa: PARRINO Gaetano Antonino – Alcara Li Fusi (ME)

Contratto n°13690 di repertorio del 08.10.2009, reg. a Messina il 20.10.2009 al n°1223 serie I.

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 01

(Ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/1999)

Premesso

- che con Contratto n°13690 del 08.10.2009 di repertorio, registrato in data 20.10.2009 al n°1223, Serie I, Ufficio del registro di Messina, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa PARRINO Gaetano Antonino, per un importo di Euro 61.870,41 al netto del ribasso d'asta del 17,861%, oltre I.V.A.;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quanto previsto nel progetto principale, a causa dei seguenti motivi:
 - la Dirigenza scolastica ha manifestato la necessità di eliminare le carenze dei servizi igienici al primo piano sotto strada, con il rifacimento degli stessi oltre la realizzazione del w.c. per disabile, completi di impianto idrico sanitario, elettrico e scarichi acque nere;
 - la necessità di realizzare opere non previste nel progetto, che la Direzione ha ritenuto opportuno ed indispensabile fare eseguire per la sicurezza e la funzionalità degli interventi effettuati;
- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari ricavati da nuove regolari analisi.
- che, inoltre, vengono accettati ed inseriti in contabilità i prezzi adottati dal Prezziario Regionale per l'anno 2009, di riferimento alla data di formulazione dell'offerta, che non vengono riportati nel presente verbale;

Visto l'art.136 del regolamento attuativo della Legge 109/94;

il giorno **dodici** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilanove** in Messina tra il direttore dei lavori geom. Antonino MICELI e il Sig. Gaetano Antonino PARRINO, titolare dell'impresa appaltatrice omonima, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta del ^{17,861%} 18,017%, saranno pagati i lavori in parola:

N.P. 01 (21.1.25) Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Euro Diciotto/80

€/cadauno 18,80

N.P. 02 (21.1.24) Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto

Euro Tre/70 €/metro 3,70

N.P. 03 (1.1.11) Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 mt. dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione

Euro Centosettantaquattro €/metro cubo 174,00

N.P. 04 Fornitura in opera pozzetto mm.400x400x400 monolitico in polipropilene per la raccolta e convogliamento acque; stampato a iniezione; marchiato CE.compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, completo di chiusino pedonale in pvc avente ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alle sollecitazioni meccaniche

Euro Centotrentotto/65 €/cadauno 138,65

N.P. 05 (15.1.8) Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

Euro Duecentoventicinque/40 €/cadauno 225,40

N.P. 06 (Q.4) Fornitura in opera di lavabo a canale in Fire Clay, delle dimensioni di cm.90x40x20 poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato D 1/2", piletta di scarico da 3,17 cm, tubo di scarico in PVC, sifone e scatola D100 mm, compreso l'onere delle opere murarie, allacciamenti alle linee principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

Euro Duecentonovantadue/50 €/cadauno 292,50

N.P. 07 (Q.11) Fornitura in opera rubinetti 1/2" a collo cigno, in ottone cromato, a parete o su lavabo compresi tutti gli oneri necessari.

Euro Ventisette €/cadauno 27,00

N.P. 08 (Q.19) Fornitura in opera scaldabagno lt 15, elettrico, caldaia vetrificata, garanzia di anni 5.

Euro Centocinquantaotto €/cadauno 158,00

N.P. 09 (14.1.1.1) Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro



successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguento del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²

Euro Ventuno/90 €/cadauno 21,90

N.P. 10 (R.12A) Fornitura in opera plafoniera IP65 1x18 watt, in esecuzione stagna classe I, per lampade fluorescenti, corpo in acciaio stampato, schermo in plexiglas prismaticizzato, chiusura con levette in acciaio, completa di tubi fluorescenti, reattori ed ogni altro onere ed accessorio per darla funzionante.

Euro Settantasei/20 €/cadauno 76,20

N.P. 11 (R.12D) Fornitura in opera plafoniera IP65 2x36 watt, in esecuzione stagna classe I, per lampade fluorescenti, corpo in acciaio stampato, schermo in plexiglas prismaticizzato, chiusura con levette in acciaio, completa di tubi fluorescenti, reattori ed ogni altro onere ed accessorio per darla funzionante.

Euro Centodiciotto/50 €/cadauno 118,50

N.P. 12 Fornitura in opera vaso in ceramica con apertura frontale, comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco a pavimento o a parete.

Euro Duecentotrentasei €/cadauno 236,00

N.P. 13 Fornitura in opera cassetta in abs a zaino con comando pneumatico, completa di ogni accessorio, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Euro Centocinquantadue €/cadauno 152,00

N.P. 14 Fornitura e collocazione sedile poliesteri, apertura frontale per vaso igienico per disabili.

Euro Centoventisei €/cadauno 126,00

N.P. 15 Fornitura in opera di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime cm.62x52 circa con troppo pieno, sifone flessibile, il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti idrici di adduzione e di scarico

Euro Duecentotrentasette €/cadauno 237,00

N.P. 16 Mensola pneumatica o idraulica reclinabile che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo

Euro Trecentotrentaotto €/cadauno 338,00

N.P. 17 Monocomando esterno con solo doccetta funzione bidet con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura

Euro Centosessantasette €/cadauno 167,00

N.P. 18 Fornitura e collocazione miscelatore lavabo con leva lunga

Euro Duecentosedici €/cadauno 216,00

N.P. 19 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm. in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso, superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm., compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Euro Trecentoquarantacinque €/cadauno 345,00

N.P. 20 Fornitura in opera impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm. con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Euro Trecentoquattro €/cadauno 304,00

N.P. 21 Fornitura in opera piantana di sostegno cm.185 impugnatura di sicurezza per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm. con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Euro Duecentosettantaquattro €/cadauno 274,00

N.P. 22 Fornitura in opera apparecchio illuminante d'emergenza 11 Watt ad intervento automatico con accumulatori ermetici, ricaricabili al NI-CD, dotati di dispositivo di fine scarica e con autonomia di almeno tre ore; corpo in materiale plastico autoestinguento, schermo in materiale acrilico trasparente completo di lampada fluorescente, incluso l'onere del collegamento alla linea elettrica ed il punto luce. Grado di protezione IP 40.

Euro Centosettantadue/90 €/cadauno 172,90

N.P. 23 Fornitura in opera opera morta per porta interna in legno di abete dello spessore minimo mm.10, completa di staffe in lamiera per ancoraggio alla muratura. Comprese le opere murarie e quanto necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte necessaria per la successiva collocazione dell'infisso.

Euro Quarantacinque/50 €/metro quadrato 45,50

N.P. 24 Fornitura e collocazione maniglione lineare cm.105 impugnatura di sicurezza per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm. con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Euro Centonovantanove €/cadauno 199,00

N.P. 25 (15.3.8) Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

Euro Centosedici/20 €/cadauno 116,20

N.P. 26 (5.17.3) Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta,



classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore 120-150 mm³, durezza superficiale pari a 7-9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.

Per piastrelle 20x20 cm (8 mm)

Euro Quarantatre/70 €/metro quadrato 43,70

N.P. 27 (12.1.4) Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, compresi ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di proiezione orizzontale.

Euro Dieci/70 €/metro quadrato 10,70

N.P. 28 (15.4.14.1) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio. Diametro di 200 mm.

Euro Ventisette/80 €/metro 27,80

N.P. 29 (15.4.1.2) Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua.

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm.

Euro Cinquantasei €/cadauno 56,00

N.P. 30 (A.8) Rimozione di zocchetto battiscopa di qualsiasi materiale.

Euro Uno/27 €/metro 1,27

DM
A

NP. 31 Fornitura in opera di aeratore da finestra ad effetto termico, realizzato in materiale termoplastico trasparente, ad apertura fissa con griglia a ventola, per foro vetro diametro mm.200 installabile su vetro singolo o vetro camera

Euro Trentacinque/02 €/cadauno 35,02

N.P. 32 (21.1.4) Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm compreso gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

Euro Zero/87 €/mq*cm 0,87

N.P. 33 (21.1.1.2) Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Eseguito a mano

Euro Trecentotrentatre/70 €/metro cubo 333,70

N.P. 34 (2.2.1.2) Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dello spessore di 8 cm, per la provincia di ME

Euro Ventidue/70 €/metro quadrato 22,70

N.P. 35 (5.9) Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

Euro Quarantacinque/40 €/metro quadrato 45,40

N.P. 36 (Q.20A) Fornitura in opera valvola a sfera 1/2" in ottone cromato, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Euro Undici €/cadauno 11,00

N.P. 37 (14.6.1) Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5 mm², comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.

Euro Centootto €/cadauno 108,00

N.P. 38 (15.4.2) Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183. Per punto di scarico.

Euro Settantaquattro/50 €/cadauno 74,50



- N.P. 39 (10.3.1)** Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili
Euro Centosedici
€/metro quadrato 116,00
- N.P. 40 (11.1)** Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Euro Tre/80
€/metro quadrato 3,80
- N.P. 41 (H.16)** Sostituzione di serratura tipo Yale in opera completa.
Euro Ventisei/30
€/cadauno 26,30
- N.P. 42** Registrazione di infisso metallico, comprese guarnizioni, silicone, viti, previo smonto e ricollocazione in sito
Euro Tredici/60
€/metro quadrato 13,60
- N.P. 43 (14.1.9.2)** Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm.
Euro Trenta/30
€/cadauno 30,30

N.P. 44 Fornitura e collocazione scossalina, a copertura di giunti o cordoli, in lamiera zincata dello sviluppo sino a cm 30/ml data in opera su solai, estradossi, pareti, compreso taglio, i tasselli di fissaggio, la lavorazione sagomata secondo le necessità del giunto, il sigillante al silicone e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Euro Trentasei/70

€/metro 36,70

N.P. 45 (H.4) Fornitura in opera controtelaio, in profilato di lamina di alluminio preverniciato, per porte interne, tipo I5055 dello spessore di mm.11/10, compreso le staffe di ancoraggio alle murature ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Euro Settantauno

€/metro quadrato 71,00

N.P. 46 (H.32) Fornitura e posa in opera di stratificato in lastra dello spessore di mm.5, bianco o colorato, compreso ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte

Euro Quarantatre/10

€/metro quadrato 43,10

N.P. 47 (T.5) T.6 Fornitura e posa in opera su porta esistente di maniglione antipanico a scrocco laterale, alto e basso, con barra orizzontale e scrocco in ottone cromato, contropiastra in ghisa verniciata, accessori in ottone, maniglia esterna in alluminio anodizzato, con chiave. Per porta ad un anta.

Euro Centosettantuno

€/cadauno 171,00

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il Contratto principale riportato in premessa.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'impresa appaltatrice

Sig. PARRINO Gaetano Antonino

[Handwritten signature]

Il direttore dei lavori

Geom. Antonino MICELI

[Handwritten signature]

Il responsabile del procedimento

Ing. Vincenzo CARDITELLO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO U.D. EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso il Liceo Classico Linguistico "Sciascia" in c.da Cannamelata di S. Agata di Militello a seguito delle alluvioni degli scorsi mesi di Dicembre 2008 e gennaio 2009.

Impresa: PARRINO Gaetano Antonino – Alcara Li Fusi (Me)


Contratto in data 08/10/2009 n° rep.13690 registrato a Messina in data 20/10/2009 al n.01223

PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE

RELAZIONE

Messina, li 26 FEB. 2010

Il Direttore dei Lavori
(geom. Antonino Miceli)



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Vincenzo Carditello)





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/.....

data.....

Oggetto: Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso il Liceo Classico Linguistico "Sciascia" in c.da Cannamelata di S.Agata di Militello a seguito delle alluvioni degli scorsi mesi di Dicembre 2008 e Gennaio 2009.

Impresa: *PARRINO Gaetano Antonino - Alcara li Fusi (Me)*

Contratto n.13690 di rep. del 08/10/2009 registrato in Messina il 20/10/2009 al n.001223 Serie I

Importo contrattuale dei lavori Euro 61.870,41 al netto del ribasso d'asta del 17,861%

RELAZIONE

A) Premessa

Il sottoscritto geom. Antonino Miceli, Funzionario in servizio presso il 3° Dipartimento U. D. Edilizia Scolastica della Provincia Regionale di Messina, ha provveduto alla direzione dei lavori in epigrafe. Il progetto redatto, in data 20/03/2009, dal sottoscritto approvato in data 23/03/2009 con Determinazione Dirigenziale n°28, prevedeva la seguente spesa:

A	LAVORI				
	IMPORTO SOGGETTO RIBASSO D'ASTA	€	72.669,90		
	ONERI DI SICUREZZA	€	2.180,10		
		IMPORTO LAVORI	€	74.850,00	€ 74.850,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	IVA 20%	€	14.970,00		
2	IMPREVISTI	€	3.683,00		
3	SPESE TECNICHE	€	1.497,00		
		SOMMANO	€	20.150,00	€ 20.150,00
	TOTALE			€	95.000,00

I lavori sono stati finanziati con fondi del bilancio provinciale impegnati al capitolo 3160 esercizio 2009;

A seguito di gara mediante cottimo appalto i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PARRINO Gaetano Antonino, con sede in Alcara li Fusi (Me) via Gianguzzo,4, con il ribasso del 17,861%;

L'importo di cui al contratto n.13690 del 08/10/2009, dedotto il ribasso del 17,861%, è risultato pari ad Euro 61.870,41 e registrato in data 20/10/2009 al n° 001223;

Come da art. 10 del Contratto, l'impresa ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria di Euro 11.140,00 con quietanza del Groupama Assicurazioni, Ag. di Messina, n°06028955 in data 28/09/2009;

I lavori hanno avuto inizio il giorno 24/09/2009 come da verbale di consegna in pari data.

La durata prevista dal Bando di gara è di giorni centoventi, con scadenza pertanto il 23/10/2010.

B) Cause di variante

- in corso d'opera la Dirigenza scolastica ha manifestato la necessità di eliminare le carenze dei servizi igienici al primo piano sotto strada ed al loro rifacimento con la realizzazione del W.C. per disabile, completo di impianto idrico sanitario, elettrico e scarichi acque nere;
- la necessità di realizzare opere non previste nel progetto, che la Direzione ha ritenuto opportuno ed indispensabile fare eseguire per la sicurezza e la funzionalità degli interventi effettuati;



per la contabilizzazione dei relativi lavori, peraltro, sulla scorta degli esecutivi contabili, è necessario stabilire i relativi prezzi unitari, ricavati da nuove regolari analisi e non previsti in progetto, che sono stati concordati con la Direzione Lavori, accettati e sottoscritti dall'impresa con la redazione del relativo Verbale nuovi prezzi;

Con l'elencazione che segue, meglio si evidenzieranno quegli interventi per i quali questa Direzione lavori, con il conforto del Responsabile del Procedimento, ha ordinato e programmato gli ulteriori lavori giustificati dalla necessità di adottare determinate scelte, senza indugio, per la prevenzione negli ambienti ai fini igienico sanitario e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Viene redatta la presente perizia, ai sensi dell'art.25 comma 3 della legge 109/94 recepita nella Regione Sicilia, "... per risolvere aspetti di dettaglio ..." i cui lavori renderanno i locali, in uso all'Istituzione, adeguati alle condizioni essenziali igienico sanitario.

In particolare sono stati previsti i seguenti lavori:

- Razionalizzazione dei servizi igienici, mediante la demolizione dei tramezzi e redistribuzione funzionale degli stessi nonché la realizzazione del servizio per disabili;
- Rifacimento delle condotte di erogazione idrica e degli scarichi acque here, degli intonaci, dei rivestimenti a parete e pavimentazione e dell'intero impianto elettrico; Sostituzione degli apparecchi igienico sanitario, degli infissi interni;

L'importo dei lavori non altera la sostanza del progetto, che peraltro non comporta spese aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto stesso. Le varianti apportate, inoltre, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Con Determinazione Dirigenziale n.98 del 11/11/2009, successivamente, l'aggiudicazione dei lavori, è stato riformulato il quadro economico, fermo restando l'impegno originario con determinazione n.28/2009.

Con la presente perizia si provvede inoltre a perfezionare e formalizzare i nuovi prezzi concordati ed accettati in corso d'opera dall'impresa, che ha regolarmente sottoscritto il relativo Verbale nuovi prezzi, secondo le modalità delle norme e regolamento vigenti.

La presente perizia di variante e assestamento somme redatta nell'ambito delle somme finanziate, ai sensi del comma 3 dell'art.25 della legge 11.02.1994 N.109 coordinato con la L.R.07/2002, il cui importo complessivo rimane invariato pari a Euro 95.000,00, di cui Euro 61.854,35 per lavori al netto, Euro 33.145,65 per somme a disposizione, come da quadro economico che segue:

A) LAVORI

Importo lavori di progetto di cui:	€	70.058,80		
Oneri per la sicurezza	€	-2.154,84		
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	67.903,96		
Ribasso d'asta del 17,861% su €.67.903,96	€	-12.128,33		
Liste settimanali	€	3.923,88		
Importo netto contrattuale	€	<u>59.699,51</u>	+	2.154,84 = 61.854,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA su B.9	20,00%	€	12.370,87	
2) Incentivi ex art..18 L.109/94 coord. LR.07/2002		€	<u>1.624,24</u>	1571,85 Aug
3) Oneri di assicurazioni		€	1.497,00	
5) Servizi e/o fornitura per piccola manutenzione e gestione degli immobili scolastici di competenza		€	<u>17.405,93</u>	Aug
		€	<u>33.145,65</u>	€ 33.145,65
		€	<u>95.000,00</u>	€ 95.000,00



quadro economico	D.D. 98/2009		perizia variante e assestamento	differenza	
				+	-
a. lavori al netto		€ 61.870,41			
importo lavori		€ 61.870,41	€ 61.854,35	€ 16,06	
b. somme a disposizione					
* iva sui lavori il 20%	€ 12.374,08		€ 12.370,87	€ 3,21	
* spese tecniche	€ 1.497,00		€ 1.571,85		-74,85
* oneri assicurazioni	€ 1.497,00		€ 1.497,00	€ 0,00	
* imprevisti	€ 1.237,41		€ 0,00	€ 1.237,41	
* Forniture e / o Servizi di piccola manutenzione	€ 16.524,10		€ 17.705,93		-1.181,83
totale somme a disposizione	€ 33.129,59	€ 33.129,59	€ 33.145,65	€ 1.256,68	-1.256,68
importo complessivo		€ 95.000,00	€ 95.000,00		

Messina, li 26 FEB. 2010

Il Direttore dei Lavori
(geom. Antonino Miceli)

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Vincenzo Carditello)



E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Dirigente

[Handwritten signature]

Provincia Regionale di Messina

Stazione Appaltante: Provincia Regionale di Messina

Lavori: urgenti per la riparazione dei danni causati presso il liceo classico linguistico "Sciascia" in c.da Cannamelata di S.Agata di Militello a seguito delle alluvioni degli scorsi mesi di Dicembre 2008 e Gennaio 2009

Impresa: PARRINO Gaetano Antonino – Alcara Li Fusi (Me)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/02/2010

CONTRATTO: in data 08/10/2009, n. 13690 di repertorio, registrato a Messina in data 20/10/2009, al n. 1223 Serie I

Importo Progetto Originario	€	74.850,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 13,127%	€	61.870,43
Importo ribasso d'asta	€	10.799,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.180,10
Importo cauzione definitiva	€	11.140,00
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

	Tempi
	Data della consegna 24/09/2009
	Data di inizio dei lavori 24/09/2009
	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 23/01/2010
	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 0
	Per cui la nuova scadenza del tempo utile
	Giorni impiegati in più 12
	Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€ 20.150,00

N°	N°tar.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	mis.	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	5.07	Pavimento piastrelle Klinker ceram.	m ²	402,917	40,00	16.116,68	
2	5.12.01	Massetto sottofondo per pavimentaz.	m ²	485,962	12,40	6.025,93	
3	5.16.01	Battiscopa in ceramica	m	227,700	13,00	2.960,10	
4	6.02.04.02	Pavimentazione marciapiedi	m ²	42,075	31,90	1.342,19	
5	6.02.12.02	Orlatura conglomerato cementizio	m	29,650	31,20	925,08	
6	8.01.02	Serramenti esterni	m ²	17,657	189,50	3.346,00	
7	9.01	Intonaco civile per interni	m ²	72,000	16,40	1.180,80	
8	9.05	Strato di finitura per interni	m ²	28,800	14,00	403,20	
9	12.01.07	Impermeabilizzaz. con membrana	m ²	215,130	16,30	3.506,62	
10	14.01	Punto luce sempl., interrotto, comm.	n°	1,000	73,60	73,60	
11	15.04.24	Pozzetto per pluviale	n°	4,000	57,80	231,20	
12	21.01.06	Demolizione pavimenti e rivestimenti	m ²	101,030	8,90	899,17	
13	21.01.07	Dismissione di lastre di marmo	m ²	2,340	15,40	36,04	
14	21.01.09	Demolizione di massetti di malta	m ^q *	366,765	1,52	557,48	
15	21.01.10	Picchettatura di intonaco	m ²	72,000	2,90	208,80	
16	21.01.17	Rimozione di infissi interni o esterni	m ²	16,770	11,50	192,86	
17	21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche	m ³	16,829	21,80	366,87	
18	21.02.18	Preparazione di pareti e soffitti	m ²	768,170	3,37	2.588,73	
19	AP.02 (A.34)	Smonto e rimozione di plafoniera	n°	12,000	10,20	122,40	
20	AP.03 (A.35)	Svellimento di guaina bituminosa	m ²	402,917	4,00	1.611,67	
21	AP.08 (L.3)	Vetro di sicurezza, mm.6/7, trasp.	m ²	10,861	54,70	594,10	
22	N.P. 01 (21.1.25)	Rimozione apparecchi igienico-sanit.	n°	26,000	18,80	488,80	
23	N.P. 02 (21.1.24)	Rimozione di tubazioni di scarico	m	35,000	3,70	129,50	
24	N.P. 03 (1.1.11)	Scavo a sezione obbligatoria, a mano	m ³	3,063	174,00	532,96	
25	N.P. 04	Pozzetto cm 40x40x40	n°	3,000	138,65	415,95	
26	N.P. 05 (15.1.8)	Vaso igienico in porcellana vetrificata	n°	6,000	225,40	1.352,40	
27	N.P. 06 (Q.4)	Lavabo a canale in fire-clay	n°	2,000	292,50	585,00	
28	N.P. 07 (Q.11)	Rubinetti 1/2", collo a cigno	n°	4,000	27,00	108,00	
29	N.P. 08 (Q.19)	Scaldabagno da lit 15	n°	1,000	158,00	158,00	
30	N.P. 09 (14.1.1.1)	Derivazione per punto luce semplice	n°	9,000	21,90	197,10	
31	N.P. 10 (R.12A)	Plafoniera IP65 1x18 w	n°	7,000	76,20	533,40	
32	N.P. 11 (R.12D)	Plafoniera IP65 2x36 w	n°	2,000	118,50	237,00	
33	N.P. 12	Vaso in ceramica, apertura frontale	n°	1,000	236,00	236,00	
34	N.P. 13	Cassetta in abs a zaino	n°	1,000	152,00	152,00	
35	N.P. 14	Sedile in poliestere, apertura frontale	n°	1,000	126,00	126,00	
36	N.P. 15	Lavabo ergonomico per disabili	n°	1,000	237,00	237,00	
37	N.P. 16	Mensola pneumat. o idraulica reclinab.	n°	1,000	338,00	338,00	
38	N.P. 17	Monocomando esterno, solo doccia	n°	1,000	167,00	167,00	
39	N.P. 18	Miscelatore lavabo con leva lunga	n°	1,000	216,00	216,00	
40	N.P. 19	Specchio reclinabile per disabili	n°	1,000	345,00	345,00	
41	N.P. 20	Impugnatura di sicurezza	n°	1,000	304,00	304,00	
42	N.P. 21	Piantana di sostegno	n°	1,000	274,00	274,00	
43	N.P. 22	Apparecchio illumin. emergenza. 11w	n°	2,000	172,90	345,80	
44	N.P. 23	Opera morta per porta	m ²	4,630	45,50	210,67	
45	N.P. 24	Maniglione lineare 105 cm	n°	1,000	199,00	199,00	
46	N.P. 25 (15.3.8)	Maniglione per disabili 60 cm	n°	1,000	116,20	116,20	
47	N.P. 26 (5.17.3)	Piastrelle in gres porcellanato	m ²	20,460	43,70	894,10	
48	N.P. 27 (12.1.4)	Strato isolamento con guaina mm 3	m ²	215,130	10,70	2.301,89	
		a riportare			€	54.490,29	

N°	N°tar.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	mis.	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		riporto			€	54.490,29	
49	N.P. 28 (15.4.14.10)	Tubi in PVC, diametro 200 mm	m	26,000	27,80	722,80	
50	N.P. 29 (15.4.1.2)	Punto acqua per impianto idrico	n°	11,000	56,00	616,00	
51	N.P. 30 (A.8)	Rimozione di zocchetto battiscopa	m	227,700	1,27	289,18	
52	N.P. 31	Aeratore finestra foro vetro D cm 20	n°	6,000	35,02	210,12	
53	N.P. 32 (21.1.4)	Demolizione di tramezzi	mq*	165,600	0,87	144,07	
54	N.P. 33 (21.1.1.2)	Taglio a sezione obbligatoria di muratura	m³	0,441	333,70	147,16	
55	N.P. 34 (2.2.1.2)	Tramezzi con laterizi forati	m²	11,010	22,70	249,93	
56	N.P. 35 (5.9)	Rivestim. pareti piastrelle ceramica	m²	81,600	45,40	3.704,64	
57	N.P. 36 (Q.20A)	Fornitura in opera valvola a sfera 1/2"	n°	6,000	11,00	66,00	
58	N.P. 37 (14.6.1)	Campanello elettrico per porta	n°	1,000	108,00	108,00	
59	N.P. 38 (15.4.2)	Punto di scarico per impianto idrico	n°	3,000	74,50	223,50	
60	N.P. 39 (10.3.1)	Lastre di marmo spessore 3 cm	m²	2,526	116,00	293,02	
61	N.P. 40 (11.1)	Tinteggiatura con pittura lavabile	m²	1147,917	3,80	4.362,08	
62	N.P. 41 (H.16)	Sostituzione di serratura tipo Yale	n°	8,000	26,30	210,40	
63	N.P. 42	Registrazione di infisso metallico	m²	27,075	13,60	368,22	
64	N.P. 43 (14.1.9.2)	Punto di collegamento di conduttori	n°	1,000	30,30	30,30	
65	N.P. 44	Scossalina in lamiera zincata	m	62,800	36,70	2.304,76	
66	N.P. 45 (H.4)	Controtelaio profil. lamina alluminio	m²	11,780	71,00	836,38	
67	N.P. 46 (H.32)	Stratificatato in lastre	m²	11,855	43,10	510,95	
68	N.P. 47 (T.5)	Maniglione antipanico porta un'anta	n°	1,000	171,00	171,00	
69	-----	Lista Settimanale n°01				2.033,92	
70	-----	Lista Settimanale n°02				1.889,96	
		totale lavori eseguiti				73.982,68	
		a detrarre liste lista n°1				2.033,92	
		a detrarre liste lista n°2				1.889,96	
		a detrarre oneri per la sicurezza			€	2.154,84	
		Restano			€	67.903,96	
		a detrarre 17,8610% ribasso d'asta			€	12.128,33	
		Sommano i lavori al netto			€	55.775,63	
		lista n°1				2.033,92	
		lista n°2				1.889,96	
		oneri per la sicurezza			€	2.154,84	
		Sommano			€	61.854,35	61.854,35
		a detrarre i certificati corrisposti					
		n°1 del 28.01.2010			€		58.441,50
		Resta il credito netto all'Impresa			€		3.412,85

Messina, 26.02.2010

L'IMPRESA
Gaetano Antonino Parrino

Gaetano Parrino

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Antonino Miceli

Antonino Miceli

visto: IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Carditello

Vincenzo Carditello



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente
Antonino Miceli



gli

09

09

10

0

12



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

U. D. Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel. (090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/.....

data.....

Oggetto: *Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso il Liceo Classico Linguistico "Sciascia" in c.da Cannamelata di S. Agata di Militello a seguito delle alluvioni degli scorsi mesi di Dicembre 2008 e Gennaio 2009.*

CIG 0314301961

Impresa appaltatrice: *PARRINO Gaetano Antonino - Alcara li Fusi (Me)*

Contratto: n.13690 di rep. del 08/10/2009 registrato in Messina il 20/10/2009 al n.001223 Serie I

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Relazione

Progetto redatto in data 20/03/2009 dal 1° U. D. 5° Dipartimento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 28 in data 23/03/2009 per l'importo complessivo di Euro 95.000,00 così ripartito:

A) Lavori			Euro	72.669,90
A.1) a base d'asta			Euro	2.180,10
A.2) Oneri per la sicurezza			Euro	74.850,00
	Importo lavori			
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne				
B.1 IVA sui lavori 20%		Euro	14.970,00	
B.2 Imprevisti		Euro	3.683,00	
B.3 Spese tecniche		Euro	1.497,00	
	Sommario	Euro	<u>20.150,00</u>	Euro 20.150,00
	Importo totale			Euro <u>95.000,00</u>

Variante Quadro Economico di Progetto

Con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 11/11/2009, successiva all'affidamento del superiore progetto, è stato modificato ed aggiornato il quadro economico, negli importi tra le somme a disposizione, fermo restando l'importo complessivo di Euro 95.000,00, così distinti:

A) Importo dei lavori al netto			Euro	61.870,41
B) Somme a disposizione dell'Amm. / ne				
B.1) IVA sui lavori il 20%		Euro	12.374,08	
B.2) ex art.18 l.109/94 coord. l.r. 7/02		Euro	1.497,00	
B.3) Oneri di assicurazione		Euro	1.497,00	
B.4) Imprevisti		Euro	1.237,41	
B.5) Servizi di piccola manutenzione, forniture, gestione ascensori, estintori, trasporti e quant'altro (I.C.), arrot.		Euro	<u>16.524,10</u>	
	Sono le somme a disposizione	Euro	<u>33.129,59</u>	Euro 33.129,59
	Importo Complessivo			Euro <u>95.000,00</u>

Perizia di variante e assestamento somme finali in data 26/02/2010 nell'ambito delle somme finanziate pari a Euro 95.000,00:

A Lavori			Euro	67.903,96
A.1 Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza			Euro	12.128,33
A.2 Detrarre ribasso d'asta 17,861%				
	Restano al netto	Euro	55.775,63	
A.3 liste settimanali non soggette a ribasso d'asta		Euro	3.923,88	
A.4 oneri per la sicurezza		Euro	2.154,84	
	Importo Totale Lavori	Euro	61.854,35	
B Somme a disposizione				
B.1 Spese tecniche art.18 l.109/94		Euro	1.541,85	
B.2 Servizi di Assicurazioni		Euro	<u>1.624,24</u>	
	A Riportare	Euro	<u>3.121,24</u>	61.854,35
			3.068,85	



	Riporto	Euro	3.068,85	
B.3 Servizi e/o forniture per piccola manutenzione e gestione degli immobili scolastici di competenza		Euro	<u>3.121,24</u>	61.854,35
B.4 I.V.A. al 20% su A		Euro	14.705,93	
		Euro	<u>17.653,53</u>	
	Sommano	Euro	<u>12.370,87</u>	
	Importo complessivo	Euro	<u>33.145,65</u>	<u>33.145,65</u>
				<u>95.900,00</u>

Contratto n. 13690 di repertorio, in data 08/10/2009 registrato a Messina il 20/10/2009 n. 001223 Serie I con il quale vennero affidati alla ditta PARRINO Gaetano Antonino con il ribasso del 17,861% quindi per l'importo netto di Euro 61.870,41;

Consegna lavori in data 24/09/2009 e siccome la durata era stabilita in giorni 180 (centottanta) dall'inizio, il termine scadeva il 23/01/2010;

Proroghe - Durante l'esecuzione dei lavori non fu concessa alcuna proroga;

Ultimazione lavori - il 04/02/2010 come da relativo verbale in pari data e quindi in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario;

Conto finale e credito residuo dell'impresa - Il conto finale dei lavori compilato in data 26/02/2010 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

a nette Euro 61.854,35

A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 01 certificato per l'ammontare complessivo di Euro 58.441,50

resta il credito dell'impresa, a saldo Euro 3.412,85

Assicurazioni sociali - Come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Avvisi ad opponendum - La Direzione dei Lavori ha rilasciato in data 26/02/2010 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum.

Visita sui luoghi - Visti gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa il sottoscritto geom. Antonino MICELI il giorno 25/07/2010 si sono recati nel sito dei lavori alla presenza del signor PARRINO Gaetano Antonino, titolare dell'omonima ditta;

Si è proceduto, innanzi tutto, alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Impermeabilizzazione della copertura a terrazza del corpo palestra; Rifacimento dei servizi igienici e realizzazione W.C. per disabile al primo piano sotto strada, completo di impianto idrico sanitario, elettrico e scarichi acque nere; Pavimentazione delle aule e corridoio al piano terra; Ripristino intonaci interni ammalorati; Tinteggiatura pareti interne; Realizzazione marciapiede esterno di collegamento uscita nord al locale Centrale Termica.

Sono state, quindi, effettuate le verifiche di funzionamento degli impianti idrico-sanitario e elettrico dei servizi igienici.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa PARRINO Gaetano Antonino corrispondono a quelli previsti dalla perizia disposta dal Responsabile del procedimento che si approva con la



redazione dello stato finale dei lavori;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro 61.854,35;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza I.N.A.I.L. n. 2270229, sede di Milazzo, e che non sono pervenute denunce d'inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa *PARRINO Gaetano Antonino* e liquida il relativo importo in nette Euro 61.854,35
 da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per Euro 58.441,50
 resta il credito di Euro =3.412,85

(diconsi Euro Tremila quattrocento dodici /85)

da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le eventuali rettifiche che potranno essere apportate.

Messina li, 26 / 04 / 2011

L'Impresa

PARRINO Gaetano Antonino

Parrino Gaetano

Il Direttore dei Lavori

geom. Antonino Miceli

Miceli

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Vincenzo Carditello

Carditello



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente

Miceli