

Comune di Messina
Provincia di Messina

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL L.S. "ARCHIMEDE" DI MESSINA CON RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE E REVISIONE TETTI, INTONACI ESTERNI, SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI ESTERNI E INTERNI, REVISIONE W.C., SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON RETE SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE E REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Messina

IMPRESA: Recoop s.r.l.

Contratto in data 12/02/2013 rep. n. 14123 registrato a Messina in data 27/02/2013 al n. 179 di euro 369 953.73

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	607 054.22
Data Consegna:	05/07/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	12 221.08
Giorni Utili per Ultimazione:	625	IMPORTO DI VARIANTE	1 001 639.46
Data Utile per Ultimazione:	22/03/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	20 164.79
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	22/03/2014		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 05.09	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	433,88	45,40	19'698,16
2 05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici	SOMMANO al m ²	339,82	14,80	5'029,34
3 05.15.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n... ristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9 ÷ 10 mm	SOMMANO al m ²	295,13	52,70	15'553,35
4 07.02.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	SOMMANO al m ²	644,40	7,20	4'639,68
5 07.02.02	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	SOMMANO al m ²	644,40	0,53	341,53
6 07.02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: --- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base	SOMMANO al m ²	644,40	2,27	1'462,79
7 07.04.02.04	Copertura realizzata in pannelli isolanti così composti: lamiera microgreccata inferiore in acciaio preverniciato (spessore 0,6 mm), schiuma di poliuretano dello spessore di 30 mm (... lamiera multistrato superiore con acciaio spessore 0,60 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato:	SOMMANO al m ²	169,75	102,40	17'382,40
8 08.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto): scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):	SOMMANO al m ²	808,78	266,90	215'863,38
9 08.02.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto): scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta)	SOMMANO al m ²	18,83	320,20	6'029,37
10 09.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m ²	1'737,24	18,50	32'138,95
11 09.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m ²	200,21	21,90	4'384,60
12 09.09	Strato di finitura per estemi su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .	SOMMANO al m ²	200,21	16,60	3'323,49
13 15.01.01	Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costi ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	5,00	202,90	1'014,50
14 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto				
A RIPO RTARE					
					326'861,54

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O				326'861,54	
	altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	44,00	298,70	13'142,80
15 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte	SOMMANO cadauno	55,00	225,40	12'397,00
16 15.04.11.02	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... ino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: in lamiera preverniciata	SOMMANO al m	45,00	30,60	1'377,00
17 15.04.14.05	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... nti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm	SOMMANO al m	54,00	16,70	901,80
18 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... e di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	SOMMANO al m ²	671,93	9,81	6'591,63
19 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	792,23	1,52	1'204,20
20 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	SOMMANO al m ²	1'149,05	9,54	10'961,94
21 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse	SOMMANO al m ²	481,03	13,10	6'301,49
22 21.01.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto . .	SOMMANO al m ²	825,60	3,93	3'244,61
23 21.01.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse	SOMMANO al m	80,00	3,70	296,00
24 21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse .	SOMMANO cadauno	41,00	18,80	770,80
25 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo	SOMMANO al m ³	238,41	21,80	5'197,34
26 23.01.08	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m ² di faccia vista	SOMMANO al m ²	644,40	3,14	2'023,42
27 A40	Svellimento di vecchie guaine bituminose di qualsiasi spessore, compreso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata.	SOMMANO al m ²	510,81	4,18	2'135,19
28 AP2	Oneri di conferimento a discarica dei materiali trasportati alle pubbliche discariche derivanti dai lavori eseguiti di: rimozione, demolizione, scavi, smonti ecc.	SOMMANO mc	238,41	18,50	4'410,59
29 H23	Fornitura e posa in opera di stratificato in lastra dello spessore di mm.5, bianco o colorato, compreso ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	663,14	43,10	28'581,35
A R I P O R T A R E					426'398,70

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O				426'398,70	
30 H31	Fornitura e posa in opera di vetro di sicurezza trasparente od opaco da mm. 6/7, oneri e misure come all'art. precedente(H 30).	SOMMANO al m ²	339,37	55,40	18'801,10
31 N.P.01 (21.01.03.01)	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisoriale di qualsiasi genere ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con idoneo mezzo meccanico	SOMMANO al m ²	0,88	397,60	349,89
32 N.P.02 (21.01.19)	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	SOMMANO al m ²	825,60	4,32	3'566,59
33 N.P.03 (02.02.01.04)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - spessore di 12 cm per la provincia di Messina	SOMMANO al m ²	41,84	26,60	1'112,94
34 N.P.04 (02.01.05)	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m ³	64,37	208,60	13'427,58
35 N.P.05 (09.05)	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altrc onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m ²	1'415,57	15,80	22'366,00
36 N.P.06	Fornitura in opera di impermeabilizzazione con doppio strato di strato di malta cementizia bicomponente elastica per la protezione impermeabile del calcestruzzo, terrazze, pensilin ... to ed ogni 20 mq di superficie, incluso altresì ogni onere e magistero per dare l'opera completa perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	284,31	25,53	7'258,43
37 N.P.07 (10.02.01)	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda ... province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa: botticino, travertino e simili	SOMMANO al m ²	17,29	97,60	1'687,50
38 N.P.08 (11.01)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... izio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	15'366,06	4,29	65'920,39
39 N.P.09 (21.02.18)	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... vo trattamento, compreso il ponteggio di servizio per interventi posti fino a m 3,50, escluso il trasporto a rifiuto . .	SOMMANO al m ²	7'607,12	3,95	30'048,12
40 N.P.10 (21.02.19)	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale di gesso dolce e successiva scartavetratura per dare le stesse perfettamente pian ... o per interventi posti fino a m 3,50, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m ²	6'107,12	10,80	65'956,89
41 N.P.11 (07.02.07)	Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... ento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni m3 per tutta la durata dei lavori	SOMMANO al m ³	9,00	15,10	135,90
42 N.P.12 (07.02.08)	Per ogni spostamento successivo al primo piazzamento, del ponteggio di cui alla voce 7.2.7	SOMMANO cadauno	48,00	14,00	672,00
43 N.P.13	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza variabile tra 30 cm e 90 cm, da ap ... e e/o esterne, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	3,00	198,45	595,35
44 N.P.14	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m				
A R I P O R T A R E					658'297,38

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O				658'297,38	
(12.03.04)	3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	SOMMANO al m ²	299,47	34,70	10'391,62
45 N.P.15 (15.11)	Punto scarico per impianto idrico realizzato fino all'innesto nella colonna di scarico, compreso di pezzi speciali e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Per punto di scarico	SOMMANO cadauno	16,00	65,00	1'040,00
46 N.P.16 (15.10.2)	Punto acqua per impianto idrico per interni con distributore del tipo a passatore, compreso di pezzi speciali e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie ed ... zzo è comprensivo della quota parte del collettore. Per costo unitario a punto d'acqua: - con tubazioni in polipropilene	SOMMANO cadauno	37,00	53,00	1'961,00
47 N.P.17 (15.03.02)	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	1'807,00	1'807,00
48 N.P.18 (15.03.04)	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	8,00	1'766,00	14'128,00
49 N.P.19 (15.03.05)	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	8,00	368,80	2'950,40
50 N.P.20 (15.03.06)	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	8,00	440,50	3'524,00
51 N.P.21 (15.03.07)	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	8,00	259,40	2'075,20
52 N.P.22 (15.03.08)	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	13,00	116,20	1'510,60
53 N.P.23 (15.03.09)	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento	SOMMANO cadauno	8,00	166,90	1'335,20
54 N.P.24	Rimozione di corpi illuminanti, ivi compreso l'onere di isolare le parti di impianto da rimuovere per garantire l'esercizio di parti di impianto da non dover rimuovere; e la rimoz ... o dei materiali riutilizzabili e/o di risulta ac area interna del cantiere. Valutato per numero di apparecchi rimossi.	SOMMANO cadauno	140,00	16,67	2'333,80
55 N.P.25 (14.01.01.01)	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del lo ... i indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm ²	SOMMANO cadauno	187,00	21,90	4'095,30
56 N.P.26 (14.01.03.01)	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm ²	SOMMANO cadauno	42,00	29,50	1'239,00
57 N.P.27 (14.01.11.01)	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm ²	SOMMANO cadauno	27,00	35,70	963,90
58	Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione				
A R I P O R T A R E					707'652,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O				707'652,40	
N.P.28 (14.01.18)	del locale, questa inclusa, costituita da tubi di materiale te ... o 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogni altro onere	SOMMANO cadauno	2,00	18,90	37,80
59 N.P.29 (14.03.01.02)	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo ... cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere: diametro esterno 25,0 mm2	SOMMANO al m	306,40	4,15	1'271,56
60 N.P.30 (21.10.01.01)	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... agistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura: su muratura in mattoni pieni	SOMMANO al m	280,40	21,60	6'056,64
61 N.P.31 (14.03.03.02)	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2	SOMMANO al m	218,00	1,14	248,52
62 N.P.32 (14.04.02.02)	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 2351, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio: dimensione 12 moduli DIN	SOMMANO cadauno	7,00	53,60	375,20
63 N.P.33 (14.04.03.01)	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: IP+N In da 6 a 32 A	SOMMANO cadauno	7,00	46,80	327,60
64 N.P.34 (14.04.06.01)	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conf ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: IP+N In da 6 a 32 A	SOMMANO cadauno	15,00	80,10	1'201,50
65 N.P.35 (14.05.02.05)	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampade FL 2x36 W	SOMMANO cadauno	37,00	73,30	2'712,10
66 N.P.36 (14.05.02.02)	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampada FL 1x36 W	SOMMANO cadauno	19,00	60,20	1'143,80
67 N.P.37 (14.05.06.03)	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampada FLC 18 W	SOMMANO cadauno	184,00	112,50	20'700,00
68 N.P.38	Impianto di chiamata per servizio disabili composto da pulsante di chiamata, pulsante di sgancio, ronzatore e spia luminosa.	SOMMANO cadauno	1,00	203,40	203,40
69 N.P.39	Revisione gruppo antincendio, composta dalle seguenti opere: sostituzione elettropompa pilota; controllo e sistemazione quadro elettrico con sostituzione parti ammalorate quali fusibili ... aggio in loco, compresi nel prezzo la sistemazione delle perdite presenti ed il successivo collaudo dell'opera completa.	SOMMANO cadauno	1,00	9'992,53	9'992,53
70 N.P.40 (21.01.05.01)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere provvisorie, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con idoneo mezzo meccanico	SOMMANO al m ³	56,74	269,30	15'280,08
71 N.P.41 (05.16.01)	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1 ^a scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.	SOMMANO al m	70,80	14,40	1'019,52
72	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi				
A R I P O R T A R E					768'222,65



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				768'222,65
N.P.42 (05.20)	pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale	SOMMANO al m ²	1'181,73	13'235,37
73 N.P.43 (05.21)	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m ²	1'181,73	13'826,24
74 N.P.44	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di profili fino al 20 % del totale dell'infisso), pulitura e ricollocazione di infissi in alluminio sia esterni che interni ad un'ora più ... prese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di infisso	SOMMANO al m ²	348,34	30'316,03
75 N.P.45 (08.10.02)	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso della sezione non inferi ... completa a perfetta regola d'arte, esclusi solo i vetri. - Superficie minima di misurazione: m2 1,80: in pino di Svezia	SOMMANO al m ²	2,83	900,79
76 N.P.46 (08.11.02)	Fornitura e posa in opera di contro-sportelli o scuretti, che seguono le norme UNI 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scornic ... r dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione: m2 1,20 cadauno: in pino di Svezia	SOMMANO al m ²	2,40	488,64
77 N.P.47	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in pannelli da cm 60*60 smontabili in fibra minerale a superficie finemente sabbata, spessore 15 mm, resistenza al fuoco REI 60, di ... allinci di appoggio e sostegni perimetrali ed interni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO al m ²	1'040,85	56'466,11
78 N.P.48	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di manto di copertura in lastre ondulate di cemento-amianto e/o contenenti amianto, eseguita con ogni tutela e cautela, compresa la prelim ... che ed integrazioni, solamente escluso il pagamento degli oneri di accesso e conferimento nell'impianto di smaltimento.	SOMMANO al m ²	71,75	4'595,59
79 N.P.49 (21.09.07)	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idraulica ... vizio per interventi fino a 3,50 m di altezza e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m ²	250,39	22'384,87
80 N.P.50 (14.01.13)	Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, da installare in ... dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio	SOMMANO cadauno	16,00	233,60
81 N.P.51 (14.05.05.07)	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampade FL 4x18 W	SOMMANO cadauno	93,00	12'703,80
82 N.P.52	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampade FL 4x18 W	SOMMANO cadauno	23,00	4'863,58
83 N.P.53 (14.01.05.01)	Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto esistente, conduttori in ... one esistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm ²	SOMMANO cadauno	14,00	137,34
84 N.P.54 (14.01.07)	Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di placca in materiale termoplastico ... i-UV da installare su scatola da incasso esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere	SOMMANO cadauno	15,00	80,55
85 N.P.55 (14.03.05.01)	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione ... resi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 3x1,5 mm ²	SOMMANO al m	70,00	181,30
86	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non			
A R I P O R T A R E				928'636,46

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O				928'636,46	
N.P.56 (14.03.05.02)	propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione ... resi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 3x2,5 mm2	SOMMANO al m	271,00	3,35	907,85
87 N.P.57 (14.03.05.03)	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione ... resi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 3x4,0 mm2	SOMMANO al m	455,00	4,19	1'906,45
88 N.P.58 (14.03.05.04)	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione ... resi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 3x6,0 mm2	SOMMANO al m	205,00	5,40	1'107,00
89 N.P.59 (14.03.04.07)	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima emission ... presi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 25,0 mm2	SOMMANO al m	125,00	7,13	891,25
90 N.P.60	Fornitura e posa in opera di canale in lamiera metallica, completo di coperchio fissabile a scatto, pezzi speciali quali curve, riduzioni, elementi di raccordo e di irrigidimento, ... faggi a parete, laminuteria, gli accessori e quant'altro occorrente pre dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m	155,00	47,72	7'396,60
91 N.P.61	Fornitura e posa in opera di interruttore di protezione dorsale di piano, da installarsi all'interno del quadro elettrico generale di piano esistente, costituito da interruttore au ... ggio elettrico, la minuteria, gli accessori e quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	1,00	613,86	613,86
92 N.P.62	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico piano primo lato Dx, costituito da centralino in lamiera metallica con portello frontale in lamiera metallica e cristallo, dotato di c ... gio elettrico, la minuteria, gli accessori e quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	1,00	7'269,25	7'269,25
93 N.P.63	Strato di velatura con soluzione composta da latte di calce mista a polveri di carboniche, oli e colle naturali, coloritura con pigmenti inorganici, in opera a tre strati successivi ed ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	146,44	27,76	4'065,17
94 N.P.64	Rilievo e restituzione grafica in formato digitale del complesso scolastico del Liceo Scientifico Statale "Archimede" a Messina, anche al di fuori dell'area di intervento dei lavori.	SOMMANO cadauno	1,00	4'429,13	4'429,13
95 N.P.65	Ripristino imbotti esistenti in ferro, mediante la rimozione delle parti in ferro ammalorate, la demolizione parziale ed il ripristino della parte muraria e la posa del nuovo imbottito in alluminio, compresi tagli, sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.	SOMMANO cadauno	10,00	146,47	1'464,70
96 N.P.66	Realizzazione di ingresso al complesso scolastico, mediante: il rifacimento del cancello esistente in ferro, tramite lo smontaggio, la riparazione con sostituzione parziale o total ... degli ancoraggi; comprese le opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	0,30	24'682,48	7'404,74
97 N.P.67 (07.03.10.02)	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo le norme UNI 5744/66, delle dimensioni di 25x3 m ... corre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte: per pannelli zincati e verniciati con resine poliuretatiche	SOMMANO al m ²	58,40	99,70	5'822,48
98 N.P.68 (06.02.13.02)	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non infer ... l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante. — Spessore cm 6: di colore antracite, bruno, rosso e giallo.	SOMMANO al m ²	35,60	33,70	1'199,72
99 N.P.69 (03.02.04)	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)	SOMMANO al kg	285,87	1,88	537,44
100	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti				
A R I P O R T A R E					973'652,10

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				973'652,10
N.P.70 (21.08.03)	a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso tra ... a adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse	SOMMANO al m ² 200,55	48,70	9'766,79
101 N.P.72	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per sca ... ventilazione, i rosoni, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte	SOMMANO cadauno 7,00	445,00	3'115,00
102 N.P.73	Fornitura e posa in opera di PORTA TAGLIAFUOCO a due battenti REI 120 delle dimensioni (120x215) omologato a norme UNI 9723 e EN 1634 ed omologate dal Ministero dell'Interno in c ... lo di muratura, della porta dello stato di apertura, e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno 4,00	1'329,50	5'318,00
103 NPI	Vetro retinato in lastre	SOMMANO al m ² 18,83	39,00	734,37
Parziale LAVORI A MISURA euro				992'586,26
RIBASSO del 39,86% da considerare su euro				992'586,26
A RIPORTARE				992'586,26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				992'586,26
LAVORI IN ECONOMIA				
104 LISTA1	Pulizia esterna dei cortili e degli spazi verso l'edificio satellite, con rimozione e trasporto del materiale accumulato			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		1'976,15	
	SOMMANO n.	1,00	1'976,15	1'976,15
105 LISTA2	Pulizia esterna dei cortili e degli spazi esterni, con rimozione e trasporto del materiale accumulato			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		852,12	
	SOMMANO n.	1,00	852,12	852,12
106 LISTA3	Revisione pluviale in palestra coperta, ripristino impermeabilizzazione, e ritocchi pittura			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		426,06	
	SOMMANO n.	1,00	426,06	426,06
107 LISTA4	Pulizia esterna del cornicione, ripristino impermeabilizzazione ed innesto pluviale sopra presidenza			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		1'155,79	
	SOMMANO n.	1,00	1'155,79	1'155,79
108 LISTA5	Rimozione materiale presente nell'Aula 29 per permettere la pavimentazione della stessa e riposizionamento di quanto stoccato in altro ambiente dell'edificio a lavori di pavimentazione ultimati. Pulizia cortile 4 da sterpaglia.			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		1'749,56	
	SOMMANO n.	1,00	1'749,56	1'749,56
109 LISTA6	Rimozione materiali presenti nei locali palestra e depositi a piano terra e successivo riallestimento dopo l'esecuzione dei lavori in detti ambienti			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		942,76	
	SOMMANO n.	1,00	942,76	942,76
110 LISTA7	Lavori di scavo a mano, smontaggio e sostituzione di tubazione fognaria danneggiata, compreso il ricolmo, i ripristini della battutina di cemento, la realizzazione di un finto pila ... ere di finitura e quant'altro resosi necessario per dare i lavori di ripristino e sostituzione a perfetta regola d'arte.			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		1'949,01	
	SOMMANO n.	1,00	1'949,01	1'949,01
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			9'051,45
	RIBASSO del 39,86% da considerare su euro			9'051,45
	T O T A L E euro			1'001'637,71
A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
<i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 20'164,79</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 20'164,79 / 1'001'639,46 = 0.0201317847441833</i>				
LAVORI A MISURA euro				992'586,26
RIBASSO del 39,86% da applicare su euro 992'586,26 =				
(SAL * (1 - IS) * R) = (992'586,26 * (1 - 0.0201317847441833) * -0.3986) = euro				-387'679,85
PER LAVORI A MISURA euro				604'906,41
LAVORI IN ECONOMIA euro				9'051,45
RIBASSO del 39,86% da applicare su euro 9'051,45 =				
(SALe * R) = (9'051,45 * -0.3986) = euro				-3'607,91
PER LAVORI IN ECONOMIA euro				5'443,54
TOTALE euro				610'349,95
A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				610'349,95
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>				
Certificato N.1 del 26/02/2013 euro				121'700,00
Certificato N.2 del 09/05/2013 euro				224'900,00
Certificato N.3 del 28/01/2014 euro				197'600,00
Certificato N.4 del 28/03/2014 euro				51'100,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				595'300,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro				595'300,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				15'049,95
Messina, 24/07/2014				
<p>L'Impresa Recoop s.r.l. con socio unico</p> <p>Il Direttore dei Lavori Arch. Stefano milioni</p>   				
A RIPORTARE				



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "LIBERO CONSORZIO COMUNALE" (L.R. 8/2014)

UNITA' INTERSETTORIALE "EDILIZIA SCOLASTICA"

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 - Fax (090)7761813

prot. n.

data

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" DI MESSINA, CON RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE E REVISIONE TETTI, INTONACI, ESTERNI, SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI ESTERNI E INTERNI, REVISIONE WC, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON RETE SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE E REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE. **CIG: 2987550C3D**

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Stefano Milioti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Vincenzo Carditello

IMPRESA : RECOOP s.r.l. con Socio Unico con sede in Torrenova via Mazzini 31

CONTRATTO: Repertorio 14123 del 12/02/2013, Registrato a Messina in data 27/02/2013 al N. 179 serie I

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 22/05/2014, Repertorio 14199

IMPORTO:	Importo Lavori a misura	€	1.001.639,46
	a detrarre Oneri Sicurezza	€	20.164,78
	Importo a base d'asta	€	981.474,68
	Ribasso d'asta offerto del 39,86%	€	391.215,80
	Importo netto lavori	€	590.258,88
	aggiungendo Oneri Sicurezza	€	20.164,78
	Importo contrattuale	€	610.423,66

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 N. 207)

L'anno duemilaquattordici (2014) il mese di **Luglio** (07) il giorno **Trenta** (30)

Previo avviso dato agli interessati sono intervenuti i Sig.:

- 1) Arch. Stefano Milioti, Direttore dei Lavori;
- 2) Sig.ra Barbara Ceraolo, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dei lavori;

- *Visto il progetto originario redatto in data 23/09/ 2011, approvato in linea tecnica con parere n. 19/11 bis del 23/09/2011, per un importo di € 800.000,00 di cui 607.054,22 per lavori a base d'asta e € 12.221,08 per oneri di sicurezza.*

- *Visto il Contratto n. 14123 di repertorio del 12/02/2013 Registrato a Messina in data 27/02/2013 al N. 179 serie I, con cui i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa RECOOP s.r.l. con Socio Unico per un importo netto di € 357.732,65 oltre oneri della sicurezza per € 12.221,08 non soggetti a ribasso, per un totale di € 369.953,73 al netto del ribasso offerto del 39,86 %, oltre € 36.995,37 per l'I.V.A.;*
- *Vista la consegna dei lavori in via di urgenza, in pendenza della stipula e registrazione del contratto d'appalto, in data 25/07/2012, con data per l'ultimazione entro giorni 240 (duecentoquaranta) consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, quindi il 02/03/2014;*
- *Vista la Perizia di Variante N.1, redatta il 09/04/2013, approvata in linea tecnica con Parere del Responsabile del Procedimento n. 34 del 10/04/2013 per un importo netto di € 369.953,643 comprensivi di oneri della sicurezza, somma nell'ambito delle somme contrattuali (senza incremento delle stesse), al netto del ribasso d'asta del 39,86% come da Contratto principale;*
- *Vista la Perizia di Variante e Suppletiva N.2, redatta il 06/06/2013, approvata in linea tecnica con Parere del responsabile del Procedimento n. 61 del 07/06/2013 per un importo netto di € 610.423,66 comprensivi di oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 39,86% come da Contratto principale;*
- *Visto il Verbale di Concordamento N.1 redatto in data 13/02/2013, con n. 64 nuovi prezzi, numerati da 1 a 64;*
- *Visto il Verbale di Concordamento N.2 redatto in data 13/02/2013, con n. 9 nuovi prezzi, numerati da 65 a 73;*
- *Visto l'Atto di Sottomissione n. 14199 di Repertorio, redatto in data 22/05/2014 in seguito alla Perizia di Variante e Suppletiva N.2;*
- *Vista la comunicazione di Ultimazione Lavori in data 22/03/2014 per come comunicato dall'impresa in data 25/03/2014 a meno di piccole lavorazioni di finitura. e pertanto nei tempi contrattuali;*
- *Visto il Certificato di Accertamento e Constatazione di Ultimazione Lavori redatto dalla Direzione lavori in data 31/03/2014, in cui ai sensi del 2° comma dell'art. 199 del D.P.R. 5/10/2010 n° 207 si assegnavano, con decorrenza da tale data, giorni 60 per il completamento delle lavorazioni di piccola e marginale entità da ultimare da parte dell'impresa dando quindi come termine il 22/05/2014;*
- *Visto il Certificato di Ultimazione lavori redatto dalla Direzione lavori in data 23/05/2014, in cui si conferma l'avvenuta ultimazione dei lavori alla data del 22/05/2014;*

- *Visto che nei riguardi degli infortuni l'impresa ha provveduto ad assicurare gli operai presso l'INAIL sede di Milazzo (ME) come risulta dalla polizza assicurativa n° 14197510;*
- *Visti i seguenti atti contabili: a) Libro misure; b) Registro di contabilità; c) Sommario del registro di contabilità; d) Quadro Comparativo.*
- *Visto lo stato finale redatto il 24/07/2014 per un importo complessivo netto di € 610.349,95 così distinto:*

<i>– per lavori a al netto del ribasso d'asta</i>	<i>€ 590.185,17</i>
<i>– per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 20.164,78</i>
<i>– per un totale di</i>	<i>€ 610.349,95</i>
<i>di cui dedotti :</i>	
<i>– n. 4 certificati di acconto</i>	<i>€ 595.300,00</i>
<i>– Resta il credito netto dell'impresa</i>	<i>€ 15.049,95</i>

Tutto ciò premesso

Con la scorta del progetto, della perizia e degli atti contabili, si sono ispezionati i lavori eseguiti dall'Impresa RECOOP s.r.l. con Socio Unico e si è constatato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto;
- che detti lavori sono stati eseguiti in perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che dai riscontri eseguiti non sono state accertate differenze rispetto alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è contenuto nelle somme autorizzate per i lavori dall'Amministrazione;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'Impresa ha regolarmente assicurato i suoi operai contro gli infortuni;
- che l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni della Direzione dei Lavori nonché a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
- che l'Impresa ha firmato lo stato finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa RECOOP s.r.l. con Socio Unico sono conformi alle prescrizioni contrattuali e perciò regolarmente eseguiti e può essere corrisposta all'impresa suddetta la somma risultante dallo stato finale di € 15.049,95 (diconsi Euro **Quindicimilaquarantanove/95**) a saldo dell'importo dei lavori stessi

L'Impresa accetta tale liquidazione a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, salvo le eventuali verifiche revisionali e l'esito positivo delle assicurazioni sociali e previdenziali.

Messina, li 30 Luglio 2014


L'Impresa
RECOOP s.r.l. con Socio Unico
(Amministratore unico Sig.ra Barbara Ceraolo)

RECOOP S.R.L.
con socio unico
L'Amministratore Unico

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Stefano Miloti)



VISTO: Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Vincenzo Carditello)



prot. n.

data

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 99 DEL 21-06-2013

Oggetto: Lavori di ristrutturazione del Liceo Scientifico "Archimede" di Messina con rifacimento impermeabilizzazione terrazze, revisione tetti, intonaci esterni, etc..
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.
Affidamento alla ditta appaltatrice **Recoop s.r.l.** della fornitura di climatizzatori e corpi illuminanti a basso consumo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con D.D. n.78 del 24.09.2011 è stato approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto, per l'importo totale di €. 800.000,00 impegnando le relative somme al Cap. 7585/10 finanziato con mutuo C.D.P. pos. 4547243;

- che con successiva D.D. n.71 del 18.04.2012 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta **Recoop s.r.l.** con il ribasso del 39,86% ed è stato aggiornato il nuovo quadro economico dei lavori prevedendo, tra le somme a disposizione, tra l'altro, interventi per opere di efficientamento energetico dell'immobile;

- che i lavori sono ancora in corso;

CONSIDERATO che, durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire una serie di analoghi interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili in sede di progettazione ed una serie di altri interventi per ottenere il certificato di prevenzione incendi dei VV.FF. e ridefinire alcune previsioni di spesa a suo tempo previste tra le somme a disposizione del medesimo progetto;

VISTO il nuovo quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva d'importo pari alle somme finanziate;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 132 comma b) e c) i predetti interventi suppletivi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario, come risulta, altresì, dalla dichiarazione di disponibilità ex art. 161 comma 13 DPR 207/2010, rilasciata dalla Ditta Appaltatrice ed allegata al presente atto;

VISTO il quadro economico relativo alla fornitura di climatizzatori e corpi illuminanti, per l'importo totale di €. 47.400,00 di cui €. 38.323,35 a base d'asta, allegato alla presente;

VISTA l'offerta con cui la stessa Ditta appaltatrice si è dichiarata disponibile ad eseguire la predetta fornitura alle condizioni e prezzi indicati nella Specifica Tecnica allegata al progetto, offrendo il ribasso del 16,50%, ritenuto congruo in relazione alla specificità della fornitura stessa;

CONSIDERATO che la predetta fornitura complementare, ai sensi dell'art. 125 DLgs 163/2006, può essere affidata dal Responsabile del procedimento alla stessa ditta appaltatrice alle condizioni e prezzi indicati nella relativa Specifica Tecnica, per l'importo di €. 32.000,00 + IVA al netto del ribasso;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dei predetti interventi risulta confermata in €. 800.000,00, pari alle somme finanziate ed impegnate con la D.D. citata in premessa, per cui nessun ulteriore onere risulta a carico del vigente bilancio;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il Regolamento DPR207/2010;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE, ai sensi dell'art.132 commi 1/b e 1/c, la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritti in premessa, per l'importo complessivo di €.800.000,00 comprese somme a disposizione, pari alle somme finanziate ed impegnate, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla dichiarazione di disponibilità dell'impresa ex-art.161 DPR 207/10;

AFFIDARE, ai sensi dell'art.125 del Codice dei contratti, alla Ditta Recoop srl, appaltatrice dei lavori principali, la fornitura complementare di climatizzatori e corpi illuminanti a basso consumo energetico, per l'importo totale di €.32.000,00+ IVA, al netto del ribasso indicato nell'offerta allegata al presente atto;

PRENDERE ATTO che la copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7585-2010 (Mutuo C.D.P. pos. 4547243), giusta D.D. di approvazione ed impegno n.78 del 24.09.2011;

STIPULARE con la citata Ditta appaltatrice apposito Atto Aggiuntivo per l'importo suppletivo di €.240.469,92 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza, nonché apposito atto contrattuale per la fornitura di climatizzatori e corpi illuminanti a basso consumo energetico, da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo netto di €. 32.000,00 + IVA;

Si allegano al presente atto:

- quadro economico della PVS con dichiarazione ex-art. 161 della Ditta appaltatrice;
- quadro economico e offerta dell'impresa per la fornitura di climatizzatori e corpi illuminanti;
- DD di impegno spesa.

visto dell'Ufficio Finanziario:

IL DIRIGENTE



2° D.D. 1° U.D. 7° U.O. - IMPIEGNI E PAGHE

VISTO: PRESO NOTA

MECCO:

25/9/13

UFFICIO FINANZIARIO

il Dirigente

del 2° D.D. 1° U.D.

Doti Antonio Calabrò

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel. (090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. _____

data _____

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento impermeabilizzazione terrazze e revisione tetti, restauro prospetti, sostituzione parziale infissi esterni e interni, revisione wc, sistemazione area esterna con rete smaltimento acque piovane e realizzazione barriere antirumore, presso il Liceo Scientifico "Archimede" di Messina.

Ditta: **RECOOP s.r.l.** Contratto: **gara del 4/2/2012**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	607.054,22
di cui € 12.221,08 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	10%	€	60.705,42
Incentivi	1,9%	€	11.534,03
Assicurazioni e spese strumentali	3%	€	18.211,63
Collaudi		€	5.000,00
Pubblicità		€	15.000,00
art. 26 legge 109/94 (max 10%)		€	25.000,00
Oneri di allaccio alla rete comunale		€	2.000,00
Interventi per rilascio certificato prev. Incendi		€	15.000,00
Imprevisti in arrotondamento		€	40.494,70
sommario		€	192.945,78
		€	192.945,78
Importo totale dei lavori		€	800.000,00

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO ALLA P.V.S.

importo lavori a base d'asta:		€	607.054,22
importo lavori suppletivi		€	394.585,24
importo totale lordo dei lavori		€	1.001.639,46
di cui € 20.164,78 per oneri di sicurezza			
Ribasso:	percentuale: 39,8600%		
	sui lavori a b.asta	€	237.100,49
	sui lavori suppletivi	€	154.115,32
	totale ribasso	€	391.215,81
		-€	391.215,81
		€	610.423,66
Restano i lavori al netto:			
Somme a disposizione:			
IVA:	10%	€	610.423,66
		€	61.042,37
Incentivi e oneri riflessi:	2%	€	1.001.639,46
		€	20.032,79
Assicurazioni e spese strumentali	1%	€	607.054,22
		€	6.070,54
Sicurezza (L.R. 20/2010 art.3)	10%	€	237.100,49
		€	23.710,05
Spese tecniche per collaudi, certificazione energetica, catastazione		€	15.000,00
Pubblicità gara		€	2.000,00
fornitura di climatizzatori e corpi illuminanti a basso consumo energetico		€	47.400,00
oneri VVFF per rilascio parere antincendio		€	2.000,00
imprevisti e varie (in arrotondamento)	2%	€	12.320,60
sommario		€	189.576,34
		€	189.576,34
Importo totale dei lavori		€	800.000,00

Messina li

IL R.U.P.

(Ing. Vincenzo Carditello)



UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. _____ data _____

Oggetto: Fornitura di climatizzatori e corpi illuminanti a basso consumo energetico da installare presso il Liceo Scientifico "Archimede" di Messina

Ditta: RECOOP srl

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale fornitura a base d'asta:		€	38.323,35
di cui: € - non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	8.047,90
Incentivi	2,0%	€	766,47
Assicurazioni e spese strumentali		€	250,00
Imprevisti in arrotondamento		€	12,28
	sommano	€	9.076,65
Importo totale lordo della fornitura			€ 47.400,00

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO ALL'OFFERTA

importo fornitura a base d'asta:		€	38.323,35
importo fornitura suppletiva	0%	€	-
importo totale lordo della fornitura		€	38.323,35
di cui € - per oneri di sicurezza			
Ribasso:	percentuale: 16,50%	sulla fornitura b.a. €	6.323,35
		totale ribasso €	6.323,35
Importo netto fornitura:			€ 32.000,00
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€ 32.000,00	€ 6.720,00
Incentivi, oneri riflessi, assicurazioni e spese strumentali:			
	3%	€ 38.323,35	€ 1.149,70
imprevisti e varie (in arrotondamento)		€	130,30
	sommano	€	8.000,00
Importo totale netto			€ 40.000,00

Messina li

IL R. U. P.

(Ing. Vincenzo Carditello)





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ORIGINALE

4° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA
Via 24 Maggio 98100 Messina. Tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.

data.....

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 71 DEL 14-02-2012

Oggetto: Lavori di m.s. del Liceo Scientifico "Archimede" di Messina, con rifacimento impermeabilizzazione terrazze e revisione tetti, intonaci esterni, sostituzione parziale infissi esterni e interni, revisione wc, sistemazione area esterna con rete smaltimento acque piovane e realizzazione barriere antirumore. Importo complessivo €. 800.000,00=
Approvazione verbale di gara e nuovo quadro economico aggiornato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con D.D. n.78 del 23.09.2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di €. 800.000,00 di cui €. 607.054,22 per lavori a base d'asta, finanziato mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €.7.061.900,00 (posizione n.4547243), con imputazione al Cap.7585/R/2010;

CHE il CIG dei succitati lavori è il seguente: 2987550C3D;

VISTO il verbale di gara del 14/02/2012 ed il verbale di riapertura gara del 06.03.2012 pubblicati all'Albo Pretorio dal 15.03.2012 al 21.03.2012, da cui risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta REECOOP s.r.l. con sede in Via Mazzini, 31 - 98070 Torrenova (ME) con il ribasso del 39,8600%;

VISTO il nuovo quadro economico del progetto, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza sui cantieri edili, ai sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza e igiene dello stabile, necessarie per ottenere il rilascio del nulla osta antincendio e igienico-sanitario da parte dei VV.FF e dell'ASP;

RILEVATA la necessità di aggiudicare definitivamente i lavori alla predetta impresa e approvare, nel contempo, il predetto nuovo quadro economico aggiornato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR 207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

AGGIUDICARE definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta REECOOP s.r.l. con sede in Via Mazzini, 31 - 98070 Torrenova (ME) con il ribasso del 39,8600% sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza;

APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate, pari a €. 800.000,00 IVA compresa e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza sui cantieri edili, ai sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza antincendio e igienico-sanitaria dello stabile, necessarie per ottenere il relativo nulla osta rispettivamente dai VV.FF e dall'ASP;

PRENDERE ATTO che i relativi lavori trovano copertura finanziaria al Cap.7585/R/2010 mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €.7.061.900,00 (posizione n.4547243);

TRASMETTERE gli atti di gara all'Ufficio Contratti dell'Ente per stipulare il relativo contratto di appalto, per l'importo complessivo di €. 370.013,21 + IVA, al netto del ribasso;

PROVEDERE con successivi dispositivi dirigenziali al pagamento delle somme accantonate per prevenzione e sicurezza nei cantieri edili, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R.20/2007 e per la messa in sicurezza igienica ed antincendio dell'edificio.

Allegati: verbali di gara e nuovo quadro economico aggiornato

IL DIRIGENTE

visto dell'Ufficio Finanziario:

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

UFFICIO FINANZIARIO
VISTO, PRESUNTO
MESSINA 15/5/12
UFFICIO FINANZIARIO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.

data.....

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento impermeabilizzazione terrazze e revisione tetti, restauro prospetti, sostituzione parziale infissi esterni e interni, revisione wc, sistemazione area esterna con rete smaltimento acque piovane e realizzazione barriere antirumore, presso il Liceo Scientifico "Archimede" di Messina.

Ditta: RECOOP s.r.l. Contratto: gara del 4/2/2012

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	607.054,22
di cui € 12.221,08 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	10%	€	60.705,42
Incentivi	1,9%	€	11.534,03
Assicurazioni e spese strumentali	3%	€	18.211,63
Collaudi		€	5.000,00
Pubblicità		€	15.000,00
art.26 legge 109/94 (max 10%)		€	25.000,00
Oneri di allaccio alla rete comunale		€	2.000,00
Interventi per rilascio certificato prev. Incendi		€	15.000,00
Imprevisti in arrotondamento		€	40.494,70
	sommano	€	192.945,78
		€	192.945,78
	Importo totale dei lavori	€	800.000,00

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

importo lavori a base d'asta:		€	607.054,22
importo lavori suppletivi	0%	€	-
importo totale lordo dei lavori		€	607.054,22
di cui € 12.221,08 per oneri di sicurezza			
Ribasso: percentuale: 39,8600%		€	237.100,49
sui lavori a b.asta		€	237.100,49
sui lavori suppletivi		€	-
totale ribasso		€	237.100,49
Restano i lavori al netto:		€	369.953,73
Somme a disposizione:			
IVA:	10%	€	369.953,73
Incentivi e oneri riflessi:	2%	€	607.054,22
Assicurazioni e spese strumentali	2%	€	607.054,22
Sicurezza (L.R.20/2010 art.3)	10%	€	237.100,49
Collaudi		€	5.000,00
Pubblicità gara		€	10.000,00
Impianto fotovoltaico ed opere di efficientamento energetico		€	260.000,00
Redazione progetto antincendio		€	10.000,00
Opere complementari per rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.		€	40.000,00
imprevisti e varie (in arrotondamento) 5%		€	20.058,68
	sommano	€	430.046,27
		€	430.046,27
	Importo totale dei lavori	€	800.000,00

Messina li

IL R.U.P.
(Ing. Vincenzo Carditello)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel. (090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.
fascicolo: 31-32 MES ARC 800

data

DETERMINA DIRIGENZIALE n.78 del 23.09.2011

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento impermeabilizzazione terrazze e revisione tetti, restauro prospetti, sostituzione parziale infissi esterni e interni, revisione wc, sistemazione area esterna con rete smaltimento acque piovane e realizzazione barriere antirumore, presso il Liceo Scientifico "Archimede" di Messina.
Approvazione progetto esecutivo e atti di gara.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. indicate nell'allegata tabella I, sono stati approvati n.42 progetti definitivi per lavori di completamento e/o manutenzione straordinaria di n.24 edifici scolastici provinciali, per l'importo complessivo di € 7.061.900,00;

- che con successiva nota n.137/Rag. del 11.01.2011, la Ragioneria Generale dell'Ente ha comunicato l'avvenuto perfezionamento di un mutuo C.D.P. per l'esecuzione dei predetti interventi (capitolo 7585/2010 importo totale €.7.061.900, posizione n.4547243);

- che con successiva D.D.n.50 del 12.07.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ai sensi della Legge 109/94- Sicilia;

- che con L.R.12/2011 la Regione Siciliana ha, nel frattempo, recepito con modifiche, il D.Lgs.163/2006 e s.m.i., Codice dei contratti per lavori, servizi e forniture, già operante nel resto del territorio nazionale;

- che con Legge 148 del 14/9/2011 sono state approvate variazioni alle aliquote IVA riguardanti lavori pubblici;

- che con D.D. n.71 del 22.09.2011 è stata, in conseguenza, annullata, tra le altre, la predetta D.D.50 in modo da poter adeguare il progetto esecutivo alle nuove norme sui LL.PP. ed IVA nel frattempo intervenute;

VISTO il progetto esecutivo in oggetto per l'importo di **€. 800.000,00** di cui **€. 607.054,22** per lavori a base d'asta, il cui quadro economico, aggiornato alle vigenti norme sui LL.PP. ed IVA, si allega al presente atto;

VISTI gli atti di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 c.7 del D.Lgs.163/2006;

PRESO ATTO che gli interventi previsti nel citato progetto corrispondono, anche per importo complessivo, a quelli indicati al **n.31 e n.32** dell'allegata tabella I, e che trovano copertura finanziaria al **Cap.7585/2010** mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €.7.061.900 (posizione n.4547243);

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di **€. 800.000,00** di cui **€. 607.054,22** per lavori a base d'asta, il cui quadro economico si allega al presente atto;
- 2) APPROVARE gli schemi di atti di gara, allegati alla presente, relativi all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs.163/2006 come recepito in Sicilia;
- 3) PRENDERE ATTO che gli interventi previsti nel citato progetto corrispondono, anche per importo complessivo, a quelli già indicati al **n.31 e n.32** dell'allegata tabella I, e finanziati con mutuo di €. 7.061.900, posizione 4547243, contratto con la C.D.P. (Cap.7585 bilancio 2010).

Si allega tabella I, quadro economico del progetto esecutivo, atti di gara.

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile

IL DIRIGENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

26-10-2011

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dot. Antonino Calabro