



**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**3° DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA**  
**1° SERVIZIO MANUT. VIABILITA' JONICA-ALCANTARA**

Prot. 1017/3°D

Messina li, 15/11/2021

**OGGETTO:** Lavori di S.U. relativi al consolidamento e bonifica del costone roccioso, e relativo ripristino della viabilità in sicurezza sulla S.P. Agricola Ali S. - Itala, Ricadenti nel territorio dei Comuni di Ali SUP e Itala - Causati a seguito evento alluvionale del 12-13/Novembre/2021.

**PROCESSO VERBALE DI SOMMA URGENZA**

**Premesso:**

- **Che** a seguito di un evento alluvionale che si è abbattuto sulla zona Jonica della Provincia di Messina compresa tra i Comuni di Scaletta Z. e Giardini N, su segnalazione telefonica da parte del Sig. Sindaco del Comune di Ali Sup, il sottoscritto Geom. G. Maggioloti, Responsabile del Servizio Manutenzione Viabilità, veniva a conoscenza che una grossa quantità di materiale staccatosi dal costone che sovrasta la S.P. ha invaso la sede stradale non consentendo più il transito sia veicolare che pedonale.
- **Che** da sopralluogo in presenza del Sindaco, la Strada Provinciale in questione risulta essere assolutamente strategica ed importante per il collegamento tra i Comuni di Ali Sup. e Itala, in particolare in questi giorni viene utilizzata come alternativa alla SS 114 in quanto chiusa nel tratto Capo Ali.
- **Che** allo stato attuale, onde evitare l'interruzione della viabilità si è attivata di una ditta, per eseguire gli interventi di sgombero di una parte di materiale franato per consentire il transito e monitorando l'area interessata dal movimento franoso.

**In considerazione:**

- **Che** quanto sopra descritto rappresenta grave pregiudizio alla normale circolazione veicolare della S.P. Agricola ;

Per ripristinare la piena agibilità e ristabilire la sicurezza del transito nel tratto interessato, si ritiene quindi necessario nell'immediatezza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di intervenire mediante la realizzazione dei seguenti lavori:

- Disgaggio, disbosco e pulizia parete rocciosa in frana;
- Fornitura e messa in opera rete metallica e/o posa gabbioni metallici;
- Sgombero materiale franato con relativa pulitura piano viabile;
- posa in opera protezione laterale.

Ai sensi degli art. 163 Dec.Lgs 50/2016, i lavori si dichiarano di Somma Urgenza ed indifferibili ed il loro ammontare sarà dedotto da perizia sommaria, in corso di redazione, con i prezzi ridotti del 20% desunti dal prezzario regionale vigente ed, in assenza, da apposita analisi prezzi.

Si dichiara in base all'art.5 del Decreto Legislativo del 25.02.95 n.77 che l'intervento è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi

Visto: **IL DIRIGENTE E RUP**  
**Dott. Geol. Salvo Puccio**



**IL RESP. SERVIZIO MANUT. VIABILITA'**  
**Geom. G. Maggioloti**