



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio Progettazione - Zona Omogenea Nebrodi

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino del muro di sostegno della sede stradale, franato a causa di infiltrazioni idriche, lungo la S.P. 135 al Km. 0+750, nel Comune di Gioiosa Marea.

PROCESSO VERBALE DI SOMMA URGENZA

Premesso che:

- a seguito di copiose infiltrazioni idriche si é causata l'instabilità del muro di sostegno del corpo stradale a valle della S.P. 135, in prossimità della progressiva chilometrica 0+750;
- nella mattinata del 02/12/2024 a causa di tali infiltrazioni idriche, l'instabilità del pendio è evoluta in maniera incontrollata tanto da creare il crollo di una parte del muro di sottoscarpa e lo slittamento e rotazione, con minaccia di imminente crollo, della restante porzione del detto muro, tutto posto a valle della carreggiata stradale, coinvolgendo quasi l'intera sede stradale, rendendola non più transitabile in entrambi i sensi di marcia e interessando le pertinenze di un edificio per civile abitazione ivi insistente ai piedi del predetto muro ed esponendo lo stesso all'incombente rischio residuo di crollo con pregiudizio per l'incolumità degli abitanti, oltre che causa di possibili danni all'immobile.
- l'intervento in questione risulta essere assolutamente urgente ed importante al fine di salvaguardare l'incolumità dei residenti dell'edificio di cui sopra;

Per quanto sopra premesso il giorno *tre* del mese di *dicembre* dell'anno *duemilaventiquattro* (03/12/2024) il sottoscritto Arch. Francesco Orsi, dipendente della Città Metropolitana di Messina, Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Nebrodi, dopo avere valutato che la situazione riscontrata sui luoghi, costituisce, vista la grave instabilità del versante in frana, grave pericolo.

In considerazione che quanto sopra descritto rappresenta, grave pregiudizio per la tutela della pubblica e privata incolumità, nonché alla salvaguardia del patrimonio immobiliare privato esposto, ritengono necessario intervenire con somma urgenza per l'esecuzione dei lavori relativi alla "*Messa in sicurezza e il ripristino del muro di sostegno della sede stradale, franato a causa di infiltrazioni idriche, lungo la S.P. 135 al Km. 0+750, nel Comune di Gioiosa Marea*".

L'intervento necessario per provvedere alla demolizione delle parti pericolanti, al consolidamento ed alla ricostruzione del tratto stradale in questione, necessari al fine di eliminare le condizioni di rischio incombente, consiste in:

- Indagini geognostiche per la caratterizzazione geotecnica del terreno;
- demolizione e conferimento a discarica del materiale di risulta;
- scavo di sbancamento per formazione della base d'appoggio delle strutture da realizzare;
- muri di sostegno su fondazioni indirette;
- rilevato per formazione del corpo stradale;
- formazione cassonetto stradale in conglomerato bituminoso;
- parapetti di protezione laterale;

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023, i lavori si dichiarano di Somma Urgenza ed indifferibili ed il loro ammontare si prevede pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. inclusa, che sarà dedotto da perizia sommaria, in corso di redazione, con prezzi – **ridotti del 20%** - desunti dal prezzario regionale vigente ed, in assenza, da apposita analisi prezzi.

A seguito delle risultanze delle indagini saranno predisposti i calcoli statici da inoltrare al Genio Civile per l'acquisizione dei pareri di competenza ex artt. 17 e 18 L. 64/74 che potranno apportare variazioni alla perizia sommaria redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023.

IL TECNICO
(f.to Arch. Francesco Orsi)