



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3° DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
SERVIZIO MANUT. VIABILITA' MESSINA-JONICA-ALCANTARA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino del muro di sostegno della sede stradale franato a causa di infiltrazioni idriche lungo la S.P.40 di Zafferia al Km.0+900 - ricadenti nel Comune di Messina.

IMPRESA: PUNTARENAS 07 - V.le Principe Umberto, 46 is. 236 - 98122 - Messina

VERBALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI SOMMA URGENZA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLE PRESTAZIONI

(ART. 140 D.LGS 36/2023)

Premesso che:

- a seguito dei temporali nel periodo di Ottobre/Novembre/2024 e di copiose infiltrazioni idriche, in data 30/11/2024 si è causata l'instabilità del muro di sostegno in pietrame a secco del corpo stradale a valle della S.P. 40 di Zafferia al Km 0+900, causando il cedimento di metà carreggiata, con rischio crollo sotto servizi, non consentendo più il transito veicolare in sicurezza;

- **Constatato** che la strada Provinciale in questione, risulta essere importante in quanto unica via di collegamento, dove, giornalmente utilizzata dai residenti per raggiungere la SS 114, le strutture Ospedaliere, l'Autostrada e con il centro della Città;

- **Preso** atto della criticità, con il personale della viabilità della Città Metropolitana, si è intervenuti con la posa di transenne e segnaletica, per delimitare il tratto di cedimento della carreggiata, istituendo senso unico alternato con impianto semaforico;

Per quanto sopra, per ripristinare la piena agibilità e ristabilire la sicurezza del transito nel tratto interessato, si ritiene quindi necessario nell'immediatezza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di intervenire mediante la realizzazione dei seguenti lavori:

- Demolizione delle parti pericolanti;
- Realizzazione di opere di consolidamento ed alla ricostruzione del tratto stradale in questione, necessari al fine di eliminare le condizioni di rischio;
- Indagini geognostiche per la caratterizzazione geotecnica del terreno;
- muri di sostegno e parapetti di protezione laterale;
- formazione cassonetto stradale in conglomerato bituminoso;

Ai sensi degli art. 140 Dec.Lgs 36/2023, i lavori si dichiarano di Somma Urgenza ed indifferibili ed il loro ammontare sarà dedotto da perizia sommaria, in corso di redazione, con i prezzi ridotti del 20% desunti dal prezzario Regionale vigente ed, in assenza, da apposita analisi prezzi, per un importo totale di € 74.000,00.

Si dichiara in base all'art.5 c. 2 del Decreto Legislativo del 25.02.95 n.77 che l'intervento è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi.

A seguito delle risultanze delle indagini saranno predisposti i calcoli statici da inoltrare al Genio civile per l'acquisizione dei pareri di competenza ex art. 17 e 18 L.64/74 che potranno apportare variazioni alla perizia sommaria redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023.

Messina lì, 02/12/2024

IL RESP.SERVIZIO MANUT. VIABILITA'
F.to Ing. G.Maggioloti