CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento del piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara" - Cod. 71_044 **– C.U.P.: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C**

***Termine Ultimo presentazione offerta per la gara*:** 22 settembre 2021.

***Contratto in data*: in data** 30/03/2022 con n° 14612 di Repertorio, Registrato a Messina in data 31/03/2022 al n° 5212 Serie 1T.

CONTEGGIO COMPENSAZIONE SU CARO PREZZI MATERIALI

Riferimenti normativi:

Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1; Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399; D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26.

Periodo lavorazioni:

- Libretto delle Misure n° 1 relativo al 1° SAL: 20/02/2022 (1° semestre 2022);

N.	Articolo	DESCRIZIONE	Un.Mis	Quantità	Prezzo da contratto	Prezzo aggiornato	Maggior importo	Totale
1	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata	mc.	524,209	4,99	5,87	0,88	461,30
2	1.5.1	Preparazione del piano di posa di rilevati	mq.	276,15	1,92	2,37	0,45	124,27
3	1.5.4	Costituzione di rilevato scavi	mc.	524,209	4,48	5,43	0,95	498,00
4	1.5.5	Costituzione di rilevato cave	mc.	112,975	19,71	26,71	7,00	790,82
5	1.6.1.1	Taglio manuale di alberi	cad.	8	55,49	64,00	8,51	68,08
6	3.1.1.7	Congl.cem. C 20/25 fondaz.	mc.	252,319	141,21	181,09	39,88	10.062,48
7	3.2.1.2	Acciaio B450C o B450A	kg.	9.905,314	1,86	2,71	0,85	8.419,52
8	3.2.3	Casseforme per getti cls.	mq.	321,94	23,91	38,59	14,68	4.726,08
9	3.2.4	Rete elettrosaldata	kg.	2.264,43	2,50	3,45	0,95	2.151,21
10	6.3.1	Gabbioni metallici	kg.	6.538,00	8,32			-54.396,16
			cad.	320,00		88,01		28.163,20
11	6.3.5	Pietrame in scapoli	mc.	640,00	44,88	46,62	1,74	1.113,60
12	6.3.7	Sovrapprezzo voce 6.3.5	mc/km	11.840,00	0,53	0,65	0,12	1.420,80
13	6.7.1	Interventi di disgaggio	mq.	566,30	2,67	2,71	0,04	22,65
14	6.7.4	Interventi opera di pulizia	mq.	566,30	4,99	5,16	0,17	96,27
15	6.7.27.2	Barriera paramassi	mq.	83,00	182,80	211,17	28,37	2.354,71
16	7.2.2	Carpenteria metallica a piè d'opera	kg.	960,90	3,65	4,65	1,00	960,90

17	7.2.6	Montaggio carpenteria metallica	kg.	960,90	1,80	2,04	0,24	230,62
18	A.N. 1	Smonto vecchia barriera	ml.	137,50	6,81	6,82	0,01	1,37
19	MAN. 1	Operaio comune	h	64,00	26,84	23,61	-3,23	-206,72
						SOMMANO		**7.063,00**

IMPORTO COMPENSAZIONI	**€ 7.063,00**
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 38,0653%	**€ 2.688,55**
TOTALE MAGGIOR IMPORTO	**€ 4.374,45**
TOTALE MAGGIOR IMPORTO RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE (90%)	**€ 3.937,00**

Quanto sopra specificato determina in **€. 3.937,00** (euro Tremilanovecentotrentasette/00) le somme da riconoscere alla ditta "COSTRUIRE s.r.l." oltre I.V.A. se dovuta.

Messina, 15/07/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Rosario BONANNO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA