n° d' ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI Parziale	Totale
		Riporto				**€ 1.601,49**	**€ 63.506,40**
22	Art. 31	**Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene,** ....ecc. Dimen. altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.	n°	10	€ 8,00	€ 80,00	
23	Art. 32	**Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare,** da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, ...ecc. 1) varie raffigur.ni, in PVC rigido, cm 50,00 x 70,00	n°	1	€ 61,02	€ 61,02	
24	Art. 33	**Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità.** Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita ...ecc.	n°	4	€ 670,86	€ 2.683,44	
		Sommano gli oneri di Sicurezza				**€ 4.425,95**	€ 4.425,95
		Totale					**€ 67.932,35**
		a dedurre: a) per ribasso d'asta il **7,3152 %**			7,3152%		€ 4.645,62
		Lavori al Netto Comprensivi di Oneri di Sicurezza					**€ 63.286,73**
		a dedurre: a) Certificato di Pagamento n° 1 (31.05.2023)				€ 39.756,00	
		b) Certificato di Pagamento n° 2 (08.08.2023)				€ 22.758,00	
		Sommano gli Acconti Corrisposti				**€ 62.514,00**	**€ 62.514,00**
		Resta il Credito Residuo					**€ 772,73**

(diconsi euro settecentosettantadue/73)

Messina, 29 SET 2023

L'Impresa: INTERCONTINENTALE S.R.L. Via S. Cristoforo 5 - 98122 Messina Partita IVA 01 117 840 837

Il R.U.P. e Direttore dei Lavori
(ing. Carmelo Battaglia)

L' impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Messina con posizione n° **4027447** continuativa.

Il Direttore dei Lavori
(ing. Carmelo Battaglia)

ORIGINALE

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE AMBIENTE - "SERVIZIO INGEGNERIA NATURALISTICA"

LAVORI: di miglioramento della fruibilità del sentiero Coda di Volpe e delle aree di riserva della R.N.O. "Laghetti di Marinello".

CUP: B48E22000300003 **CIG: 942147819A**

IMPRESA: INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l.
Via S. Cristoforo n° 5 - **MESSINA**

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il **27/7/2023**

CONTRATTO: in data **10/1/2023** n° **2792** di **Rub.**

- Importo del Progetto:	€.	**90.000,00**
- Importo dei Lavori a Base d'Asta:	€.	63.510,99
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.441,60
- Ribasso d'Asta **7,3152 %** :	€.	4.645,96
- Somme a disp. dell'Amministraz.ne	€.	22.047,41
Importo Netto Contrattuale	**€.**	**63.306,63**

Somme a disp.ne dell'Amm.ne

a) Per I.V.A. 22%	€.	14.949,57
b) Per acquisto attrezzatura di verifica e di controllo	€.	1.000,00
c) Per assicurazione (L.R. n. 7/02)	€.	679,53
d) Per imprevisti	€.	2.500,00
e) Per spese tecniche e oneri vari	€.	1.359,05
f) Per oneri accesso discarica	€.	1.500,00
g) Per Contributi e Oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€.	50,00
h) Per arrotondamenti	€.	9,26
TOTALE	**€.**	**22.047,41**

Data della Consegna :	**30/03/2023**
Data di Inizio Lavori :	**30/03/2023**
Data Scadenza Lavori :	**27/07/2023**
Lavori sospesi :	
Nuova Scadenza Lavori :	
Ultimazione dei Lavori :	**27/07/2023**
Giorni impiegati in più :	==
Giorni impiegati in meno :	==

n° d' ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI Parziale	IMPORTO DEI LAVORI Totale
1	Art. 1	**Pulitura e manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva,** avente funzione di garantire la transitabilità, mediante lo sfalcio di erbe spontanee infestanti, ...ecc., da eseguirsi lungo il tracciato per tutta la larghezza del sentiero stesso e nei bordi limitrofi per una larghezza non inferiore a mt.1,00. Sono compresi e compensati nel prezzo: la raccolta, il carico ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, ...ecc.	Km.	1,500	€ 1.201,66	€ 1.802,49	
2	Art. 3	**Gradoni in legno, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza fino a cm.100,** paletti in legno di sostegno infissi in numero minimo di 2, sistemazione, ...ecc.	n°	15	€ 25,37	€ 380,55	
3	Art. 4	**Gradoni in legno, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza compresa tra cm.100 e cm.200,** paletti in legno di sostegno infissi min.2, sistemazione …ecc.	n°	105	€ 31,44	€ 3.301,20	
4	Art. 5	**Gradoni in legno, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza superiore a cm.200,** paletti in legno di sostegno infissi min.3, sistemazione ….. ecc.	n°	20	€ 37,60	€ 752,00	
5	Art. 6	**Manutenzione di staccionata, rea-lizzata in pali di castagno all'interno di aree di riserva, mediante sistema-zione, sostituzione di parti mancanti o ammalorate,** fissaggio mediante ferramenta varia, ...ecc.	n°	44	€ 9,88	€ 434,72	
6	Art. 8	**Manutenzione di staccionata realiz-zata in pali di castagno all'interno di aree di riserva,** mediante trattamento delle parti in legno con idoneo impregnante neutro + finitura di vernice tixotropica o similare colorata,...ecc.	ml.	420,00	€ 8,86	€ 3.721,20	
7	Art. 9	**Staccionata realizzata in pali di castagno decorticati e impregnati,** costituita da: - montanti in pali di castagno del diametro di cm.10/12 altezza non inferiore a m.1,00 fuori terra, ...ecc.	ml.	400,00	€ 78,55	€ 31.420,00	
8	Art. 12	**Fanale marino autoalimentato per boa, del colore richiesto,** con caratteristica luminosa standard 0,5-2,5=3s …ecc., con portata luminosa di circa 2 miglia nautiche.	n°	2	€ 1.256,82	€ 2.513,64	
9	Art. 13	**Palo segnaletico in polietilene** compo-sto da: - Flangia di base (dima di fond.ne) per il fissaggio su idoneo basamento; - Palo in polietilene rotazionale, completamente ....ecc. - Colore: Giallo; • Pannelli solari 12V-20W ...ecc.; • Batterie 12V-18Ah; ...ecc.					
		A riportare				€ **44.325,80**	

n° d' ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI Parziale	IMPORTO DEI LAVORI Totale
		Riporto				€ **44.325,80**	
		Documentazione/Certificazione a corredo • Certif.to di conformità; • Certif.to di fabbrica.	n°	2	€ 6.593,19	€ 13.186,38	
10	Art. 17	**Ferramenta di assemblaggio** (staffe, viti, ecc.) **in acciaio zincato.**	Kg.	14,00	€ 9,01	€ 126,14	
11	Art. 18	**Materiale di consumo** (sacchi, guanti, ecc.).	Kg.	100,00	€ 4,51	€ 451,00	
12	Art. 19	**Autocarro, fino a q.li 260** (anche con gru portata 5 ton), a caldo.	h	12	€ 99,78	€ 1.197,36	
13	Art. 20	**Escavatore/Pala/Martellone/Terna**, a caldo.	h	8	€ 81,12	€ 648,96	
14	Art. 21	**Bobcat,** a caldo.	h	16	€ 82,53	€ 1.320,48	
15	Art. 22	**Nolo a caldo di barca.**	h	8	€ 57,94	€ 463,52	
16	Art. 24	**Operaio Qualificato per lavori in economia e/o non computabili a misura,** paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina …ecc.	h	20	€ 33,52	€ 670,40	
17	Art. 25	**Operaio Comune per lavori in economia e/o non computabili a misura,** paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina …ecc.	h	36	€ 31,01	€ 1.116,36	
		Sommano i Lavori al Lordo				€ **63.506,40**	€ 63.506,40
		<u>ONERI di SICUREZZA</u>					
18	Art. 26	**Estintore portatile in polvere, tipo omologato,** fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coor-dinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro .... ecc.	n°	1	€ 67,15	€ 67,15	
19	Art. 28	**Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale,** fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori ....ecc. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.	mq.	64,80	€ 14,14	€ 916,27	
20	Art. 29	**Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,** realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato ...ecc.	mq.	8,80	€ 19,36	€ 170,37	
21	Art. 30	**Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili,** cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm., fornito e posto in opera, ... ecc.	ml.	110,00	€ 4,07	€ 447,70	
		A riportare				€ **1.601,49**	€ **63.506,40**