Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1- "LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO, ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE S.A. S. ANGELO DI BROLO - PONTE LISICÒ - NUNZIATA - FOSSO PINO".

IMPRESA: SUPREMA APPALTI s.r.l. – via E. Maiorana – 98040 TORREGROTTA (ME)

CONTRATTO: Rep. 13990 del 11/11/2011 registrato a Messina il 30/11/2011 al n° 1082 serie I

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1237 del 18/11/2016

DETERMINAZIONE N. 1314 del 13/12/2016

CUP: B87H07000750001 – CIG: 08307661CA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto principale, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Gino CASTANO, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 18 del 08/06/2009, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 22 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 354.289,43 così ripartito:

A) Importo lavori:			€ 275.647,08
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 8.000,00		
restano a base d'asta:	€ 267.647,08		
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
1) I.V.A. 20% di A)		€ 55.129,42	
2) Spese tecniche 2% di A)		€ 5.512,93	
10) Per Pubblicità gara		€ 18.000,00	
sommano		€ 78.642,35	€ 78.642,35
Importo complessivo			€ 354.289,43

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi PO-FESR 2007/2013 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 prot. n. 51813 del 12/08/2009;

che nell'esperimento della gara, effettuata con pubblico incanto, in data 07 e 29 aprile 2011, rimase aggiudicataria in via la Ditta SUPREMA APPALTI s.r.l. con il ribasso del 22,3198%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 11/11/2011 al n° 13990 di rep. è stato registrato a Messina in data 30/11/2011, al n° 1082 Serie I;

che i lavori furono consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 129 c. 1 del Regolamento sui LL.PP.. di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554,il giorno **30/08/2011** come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

che in data 26/03/2012 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto una perizia di variante tecnica e suppletiva per l'importo complessivo di € 291.546,22, così ripartito:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 275.647,08
b) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)			€ 8.000,00
Restano a base d'asta			€ 267.647,08
a detrarre il ribasso del 22,3198 %			€ 59.738,29
importo netto ribassato			€ 207.908,79
oneri sicurezza			€ 8.000,00
importo netto contrattuale			€ 215.908,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 21%	€ 45.340,85		
Spese tecniche 2%	€ 5.512,93		
Prove di laboratorio	€ 2.000,00		
Quota C.P.T. 15% su ribasso	€ 8.960,74		
Pubblicità	€ 13.840,91		
Sommano	€ 75.655,43	€	75.655,43
Importo complessivo perizia		€	291.564,22
ECONOMIE DI RIBASSO			
ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 50.777,55		
I.V.A. sul ribasso	€ 11.947,66		
Sommano	€ 62.725,21	€	62.725,21
Tornano		**€**	**354.289,43**

che il relativo atto di sottomissione, del 29/05/2012, è stato rubricato al n° 1006 in data 29/05/2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 12 del 06/04/2012 e in via amministrativa con Determinazione n° 47 del 07/06/2012;

che con dispositivo n° 45662 del 03/10/2016 il Dipartimento delle Infrastrutture - Servizio 9°- ha approvato la suddetta perizia, stralciando le somme il CPT, riportando la somma autorizzata ad **€.282.603,48** chiedendo la restituzione di € 13.175,88

che le somme fino ad oggi trasferite a questa Città Metropolitana ammontano ad € 263.277,74;

che con l'Atto di Sottomissione Rubricato al n. 1006 del 29/05/2012 venne concessa una maggiorazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di giorni 30 (trenta). Per effetto della citata proroga, la nuova scadenza per l'ultimazione veniva spostata al 24/06/2012;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/06/2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 04/09/2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, in data 17/09/2012 per nette **€ 205.487,72**;

che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 25/01/2013 dal Direttore dei Lavori ing. Rosario BONANNO, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 1.027,72;

Importo lavori a stato finale :	**€ 205.487,72**	
a dedurre gli acconti corrisposti con i SAL	**€ 204.460,00**	
Resta il credito dell'impresa	**€ 1.027,72**	
Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:		
importo contrattuale	**€ 215.908,79**	
importo eseguito e contabilizzato	**€ 205.487,72**	
minore spesa	**€ 10.421,07**	

che la spesa effettiva, a rendicontazione finale, ammonta complessivamente ad € 263.277,74 come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di €. 354.289,43 sono state residuate € 0,00 rispetto a quanto trasferito:

Certificati di pagamento:

N° 1 del 18/04/2012 di				€	74.400,00
N° 2 del 05/11/2012 di				€	130.060,00
Saldo del 10/06/2013 di				€	1.027,72
			Sommano	€	205.487,72
I.V.A. 21%	€	43.152,42			
Competenze tecniche	€	5.512,93			
Prove di laboratorio	€	0,00			
Quota C.P.T.	€	0,00			
Pubblicità bando di gara	€	9.124,67			
Sommano	€	57.790,02		€	57.790,02
			Importo totale progetto	€	263.277,74
			Somme trasferite	€	263.277,74
			economie	**€**	**0,00**

CONSIDERATO che l'opera è funzionale e fruibile e rispecchia pienamente le previsioni progettuali e le finalità dell'intervento

PROPONE

Per quanto in premessa,

Di approvare:

1) lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori ing. Rosario BONANNO, in data 17/09/2012 ;

2) il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Rosario BONANNO, in data 25/01/2013

3) il quadro economico della spesa a rendicontazione finale a valere sul finanziamento PO.FESR. 2007/2013;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rosario Bonanno

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 17/09/2012 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, per l'importo di € 205.487,72, al netto del ribasso d'asta del 22,3198%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza,

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dei " Lavori Urgenti per il consolidamento, allargamento e sistemazione del piano viabile S.A. S. Angelo di Brolo - Ponte Lisicò - Nunziata - Fosso Pino", redatto in data 25/01/2013 e coi quali l'ing. Rosario BONANNO ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 1.027,72 con una minore spesa pari ad € 10.421,07 ;

APPROVARE il quadro economico a rendicontazione finale della spesa per complessivi € 263.277,74 a valere sui fondi PO FESR 2007/2013 di cui € 205.487,72 per lavori al netto del R.A. ed € 57.790,02 per somme a disposizione della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento " e che non sussiste "Conflitto di interessi" di cui alla L.N. 190 del 06/11/2012;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.33/2013;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

li 17-11-2016

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gitto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Lì 17-11-2016

Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap.____ impegno n. _____

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 12/12/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Dott. Antonino Calabrò