



Rep. Gen.le N. 915 del 13/10/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 251 del 04-10-2011

Oggetto: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP.155/B DI BUFANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data maggio 2010 dall'ing. Antonino Scutteri e dai Geom. Antonio Lorello, Carmelo Mangano e Roberto Coppola, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, Ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 16 del 28/05/2010, per l'importo complessivo di € 1.118.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 795.691,00	
per oneri per la sicurezza:	€ 24.609,00	
Importo totale lavori:	€ 820.300,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) IVA 20% sui lavori	€ 164.060,00	
2) Spese tecniche	€ 16.406,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€ 8.203,00	
4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 39.031,00	
5) Ind. geologiche e collaudi	€ 20.000,00	
6) Pubblicazione bando	€ 25.000,00	
7) Acquisizione aree	€ 25.000,00	
sommano	€ 297.700,00	€ 297.700,00
Importo complessivo		€ 1.118.000,00

che con determinazione Dirigenziale n.68 del 09.08.2010 il Dirigente del IV Dipartimento Coordinamento Piano Strade Provinciali – Viabilità Il Distretto ha approvato il progetto esecutivo impegnando la relativa spesa con i fondi di cui al codice 2060101 cap. 7727 del bilancio 2010

che i lavori sono stati affidati all'A.T.I. CO.GE.M. SAS di La Greca Palmiro (CG) e Lo Sardo Giuseppe (Ass), risultata aggiudicataria del relativo pubblico incanto, con il ribasso del 19,6986%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 14/04/2011 al n° 13857 di rep.;

che i lavori sono stati consegnati il 18/05/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 06/05/2012;

che in data 25.05.2011 il direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri, ha redatto una perizia di Variante Tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata

con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 695.131,77

VISTA

La perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 20.05.2011 dall'ing. Antonino Sciutteri, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 1.118.000,00 così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	833.546,74	
a detrarre il ribasso del 25,555%	€	<u>164.197,04</u>	
importo netto ribassato	€	669.349,70	
oneri sicurezza	€	<u>25.779,80</u>	
Importo netto contrattuale	€	695.129,50	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) IVA 20% sui lavori	€	139.025,90	
2) Spese tecniche	€	16.406,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€	8.203,00	
4) Imprevisti e arrotondamenti	€	4,46	
5) Ind. geologiche e collaudi	€	20.000,00	
6) Pubblicazione bando	€	25.000,00	
7) Acquisizione aree	€	<u>25.000,00</u>	
Sommano	€	233.639,36	€ <u>233.639,36</u>

C) ECONOMIE

Da ribasso d'asta	€	164.197,04	
Da minore IVA	€	<u>25.034,10</u>	
Sommano	€	189.231,14	€ <u>189.231,14</u>
Tornano			€ 1.118.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria, al fine di assestare alcuni interventi alla luce delle caratteristiche dei siti evidenziatesi solo dopo l'inizio dei lavori;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i nuovi prezzi introdotti derivano dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, da analisi, da noli e da mercedi

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'A.T.I. CO.GE.M. SAS di La Greca Palmiro (CG) e Lo Sardo Giuseppe (Ass) esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 695.129,50, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 25.779,80 con un aumento dello stesso di € 31.569,49;

che a tale aumento si farà fronte con l'utilizzo delle somme previste per imprevisti ed arrotondamenti tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

che non occorre ulteriore finanziamento;
che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;
che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;
che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P. , con parere n° 21 del 31/05/2011;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999;

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i. ;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

APPROVARE la perizia di Variante e Suppletiva del "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP.155/B DI BUFANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA", redatta in data 20/05/2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri per l'importo complessivo di € 695.131,97 , secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale



10-10-11

VISTO

10-10-11

Il Ragioniere Generale



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

N. **21**

Messina, 31 MAG. 2011

Oggetto: **COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP.155/B DI BUFANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/1999

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data maggio 2010 dall'ing. Antonino Scutteri e dai Geom. Antonio Lorello, Carmelo Mangano e Roberto Coppola, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, Ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 16 del 28/05/2010, per l'importo complessivo di € 1.118.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€	795.691,00	
per oneri per la sicurezza:	€	<u>24.609,00</u>	
Importo totale lavori:	€	820.300,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
1) IVA 20% sui lavori	€	164.060,00	
2) Spese tecniche	€	16.406,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€	8.203,00	
4) Imprevisti e arrotondamenti	€	39.031,00	
5) Ind. geologiche e collaudi	€	20.000,00	
6) Pubblicazione bando	€	25.000,00	
7) Acquisizione aree	€	<u>25.000,00</u>	
sommano	€	297.700,00	€ 297.700,00
Importo complessivo	€		€ 1.118.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto la copertura finanziaria con i fondi di cui al codic 2060101 Cap. 7727 del bilancio 2010;

che i lavori sono stati affidati, all'A.T.I. CO.GE.M. SAS di La Greca Palmiro (CG) e Lo Sardo Giuseppe (Ass) risultata aggiudicataria del relativo pubblico incanto, con il ribasso del 19,6986%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 14/04/2011 al n°13857 di rep.;

che i lavori sono stati consegnati il 18/05/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 06.05.2011;

che in data 25 maggio 2011 il direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 695.131,77;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 25/05/2011 dall'ing. Antonino Scutteri, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 1.118.000,00, così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI:		
a base d'asta	€	833.546,74
a detrarre il ribasso del 25,555%	€	<u>164.197,04</u>
importo netto ribassato	€	669.349,70
oneri sicurezza	€	<u>25.779,80</u>
Importo netto contrattuale	€	695.129,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) IVA 20% sui lavori	€	139.025,90
2) Spese tecniche	€	16.406,00
3) Assicurazione obbligatoria	€	8.203,00
4) Imprevisti e arrotondamenti	€	4,46
5) Ind. geologiche e collaudi	€	20.000,00
6) Pubblicazione bando	€	25.000,00
7) Acquisizione aree	€	<u>25.000,00</u>
Sommano	€	233.639,36
	€	<u>233.639,36</u>
C) ECONOMIE		
Da ribasso d'asta	€	164.197,04
Da minore IVA	€	<u>25.034,10</u>
Sommano	€	189.231,14
	€	<u>189.231,14</u>
Tornano	€	1.118.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria al fine di assestare alcuni interventi alla luce delle caratteristiche dei siti evitziatesi solo dopo l'inizio dei lavori;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i nuovi prezzi introdotti derivano dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, da analisi, da noli e da mercedi

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'A.T.I. CO.GE.M. SAS di La Greca Palmiro (CG) e Lo Sardo Giuseppe (Ass), esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 695.129,50, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 25.779,80, con un aumento dello stesso di € 31.569,49;

che a tale aumento si farà fronte con l'utilizzo degli imprevisti considerati tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico dell'opera;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999

E' DEL PARERE

che la perizia di variante e suppletiva dei "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP.155/B DI BUFANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA", redatta in data 25.05.2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, **sia meritevole di approvazione** per l'importo complessivo di € 1.118.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

