



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA  
Realizzazione e manutenzione edifici scolastici  
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** N 62 del 23-08-2011

**OGGETTO:** Progetto per il completamento di un complesso polivalente per le scuole sup. per n. 29 aule e palestra in località "Conca D'Oro" SS Annunziata - Messina. Importo complessivo €. 4.170.000,00.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

CHE con D.D. n° 58 del 18/10/06 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €. 3.450.000,00 di cui €. 2.825.400,86 per lavori ed €. 624.599,14 per somme a disposizione, finanziata con mutuo C.D.P. pos. N. 4502383, iscritto al bilancio provinciale al cap. 7519/06;

CHE con D.D. n. 66 del 19/10/2007 è stata stabilita la procedura di affidamento di detti lavori mediante pubblico incanto;

CHE con D.D. n. 126 del 22/09/08 è stato approvato il verbale di gara nella quale è risultata aggiudicataria la Ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. che ha offerto il ribasso del 7,3152%;

CHE, per i lavori di cui sopra, la suddetta ditta ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 04/12/08 n. 13567 di repertorio registrato a Messina il 23/12/08 al n. 1263 serie I;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 04/11/08 giusto verbale di consegna in via d'urgenza, redatto il 06/11/08;

CHE con D.D. n. 57 del 03/08/09 è stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva, con un maggiore importo netto dei lavori di €. 409.310,31, senza impegno di maggiore spesa, utilizzando le somme a disposizione del quadro economico del progetto originario e per la quale la Ditta ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione N. 1;

CHE con Delibera di Giunta Provinciale n. 163 del 04/06/10 è stato deliberato il diverso utilizzo del mutuo di €. 720.000,00 concesso dalla C.D.P. pos. N. 4502387/00, al fine di finanziare ulteriori lavori di completamento dell'Istituto Scolastico in oggetto, nel rispetto della sua funzionalità e sicurezza, indispensabili per l'attività didattica dell'Istituto di cui l'edificio sarebbe stato sede;

CHE, con la stessa, è stato conferito al Dirigente del Dipartimento, nonché R.U.P. dei lavori, espresso mandato di porre in essere tutti gli atti consequenziali di propria competenza;

CHE con D.D. n° 77 del 28/06/10 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 2 e con successiva D.D. n. 10 del 14/02/11 il nuovo quadro economico di spesa della perizia con lo schema dell'atto di sottomissione n. 2 per un importo complessivo di €. 4.083.375,00, con una maggiore spesa pari ad €. 633.375,00 finanziata con le somme del diverso utilizzo del mutuo di cui sopra;

### CONSIDERATO

CHE, in fase di conclusione dei lavori, è stata redatta dalla D.L. una perizia di variante ed assestamento somme, dell'importo complessivo di €. 4.170.000,00, per assestare le quantità dei lavori, il cui importo è rimasto invariato rispetto alla precedente perizia, e per rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, onde consentire l'acquisto di arredi e materiali nonché dello scuolabus, a servizio della popolazione scolastica, a completezza dell'opera ed per dare seguito agli accordi con la Dirigenza Scolastica;

CHE, quanto sopra, si rende necessario per consentire il trasferimento definitivo dell'Istituto d'Arte presso la nuova sede, così come meglio dettagliato nell'allegata relazione tecnica;

**VISTA** la perizia di variante e assestamento somme, redatta dalla D.L. per l'importo complessivo di €. 4.170.000,00 con il nuovo quadro economico, nel quale sono state inserite le somme necessarie per le forniture di cui sopra, fronteggiando la relativa spesa con il residuo ancora disponibile del diverso utilizzo del mutuo pos. N. 4502387/00, a seguito di autorizzazione da parte della CDP spa ;

**CHE** la succitata perizia di variante e assestamento somme redatta dalla la D.L. ai sensi dell'art. 25 L. 109/94 - LR 7/02 e succ. m. ed int., è stata approvata in linea tecnica il 09/05/11 al n. 05/11;

**VISTO** lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente;

**CHE** occorre provvedere, con successivi provvedimenti all'affidamento delle forniture e dei servizi previsti tra le somme a disposizione e necessarie a completezza dell'opera oggetto del finanziamento;

**VISTO** l'art. 25 della L. 109/94 - LR 7/02 e succ. m. ed int.;

**VISTO** l'art. 13 della L. 30/2000 che individua nel responsabile del procedimento il soggetto obbligato alla emissione della Determinazione e a contrarre le relative procedure;

**VISTO** il D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 11 applicabile in Sicilia ai sensi della Circolare Regionale LL.PP. del 30/03/07, che disciplina l'affidamento di forniture e servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e Contratti;

**VISTA** la L.R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

### **DETERMINA**

**APPROVARE** la perizia di variante ed assestamento somme dei lavori di cui all'oggetto, redatta dalla D.L., dell'importo complessivo di €. 4.170.000,00, e contestualmente il nuovo quadro economico di spesa riportato nell'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante della presente;

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione con il quale sono state assestate le quantità dei lavori già concordati con la Ditta B.O.N.O. Costruzioni srl, esecutrice dei lavori principali;

**AFFIDARE** con successivi provvedimenti le forniture ed i servizi previsti tra le somme a disposizione e necessarie a completezza dell'opera oggetto del finanziamento;

**PRENDERE ATTO** che la maggiore spesa derivante dalla presente perizia pari ad €. 86.625,00, sarà fronteggiata con le somme residue dal diverso utilizzo del mutuo contratto con la CDP spa pos. N. 4502387/00, a seguito di autorizzazione da parte della stessa;

**TRASMETTERE** il presente atto alla CDP spa per la relativa autorizzazione, tramite gli Uffici di Ragioneria e successivamente all'Ufficio Appalti e Contratti per gli adempimenti di competenza.

**Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto da parte del Ragioniere Generale.**

**SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI :**

- 1) Relazione perizia di variante ed assestamento somme
- 2) Copia delibera n. 163/2010
- 3) schema atto di sottomissione n. 3

**IL DIRIGENTE COORDINATORE**

(Ing. V. Carditello)

**Visto di regolarità contabile e disponibilità finanziaria espressi dal Ragioniere Generale:**

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

UFFICIO U.D. 7° U.O. - IMPERIALE PAREN

VISTO PRESO NOTA

LESSINA

28/11/11

UFFICIO



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

**COMPLETAMENTO DI UN COMPLESSO POLIVALENTE PER  
LE SCUOLE SUPERIORI PER N. 29 ALLE L. PALESTRA IN  
LOCALITÀ "CONCA D'ORO" - S.S. ANNUNZIATA**

**COMUNE DI MESSINA**

**PERIZIA DI VARIANTI ED ASSESTAMENTO SOMME**

(Ai sensi dell'art. 25 comma 1 dell'art. 89/94 L. R. 7/2002 c.s.m.)

**RELAZIONE TECNICA**

**ALLEGATO N.**

**01**

V DIPARTIMENTO I UFF. ORIZZONTALE

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Parere N. 05/11

9 MAG. 2011



Il Dirigente

**DIRETTORE DEI LAVORI:**

Geom. Nicolò ANNA

**VISTO:**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Vincenzo CARDIELLO

Messina, 06.Maggio.2011

**Premessa :**

In data 18.10.2006 è stato redatto dai tecnici dipendenti della Provincia Regionale di Messina, un progetto relativo ai lavori di completamento di un complesso polivalente per le scuole superiori per n° 29 aule e palestra in località "Conca d'Oro" - S.S. Annunziata - Messina, come riportato in oggetto, lo stesso è stato validato dall'Arch. Gabriele Schifilliti, nella qualità di Responsabile del Procedimento, con parere n° 18/06 del 18.10.2006, ed approvato con Determina Dirigenziale n° 58 del 18.10.2006 del Dirigente del 5° Dipartimento 1° U.D. di questa Amministrazione Provinciale.

L'opera è stata finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n° 4502383, CUP B58E06000100003, iscritto al bilancio provinciale al Cap. 7519/06.

Successivamente, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in conseguenza ad una redistribuzione interna dei Dirigenti, è stata affidata all'Ing. Vincenzo Carditello, in qualità di Dirigente Coordinatore del 5° Dipartimento.

Con Determina Dirigenziale n° 66 del 19.10.2007 del Dirigente del 5° Dipartimento 1° U.D. della Provincia Regionale di Messina, è stata stabilita la procedura di affidamento, dei lavori in epigrafe, mediante pubblico incanto, e quindi approvato il relativo bando di gara.

Pertanto gli atti necessari per procedere all'espletamento del pubblico incanto sono stati inviati all'Ufficio Regionale Appalti (U.R.E.G.A.), sezione di Messina, così come disposto dalla Legge 109/94 e L.R. 2/2002 e s.m.i..

La gara d'appalto è stata espletata, presso l'ufficio Regionale Appalti sezione di Messina dal 12 al 30.05.2008.

Determinazione Dirigenziale n. 126 del 22.09.2008 è stato approvato il verbale di gara, nel quale l'impresa B.O.N.O. Costruzioni s.r.l., ha assunto i lavori indicati in oggetto per l'importo di € 2.622.152,47 al netto del ribasso d'asta pari ad € 7,3152%.

Vista l'autorizzazione del Responsabile del procedimento per la consegna dei lavori in via d'urgenza, nota n. 1724/PES del 23.10.2008, il Direttore dei lavori ha contattato l'impresa appaltatrice ed ha quindi inviato con nota n° 33720 del 03.11.2008 preavviso per la consegna, non avendo avuto esito tale convocazione, in quanto l'impresa appaltatrice non si è presentata nel giorno stabilito, di cui al fax del 04.11.2008 prot. 1802/PES, ha riconvocato, ai sensi dell'art. 129 comma 7 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, l'impresa appaltatrice alla data del 06.11.2009 come da telegramma datato 04.11.2008, pertanto in data 06.11.2009 si è proceduto alla consegna. Tuttavia, dalla data della prima convocazione, cioè dal 04.11.2008, decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il 03.11.2009, ai termini del sopra citato art. 129 comma 7° D.P.R. 554/99. Contestualmente alla consegna è stato redatto verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori, art. 71 comma 3°, del Regolamento D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, nel quale al punto "c" è

riportato "... *l'immobile ha subito il furto di buona parte degli infissi, come documentato dal verbale dei Carabinieri di Messina, e che comunque tale necessità, in accordo con l'Impresa aggiudicatrice, può essere colmata con la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, trovando copertura finanziaria tra le somme a disposizione ...*".

In data 04.12.2008 è stato stipulato il contratto di appalto, con repertorio n. 13567, conseguentemente, cessando le condizioni dei lavori in via d'urgenza, in data 07.01.2009 è stata consegnata all'Impresa appaltatrice, la comunicazione di revoca delle limitazioni del verbale di consegna in via d'urgenza, per cui si è ripristinato l'intervento di esecuzione relativo all'intero appalto.

Successivamente, il Direttore dei Lavori, ha proposto la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, per le seguenti motivazioni:

- Come riportato nel verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori, allegato alla consegna dei lavori in via d'urgenza, il costruendo istituto è stato oggetto del furto di quasi tutti gli infissi esterni, pertanto tali lavorazioni non potevano essere previste all'atto della redazione del progetto, come previsto dall'art. 25 comma 1 lettera b/1 della Legge n. 109 del 11.02.1994 recepita con la Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002;
- Per sopravvenute esigenze derivanti dall'entrata in vigore di nuove normative, come ad esempio, UNI 10779 del Luglio 2007, riguardante le *Reti di Idranti* ed UNI 11292 dell'Agosto 2008, per *Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio*, quindi contemplate dall'art. 25 comma 1 lettera a della Legge n. 109 del 11.02.1994 recepita con la Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002;
- Si è infine, ravvisata la necessità di modificare alcune categorie di lavoro ed aggiungerne altre per migliorare le caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'opera.

Sentiti il Responsabile del Procedimento ed i Progettisti, il Direttore dei Lavori è stato autorizzato alla redazione della medesima Perizia dal Responsabile del Procedimento, dopo che lo stesso ha accertato le cause, le condizioni ed i presupposti. Quindi in data 28.07.2009 il Direttore dei lavori ha redatto la Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1 lettere a e b/1 della Legge n. 109 del 11.02.1994 recepita con la Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni, approvata in linea tecnica dal 5° Dipartimento 1° U.D. con parere n° 63/09 del 30.07.2009, ratificata con Determina Dirigenziale n° 57 del 03.08.2009, per un importo complessivo di €. 3.450.000,00.

Successivamente nel periodo compreso tra Ottobre e Novembre 2009, tra la Provincia e la scuola d'arte si è raggiunto l'accordo di destinare l'edificio polivalente, ad esclusivo uso del predetto

Istituto, conseguentemente, in data 11.12.2009 è pervenuta all'Amministrazione la nota del Dirigente Scolastico del citato istituto Statale d'Arte "Ernesto Basile", introitata al protocollo generale al n. 13142 in cui si evidenziavano i dati tecnici e le informazioni relative alla strutturazione dei laboratori che in sostanza comportavano uno stravolgimento delle lavorazioni interne eseguite che, allo stato risultavano quasi completate, inoltre nel corso dei sopralluoghi effettuati congiuntamente alla Dirigenza scolastica. La stessa poneva come condizione indispensabile per l'uso dell'edificio scolastico, già a decorrere dal prossimo anno scolastico 2010/2011, l'immediata realizzazione di opere di protezione e messa in sicurezza dell'area, per la presenza di scoscendimenti e frane del retrostante terreno di natura sabbiosa ed in forte pendio.

- in relazione a tale circostanza si rendeva necessaria una sospensione parziale dei lavori, nelle more della redazione di una perizia di variante che tenesse conto delle modifiche da apportare al progetto;
- i lavori venivano sospesi parzialmente con verbale dell'11.12.2009 per le lavorazioni oggetto di revisione;
- con verbale in data 20.01.2010 considerato che tutte le lavorazioni da realizzare, già previste nella prima perizia di variante del 28.07.2009 e dunque senza la necessità della redazione di una nuova perizia di variante, erano state compiute, i lavori furono definitivamente sospesi in attesa della redazione e dell'approvazione della suddetta perizia.
- In data 08.06.2010 è stata redatta, appunto, la Perizia di Variante e Suppletiva N° 2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1 lettere a, b e b/bis della Legge n. 109 del 11.02.1994 recepita con la Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni, approvata in linea tecnica il 14.04.2010 con parere n° 18/10, con nota del 28.02.2011 prot. n° 28025 2011, la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo richiesto, con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 163 del 04.06.2010, e quindi ha reso disponibile l'importo necessario per il finanziamento dei lavori suppletivi, relativi alla Perizia di Variante e Suppletiva N° 2, per un importo complessivo di €. 4.083.375,00.

### Normativa di riferimento

La presente Perizia di Variante ed Assestamento Somme, della quale la presente relazione ne è parte integrante, è stata elaborata tenendo conto della normativa riguardante, gli edifici scolastici di secondo grado, per i materiali da impiegare. Tra gli strumenti legislativi di riferimento tutte le normative di regolamento degli appalti pubblici in Sicilia e precisamente:

- Legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale n° 7 del 02.08.2002, Legge Regionale n° 7 del 19.05.2003 e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili;
- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999 n. 554;
- Circolare n. 13 del 22.04.2003 della Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione;
- Decreto Ministeriale n° 145 del 19.04.2000, regolamento recante il capitolato generale d'appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 109/94;
- Norme emanate dal C.N.R., U.N.I., C.E.I. e tabella CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate;
- Legge 46/90, norme sull'adeguamento degli impianti elettrici;
- Legge 818/84 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 626/94 e 494/96 ,norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, e Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

### Motivazioni e considerazioni

Nel corso della realizzazione delle opere previste in progetto si evidenziava la necessità di apportare ulteriori modifiche aggiuntive al progetto originariamente approvato, in quanto in sede di consegna dei lavori si è constatato che il costruendo istituto stato oggetto di atti vandalici, è principalmente il furto di quasi tutti gli infissi esterni e l'imbrattamento di muri interni ed esterni, inoltre con l'entrata in vigore di nuove normative in data 28.07.2009. Tutto ciò è stato superato con la redazione di una Perizia di Variante, redatta dal Direttore dei lavori, utilizzando parte delle somme a disposizione e quindi entro l'importo finanziato.

L'andamento climatico caratterizzante la stagione 2009 e, successivamente lo stesso inverno del 2010 con piogge torrenziali, hanno investito con particolare violenza la provincia di Messina mettendo in evidenza una problematica relativa all'area sita nelle immediate adiacenze della scuola, in corrispondenza del lato Nord-Est dell'edificio scolastico. Infatti in tale area insiste un pendio dal quale si è verificato, in data 24.06.2010, uno scivolamento di terre all'interno dell'area dell'istituto, invadendo anche i locali interni, di cui si è dato conto con verbale di verifica per danni forza maggiore del 26.06.2010.

Si è inoltre constatato come gran parte degli intonaci dei prospetti esterni della scuola realizzati con il precedente appalto, e non previsti nel progetto appaltato e nella precedente Perizia di Variante, abbiano subito, un accentuato processo di degrado, evidenziando in diversi punti l'intaccamento della struttura sottostante. Quindi la necessità di interventi relativi al rifacimento e consolidamento dei prospetti anche per gli aspetti connessi alla sicurezza ed all'incolumità degli utenti.

Circostanze dunque imprevedibili e non verificabili al momento della stipula del contratto.

Pertanto, anche sulla scorta delle indicazioni del Dirigente scolastico, si è pervenuti alla determinazione di redigere una seconda Perizia di Variante e Suppletiva N° 2, nella quale oltre al rifacimento degli intonaci e la realizzazione di opere provvisorie per la definitiva messa in sicurezza dell'area adiacente la scuola lato Nord-Est, si fosse prevista anche la messa in sicurezza dell'istituto con la realizzazione di impianto antintrusione, e le spese di acquisto di materiali ed arredi. Al fine di consegnare all'Istituto Statale d'Arte "Ernesto Basile" l'opera perfettamente funzionante e vivibile, in condizioni di assoluta sicurezza e naturale decoro.

La presente Perizia di Variante ed Assestamento Somme è stata redatta per assestare le quantità dei lavori, il cui importo complessivo è rimasto invariato rispetto alla precedente perizia, e per rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, onde consentire l'acquisto di arredi e materiali nonché dello scuolabus, a servizio della popolazione scolastica, a completezza dell'opera e per dare seguito agli accordi con la dirigenza scolastica.

### Conclusioni

Concludendo si ritiene che con la redazione della presente Perizia di Variante ed Assestamento Somme, si permetta alla Amministrazione Provinciale il completamento e la piena fruibilità in sicurezza dell'istituto, oltre all'immediato trasferimento dello stesso, già dall'anno scolastico 2010/2011.

La presente Perizia di Variante ed Assestamento Somme, è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1 della Legge n. 109 del 11.02.1994 recepita con la Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Infine si precisa che la presente Perizia è stata redatta per assestare le quantità dei lavori, il cui importo complessivo è rimasto invariato rispetto alla precedente perizia, e per rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, onde consentire l'acquisto di arredi e materiali nonché dello scuolabus, a servizio della popolazione scolastica, a completezza dell'opera e per dare seguito agli accordi con la dirigenza scolastica. Quindi per rendere l'opera interamente funzionale sia all'interno dei vari corpi di fabbrica che nella sistemazione esterna, oltre alla sistemazione del pendio della collinetta retrostante ed alla messa in sicurezza dell'intero edificio.

# PROGETTO ORIGINARIO

## QUADRO ECONOMICO

L'importo totale dei lavori ammonta a €. 3.450.000,00 secondo il seguente quadro economico:

• importo lavori .....	€. 2.825.400,86	€. 2.825.400,86
• costo oneri per la sicurezza .....	€. 46.961,64	
• totale lavori a base d'asta .....	€. 2.778.439,22	
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>		
• I.V.A. sui lavori 10% .....		€. 282.540,09
• imprevisti (compreso I.V.A.) .....		€. 119.559,05
• spese per pubblicazione bando .....		€. 25.000,00
• per spese tecniche, collaudi e sicurezza .....		€. 197.500,00
	<b><u>Importo totale</u></b>	<b><u>E 3.450.000,00</u></b>

(Dicomi Euro tremilioniquattrocentocinquantamila/00)

# PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

## QUADRO ECONOMICO

L'importo totale dei lavori ammonta a €. 3.450.000,00 secondo il seguente quadro economico:

• importo lavori al netto .....	€. 3.031.462,78	€. 3.031.462,78
• costo oneri per la sicurezza .....	€. 56.796,36	

### *SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE*

• Per I.V.A. sui lavori 10% .....	€. 303.146,28	
• Per spese tecniche art. 18 L. 109/94 .....	€. 54.356,05	
• Per spese tecniche tecnici Comunali .....	€. 14.202,56	
• per spese tecniche collaudi .....	€. 21.614,07	
• Per spese per pubblicazione bando .....	€. 25.000,00	
• Per arrotondamento .....	€. 218,16	

Totale somme a disposizione €. 418.537,22 €. 418.537,22

**Importo totale** €. **3.450.000,00**

(Diconsi Euro tremilioniquattrocentocinquantamila/00)

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 2****QUADRO ECONOMICO**

L'importo totale dei lavori ammonta a €. **4.170.000,00** secondo il seguente quadro economico:

• importo lavori al netto .....	€. 3.502.690,18	€. 3.502.690,18
• costo oneri per la sicurezza .....	€. 66.416,67	

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

• Per I.V.A. sui lavori 10%	€. 350.269,02	
• Per spese tecniche art. 18 L. 109/94	€. 67.930,20	
• Per spese tecniche tecnici Comunali	€. 14.202,56	
• per spese tecniche collaudi	€. 30.000,00	
• Per spese per pubblicazione bando	€. 25.000,00	
• Per il completamento dell'impianto antintrusione videosorveglianza, e rete LAN, IVA compresa	€. 66.415,00	
• Per acquisto arredi e materiali vari IVA compresa	€. 25.000,00	
• Per arrotondamento	€. 1.868,04	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 580.684,82</b>	<b>€. 580.684,82</b>
	<b><u>Importo totale</u></b>	<b><u>€. 4.083.375,00</u></b>

(Diconsi Euro quattromilioniottantatremilatrecentosettantacinque/00)

**PERIZIA DI VARIANTE D ASSESTAMENTO SOMME**

**QUADRO ECONOMICO**

L'importo totale dei lavori ammonta a €. 4.170.000,00 secondo il seguente quadro economico:

• importo lavori al netto .....	€. 3.502.690,18	€. 3.502.690,18
• costo oneri per la sicurezza .....	€. 66.416,67	

*SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE*

• Per I.V.A. sui lavori 10%	€. 350.269,02		
• Per spese tecniche art. 18 L. 109/94	€. 71.494,43		
• Per spese tecniche tecnici Comunali	€. 14.202,56		
• per spese tecniche collaudi	€. 24.500,00		
• Per spese per pubblicazione bando	€. 25.000,00		
• Per il completamento dell'impianto antintrusione e rete LAN, IVA compresa	€. 27.500,00		
• Per acquisto arredi e materiali IVA compresa (allegato "A")	€. 100.270,14		
• Per acquisto scuolabus IVA compresa	€. 29.064,84		
• Per acquisto arredi e materiali IVA compresa (allegato "B")	€. 25.000,00		
• Per arrotondamento	€. 8,83		


Totale somme a disposizione                    €. 667.309,82                    €. 667.309,82

**Importo totale                    €. 4.170.000,00**

(Diconsi Euro quattromilionicentosettantamila/00)

Messina li 06.Maggio.2011

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Geom. Nicolo ANNA)





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

COMPLETAMENTO DI UN COMPLESSO POLIVALENTE PER  
LE SCUOLE SUPERIORI PER N. 23 ALLE D. PALUSTRA IN  
LOCALITA' "CONCA DORO" - S.S. ANNUNZIATA

COMUNE DI MESSINA

PER LA DEVIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME  
[Al sensi dell'art. 25 comma 1 della legge n. 119/94 n. R. / 2002 e s.m.f.]

<b>SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE</b>	<b>ALLEGATO N. 04</b>
-------------------------------------	---------------------------

	<p>V. DIPARTIMENTO F.U.T. DIRIGENZIALE S. SERVIZIO DAREE TECNICHE PROVINCIALE Pance 11. 05/11      9 MAG. 2011 Il Dirigente </p> 
<b>DIRETTORE DEI LAVORI:</b> Geom. Nicolò ANNA 	<b>VISTO:</b> <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Vincenzo CARDIELLO 
Messina, 06.Maggio.2011	

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 3° DIPARTIMENTO

### Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

LAVORI: di completamento di un complesso polivalente per le scuole superiori per n° 29 aule e palestra in località "Conca d'Oro" - S.S. Annunziata - Messina.

IMPRESA: B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. Montelepre (PA)

CONTRATTO : in data 04.12.2008 n. 13567 di repertorio, Registrato a Messina il 23.12.2008 al n. 1263.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 21.09.2009, repertoriato il 26.01.2010 al n. 13713, Registrato a Messina il 15.02.2010 al n. 109 serie I.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2: in data 25.03.2011, repertorio n. 13848, in corso di registrazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Vincenzo CARDITELLO

DIREZIONE LAVORI : Geom. Nicolò ANNA

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO : € 2.622.152,47

IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE NETTO : € 3.031.462,78

IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE N° 2 NETTO: € 3.502.690,18

### SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 3

#### PREMESSO:

- Che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 04.11.2008, all'impresa B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. con sede in C.da Bonagrazia, 90040 Montelepre (PA), giusto verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, redatto in data 06.11.2008;
- Che è stato stipulato contratto d'appalto in data 04.12.2008 ai n. 13567 di repertorio, per l'importo di € 2.622.152,47 al netto del ribasso d'asta pari ad € 7,3152%;
- Che a norma dell'art. 5 del C.S.A. il tempo utile per dare ultimati i lavori è

stabilito in mesi 12 (dodici), per cui la scadenza del termine ultimo è stabilito alla data del 03.11.2009;

- Che come riportato nel verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori, allegato alla consegna dei lavori in via d'urgenza, il costruendo istituto è stato oggetto del furto di quasi tutti gli infissi esterni, pertanto tali lavorazioni non potevano essere previste all'atto della redazione del progetto, come previsto dall'art. 25 comma 1 lettera b/1 della Legge n. 109 del 11.02.1994 recepita con la Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002;
- Che inoltre per sopravvenute esigenze derivanti dall'entrata in vigore di nuove normative, come ad esempio, UNI 10779 del Luglio 2007, riguardante le *Reti di Idranti* ed UNI 11292 dell'Agosto 2008, per *Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio*, quindi contemplate dall'art. 25 comma 1 lettera a della Legge n. 109 del 11.02.1994 recepita con la Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002;
- Che si è ravvisata la necessità di modificare alcune categorie di lavoro ed aggiungerne altre per migliorare le caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'opera;
- Che pertanto si sono riconosciute le necessità per la redazione di opportuna variante in corso d'opera;
- Che è stata redatta la Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1° lettere a e b/1 della Legge n. 109 del 11.02.1994 recepita con la Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che come riportato nella circolare n. 13 del 22.04.2003 della Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, al punto 2.1 e 2.2, in questi casi, nella redazione delle Varianti in corso d'opera non sono imposti limiti di importo, fermo restando l'adeguata

copertura finanziaria per i maggiori oneri;

- Che l'importo dei lavori della Perizia di Variante in corso d'opera, è contenuta nell'importo finanziato;
- Che nel periodo compreso tra Ottobre e Novembre 2009, tra la Provincia e la scuola d'arte si è raggiunto l'accordo di destinare l'edificio polivalente, ad esclusivo uso del predetto istituto;
- Che in data 11.12.2009 prot. n. 13142, è pervenuta all'Amministrazione la nota del Dirigente Scolastico del citato istituto Statale d'Arte "Ernesto Basile", nella quale si evidenziavano i dati tecnici e le informazioni relative ai laboratori, comportando uno stravolgimento delle lavorazioni eseguite;
- Che nel corso dei sopralluoghi effettuati congiuntamente alla Dirigenza scolastica. La stessa poneva come condizione indispensabile per l'uso dell'edificio scolastico, già a decorrere dal prossimo anno scolastico 2010/2011, l'immediata realizzazione di opere di protezione e messa in sicurezza dell'area, per la presenza di scoscendimenti e frane del retrostante terreno di natura sabbiosa ed in forte pendio;
- Che si è accertato inoltre come gran parte degli intonaci dei prospetti esterni della scuola realizzati con il precedente appalto, e non previsti nel progetto appaltato e nella precedente Perizia di Variante, abbiano subito, un accentuato processo di degrado, evidenziando in diversi punti l'intaccamento della struttura sottostante;
- Che in relazione a tali circostanze si è reso necessario una sospensione parziale dei lavori, nelle more della redazione di una perizia di variante, che tenesse conto delle modifiche da apportare, pertanto i lavori venivano sospesi parzialmente con verbale dell'11.12.2009;
- Che con verbale in data 20.01.2010 considerato che tutte le lavorazioni da realizzare, già previste nella prima perizia di variante in corso d'opera, erano state compiute, i lavori furono definitivamente sospesi in attesa della

redazione e dell'approvazione della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva N° 2;

- Che è stata, quindi redatta Perizia di Variante e Suppletiva N° 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1° lettere *a - b - b/bis e c* della Legge n. 109 del 11.02.1994 recepita con la Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni, approvata il 14.04.2010 con parere n° 18/10;

- Che in data 06.07.2010, come verbale di ripresa redatto in pari data, i lavori sono stati ripresi;

- Che la Perizia di Variante e Suppletiva n° 2, prevedeva il diverso utilizzo di un mutuo, destinato alla messa in sicurezza dell'istituto, oltre alla rimodulazioni delle lavorazioni aggiornate alla nuova sistemazione di ambienti laboratori, in attesa che venga evasa l'istanza avanzata alla Cassa Depositi e Prestiti per il diverso utilizzo del mutuo sopracitato, con verbale di sospensione n° 2, del 06.08.2010 i lavori venivano ulteriormente sospesi;

- Che con nota del 28.02.2011 prot. n° 28025 2011, la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo richiesto, con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 163 del 04.06.2010, e quindi ha reso disponibile l'importo necessario per il finanziamento dei lavori suppletivi, relativi alla Perizia di Variante e Suppletiva N° 2;

- Che a seguito della sopracitata nota da parte della Cassa Depositi e Prestiti, i lavori potevano riprendere il loro corso, con verbale di ripresa n° 2, redatto il 21.03.2011, i lavori venivano, appunto, ripresi;

- Che la presente Perizia di Variante ed Assestamento Somme è stata redatta per assestare le quantità dei lavori, il cui importo complessivo è rimasto invariato rispetto alla precedente perizia, e per rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, onde consentire l'acquisto di arredi e materiali nonché dello scuolabus, a servizio della popolazione

scolastica, a completezza dell'opera e per dare seguito agli accordi con la dirigenza scolastica;

- Che il nuovo quadro economico della presente Perizia di Variante ed Assestamento Somme, è il seguente:

A) lavori al netto del ribasso d'asta	€.	3.502.690,18	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€.	350.269,02	
2) Per spese tecniche art. 18 109/94	€.	71.494,43	
3) Per spese tecniche tecnici Com.	€.	14.202,56	
4) Per spese tecniche collaudi	€.	24.500,00	
5) Per spese pubblicazioni e gara	€.	25.000,00	
6) Per completamento impianti	€.	27.500,00	
7) Per acquisto arredi e mat. All. "A"	€.	100.270,14	
8) Per acquisto Scuolabus	€.	29.064,84	
9) Per acquisto arredi e mat. All. "B"	€.	25.000,00	
10) Per arrotondamento	€.	<u>8,83</u>	
Totale delle somme a disposizione	€.	667.309,82 €.	667.309,82
Importo totale perizia	€.	<b>4.170.000,00</b>	

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di Maggio con il presente atto si conviene:

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Bono, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa B.O.N.O. Costruzioni s.r.l., esecutrice dei lavori, presa visione della suddetta perizia di variante in corso d'opera,

#### DICHIARA E SI OBBLIGA

1 - di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto agli stessi (oltre quelli che si concordano con il presente atto) patti e condizioni del contratto principale, e

dei precedenti atti di sottomissione, per l'importo complessivo dei lavori di €. 3.502.690,18 al netto del ribasso d'asta oltre I.V.A., che pertanto comporta un maggiore importo netto rispetto al contratto principale pari ad €. 880.537,71, con **nessun incremento** rispetto alla Perizia di Variante e Suppletiva N° 2;

2 - di eseguire i predetti lavori di variante e suppletiva entro il termine contrattuale di mesi 12 (dodici), così come previsto nel progetto originario, aumentato di mesi 3 (tre), concordato con la Perizia di Variante in corso d'opera, prolungato ulteriormente di mesi 3 (tre) con la Perizia di Variante e Suppletiva N° 2, cioè nel tempo utile complessivo di mesi 18 (diciotto);

5 - di accettare, fermo restando quanto stabilito nel contratto principale in ordine al programma dei lavori, che il predetto programma venga ridistribuito in funzione dei maggiori lavori.

Ai fini della registrazione si invocano i benefici della registrazione a tassa fissa trattandosi di appalto soggetto alla Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 40 L. 26.04.1986.

Il codice fiscale della Provincia Regionale di Messina è il n°. 80002760835.

La partita I.V.A. dell'impresa B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. è il n°. 04446360820.

**L'IMPRESA**



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 163 del 04 GIU. 2010

**OGGETTO** Richiesta diverso utilizzo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa pos.N.4502387/00 per il finanziamento dei lavori di completamento del complesso polivalente per le scuole superiori e palestra in località Conca D'Oro - SS Annunziata - Messina.

L'anno duemiladiecì il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO  
sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	SI
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	SI
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	NO
4.	Assessore Dott. Pietro	PETRELLA	SI
5.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	SI
6.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	SI
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	SI
8.	Assessore Dott. Gaetano	DUCA	SI
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	SI
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	NO
11.	Assessore Dott. Daniela	BRUNO	NO
12.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	NO
13.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	SI
14.	Assessore Sig. Pio	AMADEO	SI
15.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	SI
16.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	SI

Assessore Prof. On. Avv. GIUSEPPE RICEVUTO

Direttore del Servizio Amministrativo Generale

Il Presidente della Giunta Provinciale, in esecuzione dell'art. 10 del Regolamento di Procedimento, delega il Presidente della Giunta Provinciale a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

### DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE  
ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91.

Entra in aula l'Assessore Maria Rosaria Cusumano. Presenti n.13.



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 3° U.D. 1° REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile dell'Ufficio: Dirigenziale: Ing. CARDITELLO Vincenzo

OGGETTO: Richiesta diverso utilizzo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa per il finanziamento dei lavori di completamento del complesso polivalente scuole superiori e palestra in località Conca D'Oro - SS Annunziata - Messina.

### PROPOSTA

**PREMESSO** che in data 18/10/06 con determina dirigenziale n. 59 è stato approvato il progetto definitivo per la perizia di aggiornamento prezzi- relativo ai lavori per la sistemazione del pendio a ridosso del complesso polivalente "Conca D'Oro" - SS Annunziata di Messina per l'importo complessivo di €. 720.000,00 finanziare con mutuo da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti;

**CHE** con Determina n. 154-2-1 del 27/12/06 è stato assunto il mutuo di €. 720.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dei suddetti lavori con carico di rimborso ventennale del capitale e degli interessi;

**CHE** l'Ente finanziatore con nota del 23/01/07 comunicava la concessione del prestito di €. 720.000,00 con numero di pos. 4502387/00 CUP B53I06000070003 iscritto al Bilancio Provinciale al Cap. 7522;

**CHE** il mutuo risulta in ammortamento mentre per i relativi lavori non è stata, a tutt'oggi, indetta d'appalto;

**CONSIDERATO** che in località Conca D'Oro in S.S. Annunziata di Messina, sono in corso anche "lavori di completamento di un complesso polivalente per le scuole superiori e palestra" finanziati con mutuo contratto con la C.D.P. pos. N. 4502383, CUP B58E06000100003, iscritto al bilancio provinciale al cap. 7519 per un importo di €. 3.450.000,00;

**CHE** per consentire il completamento dell'opera di cui sopra, nel rispetto della sua funzionalità e sicurezza, occorre procedere all'esecuzione di ulteriori lavori nonchè forniture e servizi necessari per il trasferimento definitivo dell'Istituto d'Arte presso la nuova sede, e, infine, anche la sistemazione del pendio a ridosso dell'Istituto, per l'importo complessivo di €. 720'000,00;

**CHE** per il finanziamento dei predetti ulteriori lavori è possibile ricorrere al diverso utilizzo delle somme di cui al mutuo pos. 4502387/00, in quanto l'intervento previsto comprende anche la definitiva sistemazione del pendio, e risulta compatibile con la destinazione originaria del mutuo, atteso che lo stesso è finalizzato ad eseguire interventi nell'ambito del medesimo bilancio provinciale e per le stesse finalità.

VISTA la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE  
DELIBERI**

**RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti il diverso utilizzo del mutuo di € 720.000,00 concessa per i lavori relativi alla sistemazione del pendio a ridosso del complesso polivalente "Conca D'Orto" - SS Annunziata di Messina, pos. N. 4502387/00 CUP B53106000070003, collegato alla risorsa 19 in entrata del Bilancio provinciale, al fine di finanziare i lavori di completamento del predetto Istituto Scolastico, meglio definiti in premessa, e per uguale importo;

**CONFERIRE** al Dirigente dell'Ufficio Finanziario espresso mandato a porre in essere tutti gli atti consequenziali di propria competenza;

**CONFERIRE**, a seguito dell'autorizzazione da parte della C.D.P. s.p.a., all'ing. Vincenzo Carditello, dirigente del 3° Dipartimento 1° U.D., nonché R.U.P. dei lavori, espresso mandato a porre in essere tutti gli atti consequenziali di propria competenza;

Stante l'urgenza, dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Messina li. 18/05/2010

IL DIRIGENTE  
Ing. V. Carditello

Visto l'Assessore alla P.I. ed Edilizia Scolastica

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 18/05/2010

IL DIRIGENTE



## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 18/5/2010

IL RAGIONIERE GENERALE



Addi \_\_\_\_\_ Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to... On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to... Dott. Antonino TERRANOVA

F.to... Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 06 GIU. 2010  
festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti. All'Ufficio Provinciale, rec  
opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 de  
legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ del  
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 04 GIU. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

04 GIU. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE