

Rep. Gen.le N. 1178 del 20/11/11



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D37 data.....

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 113 del 16.11.2011

**OGGETTO:** Lavori da eseguire nell'Istituto Regionale d'Arte di S. Stefano di Camastra, per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex novo dell'impianto antincendio.

**Preso atto perizia di variante e suppletiva, nuovo quadro economico ed approvazione schema atto di sottomissione (art. 25 L.109/94 coordinata con le norme della L.R. n.7/02 e succ. m. ed int.).**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE** con determina dirigenziale n. 100 del 04/07/2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 98.000,00, finanziati ai sensi della L.R. 15/88 dall'Assessorato Regionale BB.CC. AA. e P.I. con D.D.S n.766/XV del 25/07/2008, annotato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato al n.1275 del 07/08/2008 Cap.772004 del Bilancio Regionale;

**CHE** con determina presidenziale n. 137 del 10/11/2008 è stata autorizzata la procedura di affidamento di detto lavori mediante cottimo appalto;

**CHE** in data 25/11/2008 è stata espletata la gara di appalto nella quale è risultata aggiudicataria la Ditta ITAL PROGET SRL con sede in Messina che ha offerto il ribasso del 13,710%;

**CHE** per i lavori di cui sopra la ditta ITAL PROGET SRL ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 01/04/09 n. 13605 di repertorio registrato a Messina il 20/04/09 al n. 394 serie I;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 08/10/2009 come da relativo verbale con decorrenza 08/10/2009;

**CHE** l'Assessorato Regionale BB.CC.AA.e P.I., con proprio D.D.S - n.1440/XV del 18/12/2008 - ha riformulato il quadro economico dell'appalto mediante il recupero dell'importo per l'I.V.A., pari a Euro 2.070,21, calcolato sull'importo contrattuale. Ciò ha ridotto l'impegno finanziario a Euro 95.929,79, fermo restando l'impegno originario con il D.D.G. di conservazione n.1007 del 24/10/2007 sul Cap. 772004;

**CHE** nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire alcune categorie di lavoro, non prevedibili all'atto della redazione del progetto, per i quali non risultavano previsti i relativi prezzi, nonché ulteriori lavori di adeguamento;

**VISTA** la perizia di variante redatta dalla DL, nell'ambito delle somme finanziate, ai sensi dell'art. 25 comma comma 3 della L.109/94 coord. con la LR 7/02 e succ. mod. ed int., per l'importo di €. 95.759,91 di cui €. 73.286,59 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

**VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori pari ad €. 6.587,64 oltre IVA agli stessi patti e condizioni del contratto principale oltre ad accettare i nuovi prezzi precedentemente concordati con la DL;

VISTA la L. 109/94 coordinata con le norme della LL.RR. n. 7/02 e n. 7/03;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

## DETERMINA

**PRENDERE ATTO** della perizia di variante e suppletiva redatta dalla DL, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. 109/94 coordinata con la LR n. 7/02;

**APPROVARE** l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale si impegna ad eseguire il maggiore importo dei lavori pari a complessivi **€. 7.942,38 IVA compresa**, che potrà essere fronteggiato per **€. 4.501,99 IVA compresa**, con le risorse in parte al Cap.2719 R bilancio 2005 ( D.D.91 del 3.07.2008) ed in parte al Cap.7516 R 2006 ( D.D.166 del 26.11.2008 ) e per **€. 3.440,39 IVA compresa** ( Voce B somme a disposizione dell'Amministrazione quali " *Imprevisti*" ) con le risorse Regionali di cui al D.D.S - n.1440/XV del 18/12/2008 , agli stessi patti e condizioni del contratto principale oltre ad accettare i nuovi prezzi precedentemente concordati con la DL;

**TRASMETTERE** copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza.

### ALLEGATI:

1. Relazione
2. Stima lavori
3. Atto di sottomissione
- 4.D.D.91 del 03.07.2008
- 5.D.D.166 del 26.11.2008

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA  
V. SSIA: 14/12/11

IL FUNZIONARIO

Visto di copertura e regolarità contabile

IL RAGIONIERE GENERALE

IL DIRIGENTE  
(Ing. Vincenzo CARDITELLO)



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° DIPARTIMENTO EDILIZIA  
1° Ufficio Dirigenziale "Edilizia Scolastica"

prot. n. D5/

data

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 166 DEL 26-11-2008**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione esterna nell'atrio dell'ITC (sezione associata Ist. Sup. "A. Manzoni" di Mistretta) e degli scarichi acque bianche dei laboratori dell'Ist. d'arte, nel Comune di S. Stefano di Camastra ricadenti nell'ambito della Zona 1.

Preso atto perizia di variante e assestamento somme. Approvazione atto di sottomissione.

## IL DIRIGENTE

Premesso

- Che con Determinazione Dirigenziale n.28 del 12/02/2008 di questo 1°U.D. V Dipartimento, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €.30.000,00, di cui €.23.868,24 per lavori, che trova copertura tra le somme disponibili nel Bilancio di competenza - Esercizio 2006 con imputazione al capitolo 7516 giusta D.D. n.47 del 31/07/2006;
- Che con determinazione Presidenziale n.26 del 21/02/2008 è stata autorizzata la procedura di affidamento di detti lavori mediante cottimo appalto;
- Che in seguito a gara mediante cottimo appalto, celebrata in in data 03.04.2008, nella quale è risultata aggiudicataria la ditta CONTINO Sebastiano dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione esterna nell'atrio dell'ITC (sezione associata Ist. Sup. "A. Manzoni" di Mistretta) e degli scarichi acque bianche dei laboratori dell'Ist. d'arte, nel Comune di S. Stefano di Camastra ricadenti nell'ambito della Zona 1", con il ribasso del 11,00%;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.51 del 10/04/2008 è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria;
- Che per i lavori di cui sopra la ditta CONTINO Sebastiano, ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 16/07/2008 n. 13033 di repertorio registrato a Messina il 12/04/2006 al N. 1523 Serie I; 04/07/2008 1351 aff. 16/07/2008 84 aff.
- Che nel corso dei lavori, si è reso necessario eseguire diversi interventi di manutenzione, per i quali non risultavano previsti i relativi prezzi, che di volta in volta venivano concordati con la Direzione Lavori, accettati e sottoscritti dall'impresa con la redazione dei rispettivi Verbali nuovi prezzi, nonché la necessità di eseguire ulteriori lavori urgenti ed indifferibili per il normale mantenimento e salvaguardia del patrimonio immobiliare;
- Vista la perizia di variante ed assestamento somme, nell'ambito delle somme finanziate, ai sensi del comma 3 dell'art.25 della legge 11.02.1994 N.109 coordinato con la L.R.07/2002, per l'importo di € 30.000,00, di cui € 21.118,61, per lavori al netto del ribasso d'asta, ed €.8.881,39 per somme a disposizione;
- Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dall'Impresa, con il quale vengono formalizzati con lo stesso i nuovi prezzi precedentemente concordati con la Direzione lavori;

Considerato che la perizia di che trattasi non comporta impegno di maggiore spesa rispetto alla somma finanziata, redatta ai sensi del comma 3 art.25 della legge 109/1994 coordinato con la l.r. N.7/2002;

Vista la legge 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. N.07/2002 e N.07/2003;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

Vista la L.R. n° 48 del 11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

Visto lo Statuto Provinciale;

### DETERMINA

Prendere atto della perizia di variante ed assestamento redatta dalla D.L., senza impegno di maggiore spesa, ai sensi del comma 3 art.25 della legge 109/1994 coordinato con la l.r. N.7/2002;

Approvare l'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto per accettazione dall'Impresa per il perfezionamento dei nuovi prezzi precedentemente concordati con la Direzione lavori;

Disporre la trasmissione del presente atto all'Ufficio Contratti per la necessaria formalizzazione;

Messina li, \_\_\_\_\_

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Perizia di variante ed assestamento somme
2. D.D. N° 27 del 31-07-06
3. D.D. N° 28 del 12-08-08
4. D.D. N° 51 del 10-02-08

IL DIRIGENTE  
ing. Vincenza CARDITELLO

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

05/03/09

IL FUNZIONARIO

Visto di regolarità finanziaria

FAVOREVOLE ENTRO I LIMITI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Messina, li \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

recuperare il cortile interno dell'Istituto d'Arte del Comune di cui sopra, per lo svolgimento di attività ricreativa degli studenti, mediante la sgombero delle suppellettili e materiale fuori uso e successiva sistemazione della pavimentazione con conglomerato cementizio, nonché il ripristino parziale della condotta antincendio.

Infine si è reso urgente dover intervenire, presso l'Istituto Superiore di Mistretta, per eliminare il grave problema igienico sanitario causato dal malfunzionamento della colonna discendente degli scarichi dei servizi igienici al primo piano; ancora, per indisponibilità di adeguate risorse finanziarie si optato per la sistemazione di una scossalina, lungo parte del perimetro dell'edificio, poichè l'inadeguata sezione della grondaia faceva tracimare l'acqua piovana lungo le finestre degli ambienti sottostanti.

Con la presente perizia si provvede inoltre a perfezionare e formalizzare gli 11 (Undici) nuovi prezzi, che vengono allegati all'Atto di sottomissione, concordati ed accettati in corso d'opera dall'impresa, che ha regolarmente sottoscritto n.02 Verbale nuovi prezzi, secondo le modalità delle norme e regolamento vigenti.

La presente perizia di variante e assestamento somme redatta nell'arbitrio delle somme finanziate, ai sensi del comma 3 dell'art.25 della legge 11.02.1994 N.109 coordinato con la L.R.07/2002, il cui importo complessivo rimane invariato pari a Euro 30.000,00, di cui Euro 21.118,61 per lavori al netto del ribasso d'asta, Euro 8.881,39 per somme a disposizione, come da quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO ORIGINARIO		PERIZIA VARIANTE E ASSESTAMENTO		DIFFERENZA
A. LAVORI BASE D'ASTA E AL NETTO	€ 23.152,19				
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 716,05				
IMPORTO LAVORI	€ 23.868,24		€ 21.118,61		€ -2.749,63
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
* IVA SUI LAVORI IL 20%	€ 4.773,65		€ 4.223,72		€ -549,93
* SPESE TECNICHE	€ 492,00		€ 492,00		
* IMPREVISTI	€ 866,11				€ -866,11
* GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE E/O FORNITURA APPARECCHIATURE E/O MATERIALE DI RICAMBIO			€ 4.165,67		€ 4.165,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.131,76	€ 6.131,76	€ 8.881,39	€ 8.881,39	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 30.000,00		€ 30.000,00		

Messina,

Il Direttore dei Lavori

Visto: il Responsabile del Procedimento

COPIA  
UFF.  
27/07/08



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 5° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. 05/.....

data.....

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 03-07-2008**

**OGGETTO:** Lavori di Manutenzione Ordinaria da eseguire negli Istituti Scolastici di Competenza Provinciale ricadenti nei Comuni di Mistretta e S.Stefano di Camastra.

#### **APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE**

#### **IL DIRIGENTE COORDINATORE**

#### **PREMESSO:**

- che con Determinazione Dirigenziale N. 48 de 29/11/2005 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 39.970,00 con imputazione al cap. 2719 bilancio 2005 impegno 12584;
- che, a seguito di procedura di affidamento mediante cottimo appalto, approvata con Determinazione Presidenziale n. 126 del 28/12/2005, i lavori sono stati affidati alla ditta GIANNI' Antonino, con sede a Reitano (ME) - Via Nazionale,31, con un ribasso del 10,27 % giusto contratto d'appalto n. 13075 di repertorio, del 23 maggio 2006, registrato ai fini fiscali in Messina in data 8 giugno 2006 al n. 2379 serie I,
- che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 30/06/2006;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio deve provvedere alla continua manutenzione in economia degli edifici scolastici di propria competenza, al fine della normale prosecuzione delle attività e dei servizi scolastici, alla quale fa fronte con l'acquisto del materiale di ricambio o mediante affidamento dei servizi per la manutenzione degli impianti;

**CHE** la D.L ha redatto un nuovo quadro economico in variante dei lavori in oggetto, prevedendo tra le somme a disposizione un importo pari ad € 3.983,58 IVA inclusa per le finalità di cui sopra, utilizzando le economie da ribasso d'asta, per cui nessun ulteriore impegno finanziario si rende necessario per i relativi adempimenti;

**PRESO ATTO** che alla relativa spesa si farà fronte con la somma originariamente impegnata con gli atti sopra indicati;

**VISTO** il Nuovo Quadro Economico in variante dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 39.970,00 allegato alla presente determinazione;

**VISTA** la legge 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. N.07/2002 e N.07/2003;

**VISTO** l'art. 13 della L. 30/2000 ;

VISTI gli artt. 4 e 17 del Decr.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTA la L.R. n° 48 del 11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

**DETERMINA**

DI APPROVARE il Nuovo Quadro Economico in variante dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 39.970,00 allegato alla presente determinazione;

**ALLEGATI:**

1. Nuovo Quadro Economico in Variante
2. Determinazione Dirigenziale N°48 del 29.11.2005



**DIRIGENTE COORDINATORE**  
*Vincenzo CARDITELLO*

Parere di regolarità contabile e disponibilità finanziaria espresso dal Ragioniere Generale:

**IL RAGIONIERE GENERALE**

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

30-7-28  
IL FUNZIONARIO

Contratto in data 23/05/2006 N.13075 di rep. registrato il 5/06/2006 n.2379 Serie I

Fondi Bilancio Provinciale 2005 Capitolo 2719 Impegno N. 12584

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
*	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	32.300,00
*	ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>32.800,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	SPESE TECNICHE	Euro	492,00
B2	ONERI FISCALI RIF. SU COMP. TEC.	Euro	118,00
B3	IVA AL 20% (A+B3)	Euro	6.560,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>7.170,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>Euro</b>	<b>39.970,00</b>

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
<b>A</b>	<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>Euro</b>	<b>28.980,35</b>
*	<b>ONERI SICUREZZA</b>	<b>Euro</b>	<b>500,00</b>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>29.480,35</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	SPESE TECNICHE	Euro	492,00
B2	ONERI FISCALI RIF. SU COMP. TEC.	Euro	118,00
B3	IVA AL 20%	Euro	5.896,07
	MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E FORNITURA MATERIALI IBRICI E/O TERMOELETTRICI	<b>Euro</b>	<b>3.983,58</b>
	<b>TOALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>10.489,65</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>Euro</b>	<b>39.970,00</b>

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Carmelo Galofaro



## 3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Realizzazione e Manutenzione Edilizia Scolastica  
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel. (090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/

data

**Oggetto:** Lavori da eseguire nell'Istituto Regionale d'Arte di S. Stefano di Camastra, per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex novo dell'impianto antincendio.

**Impresa:** ITAL PROGET SRL - Messina

**Contratto** in data 01/04/2009 n° rep.13605 registrato a Messina in data 20/04/2009 al n.394

**Importo** contrattuale dei lavori Euro 66.698,95 al netto del ribasso d'asta del 13,710%

### RELAZIONE DI VARIANTE

#### A) Premessa

I sottoscritti ing. Vincenzo Carditello, Dirigente Tecnico, e geom. Carmelo Galofaro, Funzionari in servizio presso 3° Dipartimento Edilizia Scolastica della Provincia Regionale di Messina, hanno provveduto alla direzione dei lavori in oggetto.

Il progetto redatto, in data 04/06/2008, dai tecnici dipendenti: ing. V. Carditello, arch. Stefano Milioti e geom. C. Galofaro, approvato in data 04/07/2008 con Determinazione Dirigenziale n°100, prevedeva la seguente spesa:

A	LAVORI				
	IMPORTO SOGGETTO RIBASSO D'ASTA	e	75.500,00		
	ONERI DI SICUREZZA	e	1.550,00		
		IMPORTO LAVORI	e	77.050,00	e 77.050,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	IVA 20%	e	15.410,00		
2	IMPREVISTI	e	4.000,00		
3	SPESE TECNICHE	e	1.540,00		
		SOMMANO	e	20.950,00	e 20.950,00
	TOTALE				e 98.000,00

I lavori sono stati finanziati ai sensi della L.R. 15/88 dall'Assessorato Regionale BB.CC. AA. e P.I. con D.D.S n.766/XV del 25/07/2008, annotato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato al n.1275 del 07/08/2008 Cap.772004 del Bilancio Regionale;

A seguito di gara mediante cottimo appalto i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ITAL PROGET SRL, con sede in Messina, Viale Principe Umberto, 69, con il ribasso del 13,710%;

L'importo di cui al contratto n.13605 del 01/04/2009, dedotto il ribasso del 13,710%, è risultato pari ad Euro 66.698,95 e registrato in data 20/04/2009 al n° 394;

Come da art. 10 del Contratto, l'impresa ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria di Euro 9.338,00 con quietanza della Compagnia Italiana Carige Assicurazioni, n°549844510-07 in data 24/02/2009;

I lavori hanno avuto inizio il giorno 08/10/2009 come da verbale di consegna in data 08/10/2009.

La durata prevista dal Bando di gara è di giorni sessanta, con scadenza pertanto il 08/12/2009.

**B) Cause di variante**

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di realizzare un intervento razionale ed organico per l'adeguamento degli impianti elettrici. Pertanto, si è ritenuto di adeguare a norma di legge l'impianto elettrico degli ambienti ad uso della scuola, relativo ai laboratori al piano cantinato e parzialmente ai locali del piano terra ed i locali tecnici, ovviando alla sostituzione dell'impianto antincendio prevista nel progetto originario.
- la necessità di realizzare opere non previste nel progetto, che la Direzione ha ritenuto opportuno ed indispensabile fare eseguire per la sicurezza e la funzionalità degli interventi effettuati;
- per la contabilizzazione dei relativi lavori, peraltro, sulla scorta degli esecutivi contabili, è necessario stabilire i relativi prezzi unitari ricavati da nuove regolari analisi.

Con l'elencazione che segue, si evidenzia quegli interventi per i quali questa Direzione lavori, ha ordinato e programmato gli ulteriori lavori giustificati dalla necessità di adottare determinate scelte legate alla sicurezza dell'Istituto, per cui:

Viene redatta la presente perizia, ai sensi dell'art.25 comma 3 della legge 109/94 recepita nella Regione Sicilia, i cui lavori suppletivi renderanno i locali, in uso all'Istituzione, adeguati alle condizioni essenziali di sicurezza, inoltre consentiranno la necessaria acquisizione delle certificazioni di legge.

In particolare sono stati previsti i seguenti lavori:

- Realizzazione dei nuovi quadri elettrici di distribuzione adeguati alla nuova progettazione, sulla scorta dei relativi elaborati esecutivi degli impianti redatti in fase di esecuzione;
- Adeguamento impianto elettrico in dei locali non previsti nel progetto;
- Integrazione in quantità e spessore dei cavi conduttori previsti nel progetto;
- Sostituzione apparecchi di comando con materiale omologato e conforme alle normative vigenti;
- Ponteggi mobili non previsti nel progetto;
- Realizzazione delle linee elettriche di distribuzione primarie, in canali portacavi di sezioni adeguate per eliminare le sovrapposizioni degli esistenti canali portacavi;
- Sfilaggio ed eliminazione delle esistenti linee esterne e dei quadri esistenti;
- Installazione di mensole in acciaio porta-canali nel piano cantinato con uso di tasselli chimici ad alta tenuta;

Le varianti apportate, inoltre, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Con proprio D.D.S - n.1440/XV del 18/12/2008 - l'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I., successivamente l'aggiudicazione dei lavori, ha riformulato il quadro economico mediante il recupero dell'importo per l'I.V.A., pari a Euro 2.070,21, calcolato sull'importo contrattuale. Ciò ha ridotto l'impegno finanziario a Euro 95.929,79, fermo restando l'impegno originario con il D.D.G. di conservazione n.1007 del 24/10/2007 sul Cap. 772004.

L'importo dei lavori varierà in relazione al nuovo quadro economico:



**A) LAVORI**

Importo lavori di progetto	€	77.046,66	
Importo lavori suppletivi (a carico Provincia)	€	4.311,80	
Importo imprevisti		<u>3.322,50</u>	
	€.	84.680,96	
di cui:			
Oneri per la sicurezza	€	<u>-1.550,00</u>	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	83.130,96	
Ribasso d'asta del 13,710%	€	<u>-11.397,25</u>	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	<u>71.733,71</u>	€ 71.733,71
Oneri per la sicurezza			€ 1.550,00
		<b>Sommano</b>	€ 73.283,71

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

1) IVA su € 69.563,06	20%	€	13.912,61	
2) IVA su € 3.720,65	21%	€	781,34	
3) Incentivi ex art. 18 L.109/94 coord. LR.07/2002		€	1.540,00	
4) Economia sui lavori (IVA compresa)		€.	<u>559,61</u>	
		<b>Sommano</b>	€	<u>16.793,56</u>

Importo destinato alla realizzazione dell'opera € 90.077,27

Di cui :

**A carico dei Fondi Regionali : € 85.575,28 compreso IVA**

**A carico dei Fondi Provincia : € 4.501,99 compreso IVA**

Messina, li

Il Direttore dei Lavori  
(geom. *Carlo Galofaro*)

Il Responsabile del Procedimento e  
Direttore dei Lavori  
(Ing. *Vincenzo Cardillo*)


Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISI	Lib. Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	IMPORTI	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
1		7.2.7	Porteggio mobile per altezze non superiori	m <sup>2</sup>	1	60,00	15,10	906,00	
2		7.2.8	Per ogni spostamento successivo al primo	cad	1	98,00	14,00	1.372,00	
3		1 MO	Operaio Specializzato	h	1	40,00	19,84	793,60	
4		3 MO	Operaio Comune	h	1	80,00	16,98	1.358,40	
5		14.3.7.3	Cassetta di derivazione in materiale	ter cad	1	9,00	17,50	157,50	
6		A.P.2	Carpenteria quadro elettrico generale.	m <sup>2</sup>	1	2,60	876,23	2.278,20	
7		18.5.2.3	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	420,00	1,83	768,60	
SOMMANO								€ 7.634,30	
A DETRARE IL RIBASSO D'ASTA 13,710%								€	1.046,66
AL NETTO RESTANO								€	6.587,64

Il 23/11/2009

L'Impresa  
 Società Uninomiale  
 Viale P. Lombroso  
 98100 CATACALISSINA

Il Direttore dei lavori

Il responsabile del procedimento



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## III Dipartimento - EDILIZIA

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

oooooooooooooooooooo

**Lavori da eseguire nell'Istituto d'Arte di S.Stefano di Camastra per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex-novo dell'impianto antincendio.**

**Ditta:** ITAL PROGET SRL, con sede in Viale Principe Umberto,69 - MESSINA  
C.F. - P.IVA : 02071760835.

Importo della perizia di suppletiva	:	€.	7.634,30
<b>Al netto del ribasso del 13,710%:</b>		€.	<b>6.587,64</b>
IVA 20% di €. 6.587,64		€.	<u>1.317,52</u>
<b>Importo totale dei lavori</b>		€.	<b>7.905,16</b>

### Atto di Sottomissione

Premesso:

- Che con contratto n° 13605 di repertorio stipulato in data 1.04.2009, registrato a Messina il 20/04/2009 al n°394, l'Impresa ITAL PROGET SRL, con sede in Viale Principe Umberto,69 - MESSINA, ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di €.**65.148,95\***al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del **13,710 %** oltre IVA.
- Con riferimento al progetto in questione è stata redatta perizia suppletiva, per le motivazioni riportate nell'allegata relazione tecnica, per un importo complessivo di €.**7.905,16** di cui €.**6.587,64** per lavori al netto del ribasso d'asta ed €.**1.317,52** per IVA;

Per effetto di quanto sopra l'ammontare della presente perizia suppletiva è pari a complessivi €.**6.587,64 oltre IVA**, che troverà copertura finanziaria in parte con la quota del 50% del ribasso d'asta a disposizione dell'Ente ed in parte dalla voce "imprevisti" delle somme a disposizione;

Tutto ciò premesso:

L'anno Duemilanove il giorno ventitre del mese di novembre, con il presente atto si conviene quanto segue:

Il sig. CUCINOTTA Pasquale, nato a Messina il 16.06.1957 nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ITAL PROGET SRL, con sede in Viale Principe Umberto,69 – MESSINA - C.F. - P.IVA : 02071760835.

Assume l'impegno di eseguire senza alcuna eccezione i maggiori lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute in essa, e le disposizioni che impartirà in corso d'opera la direzione dei lavori.

I lavori suppletivi saranno eseguiti secondo le modalità ed agli stessi prezzi unitari fissati nel contratto n° 13605 di repertorio stipulato in data 1/04/2009, registrato a Messina il 20/04/2009, al n°394, oltre a quelli che si concordano con il presente atto anch'essi soggetti al ribasso percentuale del 13,710% offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.

L'importo contrattuale dei lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta del 13,710% ammonta ad €. 6.587,64 oltre IVA.

**Il termine utile contrattuale rimarrà invariato.**


Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, che va sottoposto a registrazione fiscale, sono per intero a carico dell'assuntore dei lavori.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la ditta appaltatrice mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le approvazioni da parte degli organi competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Ditta


Società Unipersonale  
Viale P. Umberto, 69  
98122 MESSINA



I Direttori dei Lavori

ing. Vincenzo CARDITELLO

geom. Carmelo GALOFARO



Visto: Il Dirigente

ing. Vincenzo CARDITELLO

