

Rep. Gen.le N. 555 del 13/05/11



E' COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Messina

L. DRICCI



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 119 del 01-04-2011

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI - A20 - SAN PIERO PATTI (TRASVERSALE JONIO - TIRRENO 1° LOTTO). C.U.P.: B51H07000240001.  
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA.  
APPROVAZIONE.

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data Luglio 2009 dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, dipendente della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe Celi, con parere n° 35 del 21/09/2009, per l'importo complessivo di € 3.489.777,78 così ripartito:

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| A) Importo lavori:   |                | € 2.719.013,46 |
| di cui per oneri per la sicurezza:                             | € 169.020,62   |                |
| restano a base d'asta:   | € 2.549.992,84 |                |
| B) Somme a disposizione dell'amministrazione:                  |                |                |
| 1) I.V.A. 20% di A)  | € 543.802,69   |                |
| 2) Occupazione suolo demaniale                                 | € 35.000,00    |                |
| 3) Pubblicità gara   | € 26.000,00    |                |
| 4) Spese tecniche<br>(compreso incentivo Geologo)              | € 54.380,27    |                |
| 5) Indagini geologiche e geotecniche                           | € 25.000,00    |                |
| 6) Controllo e monitoraggio<br>Durante l'esecuzione dell'opera | € 36.000,00    |                |
| 7) Imprevisti  | € 50.581,36    |                |
| sommano  | € 770.764,32   | € 770.764,32   |
| Importo complessivo  |                | € 3.489.777,78 |

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con pubblico incanto, svolta in data 16/03-02/04/2010 avuto luogo presso l'U.R.E.G.A., è rimasta aggiudicataria l'impresa COCO SALVATORE, con il ribasso del 7,3152%;

**che** il relativo contratto è stato stipulato in data 27/05/2010 al n° 13779 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 15/06/2010, al n° 547;

**che** i lavori sono stati consegnati il 24/06/2010, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 07/10/2011;

**che** in data 15.03.2011 il direttore dei lavori, ing. Benedetto Sidoti pinto, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 3.265.933,29;

#### VISTA

la perizia di variante tecnica, redatta in data 15.03.2011 dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 3.265.933,29, così ripartito:

##### IMPORTO LAVORI:

|                                   |   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| a base d'asta                     | € | 2.608.831,25      |
| a detrarre il ribasso del 7,3152% | € | <u>190.841,22</u> |
| importo netto ribassato           | € | 2.417.990,03      |
| oneri sicurezza                   | € | <u>172.920,59</u> |
| importo netto contrattuale        | € | 2.590.910,62      |

##### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| I.V.A. 20%                              | € | 518.182,12        |
| Occupazione suolo demaniale             | € | 35.000,00         |
| Pubblicità gara                         | € | 15.000,00         |
| Spese tecniche 2% compreso<br>Geologo   | € | 54.380,27         |
| Indagini geologiche<br>e prove statiche | € | 15.500,00         |
| Controllo e monitoraggio                | € | 16.960,28         |
| Modifiche rete ENEL                     | € | <u>20.000,00</u>  |
| Sommano a disposizione                  | € | 675.022,67        |
| Importo complessivo                     | € | <u>675.022,67</u> |
|   | € | 3.265.933,29      |

##### ECONOMIE DI RIBASSO

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| ribasso del 7,3152% | € | 186.537,08          |
| I.V.A. sul ribasso  | € | <u>37.307,41</u>    |
| Sommano             | € | 223.844,49          |
| Tornano             | € | <u>223.844,49</u>   |
|                     | € | <u>3.489.777,78</u> |

#### CONSIDERATO

**che**, come riporta la relazione, la perizia è scaturita dalla necessità dello spostamento del cavidotto aereo di MT e di alcuni sottoservizi che intralciano la realizzazione della rampa di collegamento al ponte, dalla strada di proprietà del consorzio ASI;

**che** la stessa perizia prevede anche delle nuove categorie di lavoro al fine di migliorare la funzionalità delle opere e la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali;

**che** nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;  
**che** i relativi prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali e, in mancanza, ricavati da analisi;  
**che** i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa COCO SALVATORE, esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 2.590.910,62, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 172.920,59;  
**che** non occorre ulteriore finanziamento;  
**che** le opere rivestono carattere di pubblica utilità;  
**che** la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;  
**che** la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dall' Ing. Giuseppe CEli, in qualità di R.U.P., con parere n° *04* del *30.03.2011*

**VISTO** l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

**VISTO** l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

**VISTA** la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

**VISTO** lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

## **D E T E R M I N A**

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI – A20 – S. PIERO PATTI ( TRASVERSALE JONIO – TIRRENO 1° LOTTO)", redatta in data 15.03.2011 dal direttore dei lavori, ing. Benedetto Sidoti Pinto, per l'importo complessivo di € 3.265.933,29, secondo il quadro economico di cui sopra.

**PRENDERE ATTO** che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007; *D.D. 51/7/2 DEL 23/12/2008 CAP 7736/R S.L. 2011*

**TRASMETTERE** la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.


VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 15/4/11

IL FUNZIONARIO



Visto: Si attesta la copertura finanziaria  
Il Ragioniere Generale



Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto