



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Rep. Gen.le N. 350 del 8/3/12

Determinazione N° 281 del 23.12.2011

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP.139 E DELLA SP.136 RICADENTI NEL COMUNE DI UCRIA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ADEGUAMENTO ALLA L.148/11 APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 12.10.2010 dall'ing. A. Sciutteri e dai geom. A. Lorello, C. Mangano, R. Coppola e F. Pullella, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato, con Determina Dirigenziale n.195 del 23.11.2010 per l'importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 117.370,00
per oneri per la sicurezza:	€ 3.630,00
Importo totale lavori	€ 121.000,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20%	€ 24.200,00
2) Spese tecniche 2%	€ 2.420,00
3) Assicurazione obbligatoria	€ 121,00
4) Prove di laboratorio e imprevisti	€ 2.259,00
sommano	€ 29.000,00
Importo complessivo	€ 150.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto la copertura finanziaria con i fondi previsti sul cap.7586/R bilancio 2011, giusto impegno assunto al n.1412/2010;

che i lavori sono stati affidati all'impresa MOLA GIUSEPPE, risultata aggiudicataria del relativo Cottimo Appalto nella gara celebrata in data 20.05.2011, con il ribasso del 32,771%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 13/09/2011 al n° 13953 di rep., registrato a Messina in data 27/09/2011, al n°952;

che i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, il 24/06/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 16/11/2011;

che in data 04/11/2011. il Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante tecnica e di adeguamento alla Legge n.148/11, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 150.000,00;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la Perizia di Variante Tecnica e di Adeguamento alla Legge n. 148/11, redatta in data 04/11/2011 dall'Ing. Antonino Sciutteri, Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di euro 150.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	114.649,15
a detrarre il ribasso del 32,771%	€	<u>37.571,67</u>
importo netto ribassato	€	77.077,48
oneri sicurezza	€	<u>3.545,85</u>
importo netto contrattuale	€	80.623,33

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	16.930,90	
Spese tecniche 2%	€	<u>2.420,00</u>	
Copertura assicurativa	€	121,00	
Oneri per conferimento a discarica	€	<u>5.064,00</u>	
Sommano a disposizione	€	24.535,90	€ 24.535,90

ECONOMIE

Per minore I.V.A. sui lavori	€	7.269,10	
Per ribasso d'asta	€	<u>37.571,67</u>	
Sommano le economie	€	44.840,77	€ 44.840,77
Importo complessivo			€ 150.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria, principalmente, per prevedere delle nuove categorie di lavoro al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali;

che inoltre è necessario prevedere l'adeguamento alla nuova aliquota I.V.A. del 21%, così come disposto dalla Legge n.148 del 14.09.2011 che prevede l'innalzamento di un punto di percentuale sull'I.V.A. ordinaria sui beni e sulle prestazioni professionali;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i nuovi prezzi introdotti derivano dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, o da regolari Analisi dei Prezzi;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa MOLA GIUSEPPE, esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 80.623,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.545,85, e quindi senza alcun aumento dell'importo contrattuale;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 45 del 07/11/2011

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA


APPROVARE la perizia di Variante Tecnica e di adeguamento alla L. n.148/11 dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP.139 E DELLA SP.136 RICADENTI NEL COMUNE DI UCRIA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA", redatta in data 04/11/2011 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Sciutteri per l'importo complessivo di euro 150.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra;

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto



Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale



IMP. 1° U.D. 7° U.O. IMPRESA 1989

C: PRESO NOTA

17/2/12

REA

IL FUNZIONARIO



Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Gott. Antonino Calabro

