

che in data 19.12.2011 il Direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 402.919,36;

VISTA

la perizia di variante tecnica, redatta in data 19/12/2011 dall'arch. Francesco Orsi, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 402.919,36, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	353.080,00
a detrarre il ribasso del 22,0537%	€	<u>77.867,20</u>
importo netto ribassato	€	275.212,80
oneri sicurezza	€	<u>10.920,00</u>
importo netto contrattuale	€	286.132,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	60.087,89
Spese tecniche 2%	€	7.280,00
Pubblicità gara e contrib. Aut. Vig.	€	14.000,00
Oneri discarica	€	<u>35.418,67</u>
Sommano a disposizione	€	116.786,56
Importo complessivo	€	<u>116.786,56</u>

SOMME NON DISPONIBILI

ribasso del 22,0537%	€	77.867,20
I.V.A. sul ribasso	€	15.573,44
Assicurazione obbligatoria	€	<u>3.640,00</u>
Sommano	€	97.080,64
Tornano	€	<u>97.080,64</u>
	€	500.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio del comune di Graniti, causando in alcuni tratti della S.P. 7 dei movimenti franosi e degli smottamenti dai versanti di monte e di valle, rendendo necessaria l'esecuzione di lavori non previsti, e non prevedibili, nel progetto originario;

che la stessa perizia prevede anche delle nuove categorie di lavoro al fine di migliorare la funzionalità delle opere e la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali;

che si è reso necessario, inoltre, l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 148/2011;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i nuovi prezzi introdotti derivano dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, e da analisi;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "C&P s.r.l.", esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 286.132,80, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 10.920,00;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999 N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente in qualità di R.U.P., con parere n° 65 del 23.12.2011

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

APPROVARE la perizia di variante tecnica dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BOITELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI GRANITI E LA S.S. 185 NELLA VALLE DELL'ALCANTARA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE", redatta in data 19.12.2011 dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 402.919,36, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi P.O.R. 2007/2013;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

2° D.P.R. 11-01-2011 U.O. - *Arch. Orsi*

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 13/3/16

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

