



Rep. Gen.le N. 504 del 18/04/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO

Determinazione N° 60/30 del 29/03/2012

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE E IL RIPRISTINO DEL TRANSITO IN SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SANTA LUCIA DEL MELA, SAN FILIPPO DEL MELA E MILAZZO, CONSEGUENE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011. PERIZIA DI VARIANTE TECNICA. APPROVAZIONE**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il verbale di somma urgenza redatto dal geom. Giovanni Mento, dipendente della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato con ordine di servizio Dirigenziale n° 2777/3°/1° del 23/11/2011 dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe Celi, per l'importo complessivo di € 220.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€	110.000,00	
per oneri per la sicurezza:	€	4.300,00	
Importo totale lavori:	€	114.300,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
1) I.V.A. 21%	€	24.003,00	
2) Spese tecniche 2%	€	2.286,00	
3) Oneri discarica	€	75.000,00	
4) per imprevisti	€	4.381,00	
5) per autorità di vigilanza	€	30,00	
sommano	€	105.700,00	€ 105.700,00
Importo complessivo	€		€ 220.000,00

che con lo stesso ordine di servizio venivano affidati i lavori all'impresa CHIOFALO GROUP S.r.l., per l'importo di cui sopra, con imputazione al cap. 7644/11, dando l'immediata esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni che sarebbero state impartite dalla D.L.;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 29/02/2011 al n° 14029 di rep., in corso di registrazione;

che i lavori sono stati consegnati il 24/11/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 23/01/2012;

che in data 20.02.2012 il direttore dei lavori, Geom. Giovanni Mento, ha redatto una perizia di variante e suppletiva per riassetto somme e maggiori lavori a base d'asta, per l'importo complessivo che rimane invariato di € 220.000,00;



che per i maggiori lavori urgenti e per la redazione della sopracitata perizia, è stata prorogata la data di ultimazione dei lavori di ulteriori mesi 2 (due), pertanto la nuova scadenza risulta essere il 23/03/2012;

VISTA

la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 20.02.2012 dal Geom. Giovanni Mento, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 220.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	171.994,57
oneri sicurezza	€	<u>4.785,43</u>
importo netto contrattuale	€	176.780,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	37.123,80	
Spese tecniche 2%	€	3.535,60	
Imprevisti e/o oneri discarica	€	2.530,60	
Autorità di vigilanza	€	<u>30,00</u>	
Sommano a disposizione	€	43.220,00	€ 43.220,00
Importo complessivo			€ 220.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per la scarifica e bitumatura urgente di tratti della S.P. n° 65 del Mela, nonché di nuovi lavori non previsti in perizia originaria, oltre alla modifica delle quantità di alcune categorie di lavoro;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 05 del 05/03/2012.

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,



DETERMINA

che la perizia di variante tecnica dei "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE E IL RIPRISTINO DEL TRANSITO IN SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SANTA LUCIA DEL MELA, SAN FILIPPO DEL MELA E MILAZZO, CONSEQUENE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011" redatta in data 24.11.2011 dal direttore dei lavori, Geom. Giovanni Mento, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 220.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento Cap. 7644 bilancio 2011, giusto impegno n° 1291 Atto 2777 del 24/11/2011.

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Celi



Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

2° D.D. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 10/4/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° Dipartimento – Protezione Civile e Difesa Suolo

N° 05/3° 1°

del 05 Marzo 2012

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE E IL RIPRISTINO DEL TRANSITO IN SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SANTA LUCIA DEL MELA, SAN FILIPPO DEL MELA E MILAZZO, CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011.



APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

(Art. 177 d.p.r. 207/2010)

IL DIRIGENTE e R. U. P.

PREMESSO

- CHE il Presidente ha preso atto del progetto relativo ai lavori "DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE E IL RIPRISTINO DEL TRANSITO IN SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SANTA LUCIA DEL MELA, SAN FILIPPO DEL MELA E MILAZZO, CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011.", redatto dall'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina ed ha autorizzato la procedura di Somma Urgenza, e che contestualmente è stata redatta la relativa perizie sommaria per l'esecuzione dell'intervento per l'importo complessivo di € 220.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

a) A base d'asta	€	110.000,00
b) Per oneri irriducibili per la sicurezza	€	4.300,00
TOTALE LAVORI	€	114.300,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Per I.V.A. 21% di (a+b)	€	24.003,00	
2) Per spese tecniche 2% di (a+b)	€	2.286,00	
3) Per oneri di discarica	€	75.000,00	
4) Per imprevisti	€	4.381,00	
5) Per autorità di vigilanza	€	30,00	
Sommano a disposizione	€	105.700,00	€ 105.700,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€		220.000,00



- CHE con Ordine di Servizio Dirigenziale N° 2777/3° 1° del 24/11/2011 è stato approvato il verbale di somma Urgenza ed è stata impegnata la somma di € 220.000,00 con imputazione al Capitolo 7644/11 all'impresa " CHIOFALO GROUP S.r.l." con immediata esecuzione dei lavori secondo le disposizioni che sarebbero state impartite dalla D.L.
- CHE i lavori sono stati consegnati in data 24/11/2011;
- CHE le somme per i lavori in economia si sono rilevate insufficienti, derivati dal carico e scarico del materiale franato a depositato sulle sedi stradali a seguito di cause impreviste ed imprevedibili che hanno determinato la necessità di utilizzare mezzi e materiali in quantità diverse rispetto a quanto previsto e che si è dovuto intervenire per la realizzazione di nuovi lavori non previsti;

- CHE in considerazione di quanto sopra ed anche di avverse condizioni atmosferiche, si è reso necessario spostare la fine dei lavori in mesi 4 (quattro), pertanto la nuova scadenza risulta essere il 23/03/2012
- CHE pertanto in data 20/02/2012, da parte dell'ufficio della direzione dei lavori costituita dal Geom. Giovanni MENTO (D.L.) è stata redatta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010 che ha comportato un maggiore importo per l'esecuzione dei lavori le cui somme sono state comunque reperite nell'ambito dell'importo totale del progetto.
- CHE In virtù della sopracitata perizia di variante e suppletiva, il nuovo quadro economico risulta come di seguito:

QUADRO ECONOMICO (perizia di variante e suppletiva)

A) LAVORI

a) A base d'asta	€	171.994,57
b) Per oneri irriducibili per la sicurezza	€	4.785,43
TOTALE LAVORI		€ 176.780,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Per I.V.A. 21% di (a+b)	€	37.123,80
2) Per spese tecniche 2% di (a+b)	€	3.535,60
3) Per imprevisti e/o oneri di discarica	€	2.530,60
4) Per autorità di vigilanza	€	30,00
Sommano a disposizione	€	43.220,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 220.000,00

CONSIDERATO

- CHE la perizia di variante ha comportato un incremento dell'importo dei lavori da eseguire e pertanto si è proceduto alla redazione dello schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e senza alcuna riserva;
- CHE la competenza ad esprimere parere tecnico è del responsabile del procedimento;
- CHE nulla si ha da eccepire, in linea di massima, sui criteri tecnici eseguiti;
- CHE i prezzi applicati sono stati tratti dal prezziario Regionale, in vigore nella provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009, ed in mancanza, desunti da analisi;
- CHE le opere rivestono carattere di pubblica utilità

ACCERTATO ED ATTESTATO

- CHE il progetto è stato redatto in conformità del D.P.R. 207/2010, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Giuseppe CELI, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica dei progetti, secondo il testo coordinato con le norme regionali della L. 109/94

E' DEL PARERE

CHE la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL PROGETTO "DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE E IL RIPRISTINO DEL TRANSITO IN SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SANTA LUCIA DEL MELA, SAN FILIPPO DEL MELA E MILAZZO, CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011", predisposta in data 20/02/2012 dal Geom. Giovanni MENTO (D.L.) – dipendente di questo U.D. sia meritevole di approvazione in linea tecnica per l'importo complessivo di € 220.000,00 secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE: L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Celi

