



Rep. Gen.le N. 496 del 12/04/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO

Determinazione N° 54/3°

del 21/03/2012

OGGETTO: " LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LONGANO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E LO SGOMBERO DEL PONTE CROLLATO IN LOCALITA' CALDERA' DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. AVVENUTO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
(Art 177 d.p.r. 207/2010)

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- CHE con verbale di Somma Urgenza redatto in data 06.12.2011 ai sensi dell'art. 176 del dpr 207/2010, a seguito dell'eccezionale evento piovoso del 22.11.2011, sono stati accertati e dichiarati urgenti l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- CHE contestualmente è stata redatta la relativa perizia sommaria per l'esecuzione dell'intervento per l'importo complessivo di € 60.000,00;
- CHE con ordine di servizio prot. 3002/3°-1 del 09.12.2011 è stata ordinata all'Impresa "CATIFRA" la immediata esecuzione dei lavori secondo le disposizioni che sarebbero stati impartite dal D.L.
- CHE i lavori sono stati consegnati con verbale del 12.12.2011 e contestualmente hanno avuto inizio;
- CHE durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire maggiori quantità delle opere e manufatti da demolire e maggiore impiego di manodopera per la cernita e separazione dei rifiuti con CER diversi nonché la realizzazione della recinzione di cantiere per la messa in sicurezza dello stesso;
- CHE pertanto in data 23.12.2011 parte dell'ufficio della direzione lavori costituito dall'Ing. Anna CHIOFALO (D.L.) è stata redatta la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 177 del DPR 207/2010 che ha comportato un maggiore importo per l'esecuzione dei lavori le cui somme sono state comunque reperite nell'ambito dell'importo totale del progetto;
- CHE la perizia di variante ha comportato un incremento dell'importo dei lavori da eseguire e pertanto si è proceduto alla redazione dello schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e senza alcuna riserva;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;
- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, predisposta in data 23/12/2011 dall'Ing. Anna CHIOFALO, è stata approvata in linea tecnica con deliberazione N° 31/3° 1° del 27/12/2011, per l'importo complessivo netto di € 100.000,00 così ripartito:

60.000,00



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

A) LAVORI

1) a base d'asta	€	44.532,50
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€	1.382,50
3) TOTALE LAVORI	€	45.915,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (21% di A3)	€	9.642,15
2) Per competenze tecniche (2,00% dell'importo lordo)	€	918,30
3) Per pagamento a fattura accesso alla discarica	€	3.489,75
Per Autorità Viglianza	€	30,00
Per arrotondamento	€	4,80
Sommano a disposizione	€	14.085,00
Importo netto perizia	€	60.000,00

VISTI:

- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 60.000,00, predisposta in data 23 dicembre 2011 dal Direttore dei Lavori Ingegnere Anna CHIOFALO;
- L'art 177 ed il 10° comma dell'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva nell'ambito delle somme dei "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LONGANO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E LO SGOMBERO DEL PONTE CROLLATO IN LOCALITA' CALDERA' DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. AVVENUTO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011.

di importo netto complessivo di € 60.000,00, di cui € 45.915,00 per lavori a base d'asta comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 14.085,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Il Dirigente R. U. P.

Ingegnere Giuseppe Geli

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

10/4/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

