



Rep. Gen.le N. 548 del 7/5/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
3° DIPARTIMENTO - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO

Determinazione N° 08/30 del 06/04/2012

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE, PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINARE IL TRANSITO IN SICUREZZA MEDIANTE OPERE DI CONTENIMENTO, IN VARI TRATTI DELLA S.P. 65 DEL MELA E S.P. 66 DI CATTAFI CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11. PERIZIA DI VARIANTE TECNICA. APPROVAZIONE**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il verbale di somma urgenza redatto dal geom. Giovanni Mento, dipendente della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato con ordine di servizio Dirigenziale n° 2778/3°/1° del 24/11/2011 dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe Celi, per l'importo complessivo di € 175.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 127.800,00
per oneri per la sicurezza:	€ <u>4.200,00</u>
Importo totale lavori:	€ 132.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 21%	€ 27.720,00
2) Spese tecniche 2%	€ 2.640,00
3) Oneri discarica	€ 8.000,00
4) per imprevisti	€ 4.610,00
5) per autorità di vigilanza	€ <u>30,00</u>
sommano	€ 43.000,00
Importo complessivo	€ 175.000,00

che con lo stesso ordine di servizio venivano affidati i lavori all'impresa TROVATO Martino Santo, per l'importo di cui sopra, con imputazione al cap. 7644/11, dando l'immediata esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni che sarebbero state impartite dalla D.L.;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 16/03/2012 al n° 14041 di rep., in corso di registrazione;

che i lavori sono stati consegnati il 24/11/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, e sono stati ultimati il 20/01/2012;

che in data 16.01.2012 il direttore dei lavori, Geom. Giovanni Mento, ha redatto una perizia di variante e suppletiva per riassetto somme e maggiori lavori a base d'asta, per l'importo complessivo che rimane invariato di € 175.000,00;



CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

VISTA

la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 16.01.2012 dal Geom. Giove Mento, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 175.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 137.060,69
oneri sicurezza	€ 4.200,00
importo netto contrattuale	€ 141.260,69

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€ 29.664,74	
Spese tecniche 2%	€ 2.825,21	
Imprevisti e/o oneri discarica	€ 1.219,35	
Autorità di vigilanza	€ 30,00	
Sommano a disposizione	€ 33.739,31	€ 33.739,31
Importo complessivo		€ 175.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per la diversità delle opere da realizzarsi e quindi per la maggiore e diversa quantità di alcune categorie di lavoro;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554/1999, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 04 del 16/01/2012.

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

che la perizia di variante tecnica dei "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE, PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINARE IL TRANSITO IN SICUREZZA MEDIANTE OPERE DI CONTENIMENTO, IN VARI TRATTI DELLA S.P. 65 DEL MELA E S.P. 66 DI CATTAFI CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11." redatta in data 16.01.2012 dal direttore dei lavori, Geom. Giovanni Mento, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 175.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento Cap. 7644 bilancio 2011, giusto impegno n° 1541 Atto 2778 del 24/11/2011.

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Celi



Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

DETERMINAZIONE U.O. - IMPIEGHI P.A. 2012

LISTO: PREGO

18-1-12

Il Dirigente
del 1° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° Dipartimento – Protezione Civile e Difesa Suolo

N° 04/3° 1°

del 16 Gennaio 2012

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE, PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINARE IL TRANSITO IN SICUREZZA MEDIANTE OPERE DI CONTENIMENTO, IN VARI TRATTI DELLA S.P. 65 DEL MELA E S.P. 66 DI CATTAFI CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

(Art. 177 d.p.r. 207/2010)

IL DIRIGENTE e R. U. P.

PREMESSO

- CHE il Presidente ha preso atto del progetto relativo ai "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE, PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINARE IL TRANSITO IN SICUREZZA MEDIANTE OPERE DI CONTENIMENTO, IN VARI TRATTI DELLA S.P. 65 DEL MELA E S.P. 66 DI CATTAFI CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011", redatto dall'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina ed ha autorizzato la procedura di Somma Urgenza, e che contestualmente è stata redatta la relativa perizie sommaria per l'esecuzione dell'intervento per l'importo complessivo di € 175.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

a) A base d'asta	€	127.800,00
b) Per oneri irriducibili per la sicurezza	€	4.200,00
TOTALE LAVORI		€ 132.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Per I.V.A. 21% di (a+b)	€	27.720,00
2) Per spese tecniche 2% di (a+b)	€	2.640,00
3) Per oneri di discarica	€	8.000,00
4) Per imprevisti	€	4.610,00
5) Per autorità di vigilanza	€	30,00
Sommano a disposizione	€	43.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 175.000,00

- CHE con Ordine di Servizio Dirigenziale N° 2778/3° 1° del 24/11/2011 è stato approvato il verbale di somma Urgenza ed è stata impegnata la somma di € 175.000,00 con imputazione al Capitolo 7644/11 all'impresa " TROVATO Martino Santo" con immediata esecuzione dei lavori secondo le disposizioni che sarebbero state impartite dalla D.L.
- CHE i lavori sono stati consegnati in data 24/11/2011;
- CHE le somme per i lavori in economia si sono rilevate insufficienti, in quanto si è realizzato un muro in c.a. anziché gabbionate metalliche, utilizzando quindi mezzi e materiali in quantità diverse rispetto a quanto previsto;
- CHE pertanto in data 16/01/2012, da parte dell'ufficio della direzione dei lavori costituita dal Geom. Giovanni MENTO (D.L.) è stata redatta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 177 del



D.P.R. 207/2010 che ha comportato un maggiore importo per l'esecuzione dei lavori le cui somme sono state comunque reperite nell'ambito dell'importo totale del progetto.

- **CHE** In virtù della sopraccitata perizia di variante e suppletiva, il nuovo quadro economico risulta come di seguito:

QUADRO ECONOMICO (perizia di variante e suppletiva)

A) LAVORI

a) A base d'asta	€	137.060,69
b) Per oneri irriducibili per la sicurezza	€	<u>4.200,00</u>

TOTALE LAVORI

€ 141.260,69

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Per I.V.A. 21% di (a+b)	€	29.664,74
2) Per spese tecniche 2% di (a+b)	€	2.825,21
3) Per imprevisti e/o oneri di discarica	€	1.219,35
4) Per autorità di vigilanza	€	<u>30,00</u>

Sommano a disposizione € 33.739,31 € 33.739,31

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 175.000,00

CONSIDERATO

- **CHE** la perizia di variante ha comportato un incremento dell'importo dei lavori da eseguire e pertanto si è proceduto alla redazione dello schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e senza alcuna riserva;
- **CHE** la competenza ad esprimere parere tecnico è del responsabile del procedimento;
- **CHE** nulla si ha da eccepire, in linea di massima, sui criteri tecnici eseguiti;
- **CHE** i prezzi applicati sono stati tratti dal prezzario Regionale, in vigore nella provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009, ed in mancanza, desunti da analisi;
- **CHE** le opere rivestono carattere di pubblica utilità

ACCERTATO ED ATTESTATO

- **CHE** il progetto è stato redatto in conformità del D.P.R. 207/2010, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Giuseppe CELI, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica dei progetti, secondo il testo coordinato con le norme regionali della L. 109/94

E' DEL PARERE

CHE la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL PROGETTO DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO FRANE, PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINARE IL TRANSITO IN SICUREZZA MEDIANTE OPERE DI CONTENIMENTO, IN VARI TRATTI DELLA S.P. 65 DEL MELA E S.P. 66 DI CATTAFI CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22.11.2011", predisposta in data 16/01/2012 dal Geom. Giovanni MENTO (D.L.) – dipendente di questo U.D. sia meritevole di approvazione in linea tecnica per l'importo complessivo di € 175.000,00 secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE: L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Celi

