



Rep. Gen.le N. 580 del 12/5/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO

Determinazione N° 80/30

del 20/04/2012

OGGETTO : " LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RISCOSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. AGRICOLA NR. 47 "BAFIA-LIONA" AL KM 1+000 CIRCA NEL COMUNE DI CASTROREALE, FRANATA A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 NOVEMBRE 2011.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

(Art 177 d.p.r. 207/2010)

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- CHE con verbale di Somma Urgenza redatto in data 02.12.2011 ai sensi dell'art. 176 del dpr 207/2010, a seguito dell'eccezionale evento piovoso del 22.11.2011, sono stati accertati e dichiarati urgenti l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- CHE contestualmente è stata redatta la relativa perizia sommaria per l'esecuzione dell'intervento per l'importo complessivo di € 215.000,00;
- CHE con ordine di servizio prot. 2.904/3°-1 del 02.12.2011 è stata ordinata all'Impresa "EDILMANNA srl" la immediata esecuzione dei lavori secondo le disposizioni che sarebbero stati impartite dal D.L.
- CHE i lavori sono stati consegnati con verbale del 02.12.2011 e contestualmente hanno avuto inizio;
- CHE a causa delle avversità atmosferiche gli stessi sono stati sospesi dal 05.12.2011 al 23.12.2011 e dal 10.02.2012 al 28.02.2012;
- CHE in data 01 marzo 2012 l'impresa ha avanzato formale richiesta di concessione di proroga di ulteriori gg. 30 (trenta) dovuta alle avversità atmosferiche;
- CHE durante il corso dei lavori, ed in conseguenza di intervenute ulteriori frane del versante lato monte nel tracciato stradale oggetto d'intervento, si è verificata l'impossibilità a causa delle ridotte larghezze della carreggiate parzializzate di poter accedere con i mezzi preposti alla realizzazione delle fondazioni (berlinesi) previste in progetto;
- CHE durante l'esecuzione dei lavori, in occasione degli eventi piovosi del mese di febbraio 2012 si sono mobilitate ulteriori due frane di notevole intensità che hanno occluso la sede stradale nel tratto immediatamente a monte e poco più a valle della zona interessata dall'intervento di S.U.;
- CHE pertanto in data 07 marzo 2012 da parte dell'ufficio della direzione lavori costituito dal Geom Sebastiano MUFALE (D.O.) e dall'Ing. Anna CHIOFALO (D.L.) è stata redatta la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 177 del DPR 207/2010 che ha comportato un maggiore importo per l'esecuzione dei lavori le cui somme sono state comunque reperite nell'ambito dell'importo totale del progetto;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

CHE la perizia di variante ha comportato un incremento dell'importo dei lavori da eseguire e pertanto si è proceduto alla redazione dello schema dell'atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e senza alcuna riserva;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera;
- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, predisposta in data 07/03/2012 dall'ing. Anna CHIOFALO e dal geom. Sebastiano MUFALE, è stata approvata in linea tecnica con parere N° 06/3° 1° del 07/03/2012, per l'importo complessivo netto di € 215.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO (perizia di variante e suppletiva)

LAVORI

1) a base d'asta	€	168.719,5
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€	5.218,1
3)	€	
TOTALE LAVORI	€	173.937,7

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (21% di A3)	€	36.526,92
2) Per competenze tecniche 2%	€	3.478,75
3) Per autorità vigilanza.	€	30,00
4) Per imprevisti e/o oneri scarica	€	1.026,61
Sommano a disposizione	€	41.062,28
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	41.062,28
	€	215.000,00

VISTI:

- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 215.000,00, predisposta in data 07 marzo 2012 dal Direttore dei Lavori ing. Anna CHIOFALO e dal Direttore Operativo Geometra Sebastiano MUFALE;
- L'art 177 ed il 10° comma dell'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva nell'ambito delle somme dei "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RISCOSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. AGRICOLA NR. 47 "BAFIA-LIONA" AL KM 1+000 CIRCA NEL COMUNE DI CASTROREALE, FRANATA A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 NOVEMBRE 2011.

di importo netto complessivo di € 215.000,00, di cui € 173.937,72 per lavori a base d'asta comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 41.062,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 9/5/12

UFF. FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Il Dirigente R. U. P.
Ingegnere Giuseppe Celi

