



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

Rep. Gen.le n. 789 del 16/7/12

prot. n. ....

data.....

## DETERMINA DIRIGENZIALE N. 78 DEL 10-05-2012

Oggetto: Lavori necessari per il completamento della palestra dell'IPLAM "Majorana" di Messina, Viale Giostra. Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato.  
CIG: 2303533378F

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- che con D.D. n. 36 del 13/05/11 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 151.400,00 con imputazione al Cap. 7516/R del Bilancio Provinciale giusta DD di impegno n. 97 del 17/12/07;
- che con Determina Presidenziale n. 185 del 21/06/11 è stata autorizzata la procedura di affidamento di detti lavori mediante cottimo appalto;
- che con D.D. n. 100 del 26/09/11 è stato approvato il verbale di gara nella quale è risultata aggiudicataria la Ditta 2G Costruzioni srl che ha offerto il ribasso del 26,6855%;
- che il contratto è stato stipulato in data 23/01/12 n. di rep 14001 e registrato a Messina il 31/01/12 al n. 85 serie I;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a €. 2.880,00 ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

CONSIDERATO, altresì, che si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato, come risulta dall'allegato schema di atto di sottomissione debitamente firmato;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 art. 132, ed il Regolamento DPR207/2010 art. 161, recepiti in Sicilia con L.R. 12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

### DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di €. 151.400,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al cap. 7516/R del Bilancio Provinciale, giusta D.D. n. 36 del 13/05/11 e D.D. di impegno n. 97 del 17/12/07,

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione, secondo lo schema allegato, da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di €. 17.735,59+ IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza.

Allegati: nuovo quadro economico, DD n. 36 del 13/05/11 e schema atto di sottomissione.

IL DIRIGENTE

Ing. V. Carditello

Visto dell'Ufficio Finanziario:

13-6-12

Il Dirigente  
del 2° Dir. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 4° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

Oggetto: LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELL' IPSIA " E. MAJORANA" DI MESSINA

Ditta: 2G COSTRUZIONI S.R.L.

Contratto: In data 23/01/2012 n° 14001 di Rep. Reg. a Messina il 31/01/2012 al n° 85

### QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO

Importo totale lavori a base d'asta:		€ 120 000,00
di cui € 3.000,00 non soggetti a ribasso		
Somme a disposizione:		
IVA:		
Competenze Tecniche	20%	€ 24 000,00
Oneri di assicurazione		€ 2 870,00
Spese per pubblicità		€ 30,00
Contributo Autorità di Vigilanza		€ 4 500,00
Imprevisti in arrotondamento		€ 31 400,00
<b>sommano</b>		<b>€ 31 400,00</b>
<b>Importo totale dei lavori</b>		<b>€ 151 400,00</b>

### QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

importo lavori a base d'asta:		€ 120 000,00
importo lavori suppletivi	20%	€ 24 000,00
importo totale lordo lavori :		€ 144 000,00
di cui € 3.600,00 per oneri di sicurezza		
Importo lavori soggetto a ribasso		
Ribasso	26,6855%	
sui lavori a base d'asta		€ 31 222,04
sui lavori suppletivi (20%)		€ 6 244,41
<b>totale ribasso</b>		<b>€ 37 466,44</b>
<b>Restano i lavori al netto</b>		<b>€ 106 533,56</b>
IVA:		
Competenze Tecniche	21%	€ 22 372,05
Assicurazioni e spese strumentali	2,0%	€ 2 880,00
Oneri CPT Sicurezza (L.R. 20/2010 art. 3 )	2,0%	€ 2 880,00
Collaudi	20%	€ 6 244,41
Contributo Autorità Vig. LLPP.		€ -
Oneri di conferimento a discarica		€ 30,00
Interventi urgenti per rilascio nulla - osta ASP e VV.F.F.		€ 2 000,00
Competenze tecniche progetto antincendio		€ 5 000,00
Imprevisti e varie in arrotondamento		€ 3 000,00
		€ 459,99
<b>sommano</b>		<b>€ 44 866,44</b>
<b>Importo totale dei lavori</b>		<b>€ 151 400,00</b>

Messina li

IL Responsabile del Procedimento  
(Ing. Vincenzo Carditello)



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 4° DIPARTIMENTO EDILIZIA

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

**OGGETTO:** Lavori necessari per il completamento della palestra dell' IPSIA " E. Majorana" di Messina

**IMPRESA:** 2G Costruzioni s.r.l. con sede in via N. Scotto n 13, Pal. Ossidiana - Messina

**CONTRATTO :** in data 23/01/2012 N° 14001 di Repertorio registrato a Messina in data 31/01/2012 al n° 85 Serie I

**DIREZIONE LAVORI :** Geom. Antonino CORDARO

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Ing. Vincenzo CARDITELLO

**IMPORTO CONTRATTUALE NETTO :** €. 88.777,97

## SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

### PREMESSO:

- Che con contratto d'appalto stipulato in data in data 23/01/2012 N° 14001 di Repertorio registrato a Messina in data 31/01/2012 al n° 85 Serie, l'impresa 2G Costruzioni s.r.l. ha assunto i lavori indicati in oggetto per l'importo di €. 88.777,97 al netto del ribasso d'asta ;
- Che i lavori sono stati consegnati giusto verbale del 13.02.2012;
- Che a norma dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 180 (centoottanta);
- Che in fase di esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire alcuni lavori, necessari al completamento di quelli previsti nel progetto principale, finalizzati al miglioramento della funzionalità dell'opera, pertanto è stata redatta la presente variante, finalizzata esclusivamente alla fruizione della palestra, unica struttura della scuola dove poter svolgere l'attività sportiva ;
- Che è stata redatta quindi opportuna perizia di variante e suppletiva in aumento, contenuta nell'importo finanziato, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R 207/2010 e dell'art. 132 comma 1 del Codice dei Contratti;
- Che l'Impresa ha preventivamente, dichiarato di accettare l'esecuzione della presente perizia di variante consapevole, che tale perizia estende l'importo di contratto e di rinunciare a qualsiasi azione risarcitoria o richiesta di equo compenso ai sensi dell'art.10

del C.G.A., nei casi ivi previsti, per il superamento del quinto dell'importo dell'appalto;

- Che il nuovo quadro economico della presente perizia è il seguente:

A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€. 106.533,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per I.V.A. sui lavori 21%	€. 22.372,05	
Spese tecniche e incentivi	€. 2.880,00	
Per assicurazioni e spese strumentali	€. 2.880,00	
Oneri CPT Sicurezza (L.R. 20/2010 art. 3)	€. 6.244,41	
Contributo Autorità Vigil. LL.PP.	€. 30,00	
Interventi urgenti per rilascio Nulla Osta ASP e VV.FF.	€. 5.000,00	
Imprevisti in arrotondamento	€. 459,00	
Totale delle somme a disposizione	€. 44.866,44	€. 44.866,44
Importo totale perizia		€. 151.400,00

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladodici, il giorno 02 (due) del mese di maggio con il presente atto si conviene:

Il sottoscritto Gugliandolo Antonino, nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della 2G Costruzioni s.r.l., ditta esecutrice dei lavori, presa visione della suddetta perizia di variante e suppletiva,

### DICHIARA E SI OBBLIGA

- 1 - di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto per l'importo complessivo dei lavori di €. 106.533,56 al netto del ribasso d'asta oltre I.V.A., che comporta un maggiore importo netto rispetto al contratto principale pari ad €. 17.755,59, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- 2 - di eseguire i predetti lavori suppletivi entro il termine contrattuale di giorni 180 (centottanta), così come previsto nel progetto originario, con scadenza il 13.08.2012;
- 3 - di accettare tanto per quelli originari che i nuovi prezzi e maggiori lavori, sia redatta unica contabilità;
- 4 - di accettare, fermo restando quanto stabilito nel contratto principale in ordine al programma dei lavori, che lo stesso venga ridistribuito in funzione dei maggiori lavori. Ai sensi dell'art.163 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 05/10/2010 n°207, vengono concordati con la Direzione Lavori i seguenti nuovi prezzi unitari non previsti nel progetto originario, desunti in parte dal Prezziario in vigore nella regione Sicilia ed i restanti prezzi determinati mediante regolare analisi.

### ELENCO NUOVI PREZZI

N.P.1 Esecuzione di segnaletica su campo regolamentare per attività sportiva (basket e pallavolo), eseguita con vernice poliuretana bicomponente, compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro lineare ..... € 12,60

**N.P.2 Smontaggio, riparazione e ricollocazione di infisso in alluminio ad una o più partite, compresa la registrazione, la sostituzione di parti difettose, di cerniere e della ferramenta di chiusura, guarnizioni e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.**  
Per ogni metro quadrato ..... € 24,20

**N.P.3 Fornitura e posa in opera di attacco motopompa V.V.F. da 2"½, idrante UNI 70 a norma 808, con saracinesca e valvola di ritegno Caplet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione prearata a 12 bar, conforme alla norme UNI 10779, in opera completa di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera perfettamente funzionante.**  
Attacco da 2"½ ..... cad € 470,40

**N.P.4 Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera zincata preverniciata color marrone, con sagomatura come quella preesistente dello sviluppo non inferiore a 50 cm compreso il fissaggio con idonei tasselli, la siliconatura e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.**  
Per ogni metro lineare ..... € 60,00

**N.P.5 Tinteggiatura per interni con pittura al plastico, applicata in due mani a rullo o a pennello, in colore a scelta della D.L. ,previo trattamento delle superfici da pitturare, compreso l'onere dei ponti di servizio fino a 3,50 m di altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.**  
Per ogni metro quadrato ..... € 11,00

**N.P.6 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio.**  
Riferimento Prezziario Regionale anno 2009 (14.4.2/5)  
dimensione 36 moduli DIN ..... cad. € 102,10

**N.P.7 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 16 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante:**  
Riferimento Prezziario Regionale anno 2009 (14.4.12/5)  
4P In 100 A ..... cad. € 211,70

**N.P.8 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante:**  
Riferimento Prezziario Regionale anno 2009 (14.4.8/5)

4P In da 40 a 63 A ..... cad. € 250,70

**N.P.9** Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sinteticoetilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

Riferimento Prezziario Regionale anno 2009 (18.5/2)  
sezione 1 x 16 mm<sup>2</sup> ..... al m € 4,13


**N.P.10** Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

Riferimento Prezziario Regionale anno 2009 (14.5.2/1)  
1) con lampada FL 1x18 W ..... cad. € 53,30


Ai fini della registrazione si invocano i benefici della registrazione a tassa fissa trattandosi di appalto soggetto alla Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 40 L. 26.04.1986.  
Il codice fiscale della Provincia Regionale di Messina è il n°. 80002760835.  
La partita I.V.A. dell'impresa 2G Costruzioni s.r.l. è il n° 03025340831.

**L'Impresa**

2G Costruzioni s.r.l.



**Il Direttore dei Lavori**

Geom. Antonio Cordaro  


**Visto: IL Responsabile del Procedimento**  
Ing. Vincenzo Carditello  




# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 4° DIPARTIMENTO EDILIZIA

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel. (090) 7761201 Fax (090) 7761813

**OGGETTO: LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA  
DELL' IPSIA " E. MAJORANA " DI MESSINA.**

Contratto in data 23/01/2012 N° 14001 di Repertorio registrato a Messina in data 31/01/2012 al n° 85 Serie I

### **PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA**

(Ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 132 comma 1 del Codice dei Contratti)

### **RELAZIONE**

Per l'esecuzione dei lavori sopra indicati venne redatto il progetto in data 14.04.2011, approvato con Determina Dirigenziale n. 36 del 13.05.2011 per un importo complessivo di € 151.400,00 di cui € 117.000,00 per lavori a base d'asta, € 3.000,00 per oneri sulla sicurezza ed € 31.400,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

In esito alla gara mediante Pubblico Incanto esperita in data 26.07.2011, ed approvata con Determina Dirigenziale n°100 del 26.09.2011, i lavori di che trattasi vennero affidati all'Impresa 2G Costruzioni s.r.l. con sede in via N. Scotto n 13, Pal. Ossidiana - Messina con il ribasso del 26,6855.

Il contratto dell'importo di € 85.777,97 al netto del ribasso di euro 26,6855% offerto in sede di gara, a cui si aggiungono € 3.000,00 per costo degli oneri sulla sicurezza, venne stipulato con l'Impresa anzidetta, in data 23.01.2012 n° 14001 di Rep. registrato a Messina il 31/01/2012 al n° 85 Serie I.

La consegna dei lavori avvenne in data 13 febbraio 2012 e la loro conclusione è prevista per il 13 agosto 2012.

Premesso quanto sopra e considerato che nel corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di eseguire alcuni lavori, necessari al completamento di quelli previsti nel progetto principale, è stata redatta la presente variante, finalizzata esclusivamente alla fruizione della palestra, unica struttura della scuola dove poter svolgere l'attività sportiva.

I lavori previsti nella presente perizia di variante si possono come di seguito riassumere:

- Fornit. e posa in opera di linea elettrica di alimentazione della palestra;
- Realizzazione di ringhiere in ferro da collocare sulle gradinate;
- Lavori di rifinitura del campo da gioco (zocchetto in gomma o pvc, );
- Esecuzione della segnaletica del campo da gioco;
- Fornit. e posa in opera di massetto e pavimentazione nei vani sotto gradinata;
- Tinteggiatura palestra;
- Fornit. e collocazione di corpi illuminanti esterni;

- Verniciatura della rete antincendio interna di color rosso;
- Revisione di tutti gli infissi interni ed esterni;
- Revisione dell'impianto elettrico;
- Revisione impianto idrico;
- Messa in sicurezza delle scossaline sulla copertura con la fomit. e collocazione di quelle mancanti;
- Messa in sicurezza del cortile interno dell'istituto;
- Lavori vari di rifinitura

Per effetto di quanto sopra l'ammontare della differenza dei lavori a base d'asta tra la presente perizia ed il progetto originario è pari ad € 24.000,00\*, che troverà copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione senza ulteriori aggravii per l'Ente.

Per una più approfondita visione si rimanda agli allegati di cui fa parte anche lo schema di Atto di Sottomissione con il quale l'Impresa fra l'altro, si impegna ad eseguire tutti i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale.

I prezzi sono riferiti alla data di redazione del progetto originario e saranno assoggettati al ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 26,6855%.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine utile per la conclusione degli stessi resta invariato.

L'importo dei lavori a misura della presente perizia di variante ammonta ad € 144.000,00, applicando il ribasso d'asta del 26,6855% l'ammontare netto della stessa è di € 106.533,56 da cui il seguente nuovo quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO</b>			
Importo totale lavori a base d'asta:			€ 120 000,00
di cui € 3 000,00 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	20%	€ 24 000,00	
Competenze Tecniche		€ 2 870,00	
Oneri di assicurazione			
Spese per pubblicità		€ 30,00	
Contributo Autorità di Vigilanza		€ 4 500,00	
Imprevisti in arrotondamento		€ 31 400,00	€ 31 400,00
<b>SOMMARIO</b>			
		<b>€ 31 400,00</b>	<b>€ 31 400,00</b>
		<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 151 400,00</b>

## QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE


importo lavori a base d'asta:		€ 120 000,00
importo lavori suppletivi	20%	€ 24 000,00
<b>importo totale lordo lavori :</b>		<b>€ 144 000,00</b>
di cui € 3.600,00 per oneri di sicurezza		
Importo lavori soggetto a ribasso		
Ribasso	26,6855%	
	sui lavori a base d'asta	€ 31 222,04
	sui lavori suppletivi (20%)	€ 6 244,41
	<b>totale ribasso</b>	<b>€ 37 466,44</b>
	<b>Restano i lavori al netto</b>	<b>€ 106 533,56</b>
<b>Somme a disposizione:</b>		
IVA:	21%	€ 22 372,05
Competenze Tecniche	2,0%	€ 2 880,00
Assicurazioni e spese strumentali	2,0%	€ 2 880,00
Oneri CPT Sicurezza ( L.R. 20/2010 art. 3 )	20%	€ 6 244,41
Collaudi		€ -
Contributo Autorità Vig. LL.PP.		€ 30,00
Oneri di conferimento a discarica		€ 2 000,00
Interventi urgenti per rilascio nulla - osta ASP e VV.F.F.		€ 5 000,00
Competenze tecniche progetto antincendio		€ 3 000,00
Imprevisti e varie in arrotondamento		€ 459,99
	<b>sommano</b>	<b>€ 44 866,44</b>
	<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 151 400,00</b>

Il maggiore importo suppletivo pari ad € 17.755,59 + IVA al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, non necessita di ulteriore impegno, in quanto trova copertura finanziaria nelle risorse ancora disponibili al cap. 7516/R bilancio provinciale, giusta D.D. n° 97 del 17/12/07.

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, l'impresa ha firmato lo schema dell'Atto di Sottomissione che è impegnativo per essa mentre per l'Amministrazione lo diventerà dopo l'approvazione degli Organi competenti.

Messina, 10.04.2012

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonino Cordaro



Visto: IL Responsabile del Procedimento  
Ing. Vincenzo Carditello





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e manutenzione edifici scolastici  
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 36 del 13-05-11

**OGGETTO:** "Lavori necessari per il completamento della palestra dell'IPSIA "E. Majorana" di Messina. Importo complessivo €. 151.400,00".

Approvazione progetto esecutivo, nuovo quadro economico aggiornato e approvazione lettera d'invito.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE** tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici provinciali;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 17/12/07 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €. 151.400,00, impegnando la relativa spesa al cap. 7516/07 e rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione del progetto esecutivo;

**CHE** l'U.T.P. ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, aggiornando contestualmente il precedente quadro economico di spesa prevedendo un importo dei lavori pari ad €. 120.000,00 comprensivi di €. 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €. 151.400,00;

**CONSIDERATO** che occorre che il progetto esecutivo sia redatto secondo le disposizioni di legge, munito dei pareri ed approvazioni previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di opere pubbliche;

**CHE** il suddetto progetto è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7/bis della L.109/94 e succ. m. ed i., in data 19/04/11 al n. 03/11;

**CHE** la spesa di cui sopra, pari ad €. 151.400,00, trova copertura finanziaria con le somme impegnate al cap. 7516/R del Bilancio Provinciale giusta DD di impegno n. 97 del 17/12/07;

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo, del nuovo quadro economico aggiornato e dello schema di lettera d'invito per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi della Legge 109/94 - Sicilia e s.m.i.;

**VISTA** la L. 109/94, la L.R.7/02 e la L.R. 7/03 e succ. mod. ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

**VISTA** la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

**VISTO** l'art. 13 della L. 30/2000 ;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

### DETERMINA

**APPROVARE** il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale, con quadro economico aggiornato, relativo ai "Lavori necessari per il completamento della palestra dell'IPSIA "E. Majorana" di Messina", dell'importo complessivo di €. 151.400,00 di cui €. 120.000,00 a base d'asta, comprensivi di €. 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**PRENDERE ATTO** che la relativa spesa, pari ad €. 151.400,00, trova copertura finanziaria al cap. 7516/R del Bilancio Provinciale giusta D.D. di impegno n. 97 del 17/12/07;

**PROCEDERE** all'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi della Legge 109/94 - Sicilia e s.m.i., previa determinazione presidenziale di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 bis della succitata legge;

**APPROVARE** lo schema della lettera d'invito per l'affidamento dei suddetti lavori;

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale.

**ALLEGATI:**

1. Copia relazione progetto esecutivo;

IL DIRIGENTE DEL 3° DIP.  
Ing. V. Carditello

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

12-5-2010

L. P. Carditello