



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° Ufficio Dirigenziale – Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N. 28b del 23/04/2012

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. San Fratello - S. Mamma - Marescotto, per facilitare le attività agrituristiche del PIT 33 “Nebrodi”.

Perizia di variante tecnica. APPROVAZIONE

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Giuseppe Lo Presti e dal geom. Gino Castano, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 11 del 04/06/2009, per l'importo complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

|   |   |                  |                     |
|---|---|------------------|---------------------|
| a base d'asta   |   | 313.000,00       |                     |
| b) oneri irriducibili sicurezza                         |   |                  | 9.100,00            |
| Totale lavori   |   |                  | <u>303.900,00</u>   |
| c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE            |   |                  |                     |
| c1) I.V.A. 20%  | € | 62.600,00        |                     |
| c2) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002 | € | 6.260,00         |                     |
| c3) Pubblicità  | € | 18.140,00        |                     |
| SOMMANO   | € | <u>87.000,00</u> | € 87.000,00         |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO                                 |   |                  | <u>€ 400.000,00</u> |

che per la copertura finanziaria di € 319.818,90 al netto del ribasso d'asta necessaria per l'esecuzione dei lavori si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 prot.51813 del 12/08/2009;

che con pubblico incanto, svolto in data 11/04/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa SORBELLO ALFIO, con il ribasso del 21,9867%; il relativo contratto è stato stipulato in data 01/07/2011 al n° 13908 di rep., e il 13/07/2011 è stato registrato in Messina, al n° 738.

che in data 12/04/2012 il direttore di lavori, geom. Antonino Savio, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 319.818,90;

che la competenza ad esprimere parere tecnico secondo l'art. 134, c.9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento

### VISTA

la succitata perizia di variante tecnica, dell'importo complessivo di € 319.818,90, così ripartito:

|  |         |   |                  |                     |
|--|---------|---|------------------|---------------------|
| a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  |         | € | 313.000,00       |                     |
| b) di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) |         | € | 9.100,00         |                     |
| RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA   |         | € | 303.900,00       |                     |
| A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL   | 21,987% | € | 66.817,58        |                     |
| IMPORTO NETTO RIBASSATO  |         | € | 237.082,42       |                     |
| ONERI SICUREZZA  |         | € | 9.100,00         |                     |
| IMPORTO NETTO CONTRATTUALE   |         | € | 246.182,42       |                     |
| c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                   |         |   |                  |                     |
| c1) I.V.A. 21%   |         | € | 51.698,31        |                     |
| c2) Spese tecniche 2%  |         | € | 6.260,00         |                     |
| c3) Per pubblicità   |         | € | 15.678,17        |                     |
| <b>SOMMANO</b>   |         | € | <b>73.636,48</b> | € 73.636,48         |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA</b>   |         |   |                  | € <b>319.818,90</b> |

### ECONOMIE DI RIBASSO GIA' TRA

|                       |  |   |           |                     |
|-----------------------|--|---|-----------|---------------------|
| a) Ribasso d'asta     |  | € | 66.817,58 |                     |
| b) I.V.A. sul ribasso |  | € | 13.363,52 |                     |
| SOMMANO               |  | € | 80.181,10 | € 80.181,10         |
| <b>TORNANO</b>        |  |   |           | € <b>400.000,00</b> |

### CONSIDERATO

che come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria sia per l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011, che per eseguire alcune categorie di lavori non previste nel progetto originario;

che, per far fronte a tali lavori non è stato necessario l'utilizzo di altre somme, cosicché la spesa resta contenuta all'interno delle somme già impegnate per il progetto;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 6 nuovi prezzi di cui n° 4 estratti dal Prezziario Regionale e n° 2 desunti da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa Sorbello Afio, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 246.182,42, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 9.100,00;

che in data 23/01/2012, i lavori sono stati sospesi a causa di avverse condizioni metereologiche e sono stati ripresi in data 21/04/2012 per essere ultimati in data 07/05/2012;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori suddetti entro i termini previsti e quindi resta fissato al 07/05/2012;

che l'importo contrattuale non subisce alcuna variazione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P. con parere n. 14b del 23/04/2012;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

#### DETERMINA

che la perizia di variante tecnica dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. San Fratello - S. Mamma - Marescotto, per facilitare le attività agrituristiche del PIT 33 "Nebrodi", redatta in data 12/04/2012 dal direttore dei lavori, Geom. Antonino SAVIO, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 319.818,90, secondo il quadro economico di cui sopra.

**PRENDERE ATTO** che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato mediante i fondi PO FESR con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 prot.51813 del 12/08/2009;

**TRASMETTERE** la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

**Il Dirigente**  
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria  
**Il Ragioniere Generale**

**Il Dirigente**  
del 2° Dip. U.D.  
Dott. Antonino Galabrò

5-9-12



Es copia conforme all'originale