



Rep. Gen.le n. 1026 del 11/10/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° Ufficio Dirigenziale – Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N. 48b del 18/06/2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P.A. Mirtoti-S.Mamma-Pellegrino, ricadente nei Comuni di Caronia e San Fratello.-
Perizia di variante tecnica. Approvazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che progetto originario, redatto in data 27/08/2010 dal Geom. Antonino SAVIO e dal Geom. Antonino LETIZIA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con determinazione Dirigenziale n° 202 del 23/11/2010, per l'importo complessivo di €. 150.000,00 così ripartito:

Quadro Economico di Progetto

A) Importo lavori:		€ 120.000,00
di cui per oneri per la sicurezza:		€ 3.500,00
restano a base d'asta:		€ 116.500,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 24.000,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 2.400,00	
3) Imprevisti	€ 1.200,00	
4) Assicurazione	€ 1.200,00	
5) Prove laboratorio	<u>€ 1.200,00</u>	
sommano	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Importo complessivo		<u>€ 150.000,00</u>

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 86 del 04/03/2011 del Presidente con la quale è stata impegnata la somma di €. 150.000,00 al Cap. 7586 Bilancio 2010 (Mutuo C.DD.PP.);

che con cottimo appalto, svolto in data 23/06/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa " Igecos di Speciale Geom. Marco " con il ribasso del 23,0611%; il relativo contratto è stato stipulato in data 06/10/2011 n° 13971 di rep., ed il 18/10/2011 è stato registrato a Messina, al n° 990;

che i lavori sono stati consegnati il 21/10/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 17/02/2012, in data 20/12/2011 i lavori sono stati sospesi per motivi di condizioni metereologiche avverse e sono stati ripresi in data 14/05/2012 per essere ultimati in data 11/07/2012.

che in data 18/06/2012 il direttore di lavori, Geom. Antonino SAVIO, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di €. 150.000,00;

VISTA

la succitata perizia di variante tecnica, dell'importo complessivo di €. 150.000,00, così ripartito:

Nuovo quadro economico

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	149.000,00
a detrarre oneri di sicurezza	€	<u>4.000,00</u>
importo lavori a base d'asta	€	145.000,00
a detrarre il ribasso del 23,0611%	€	<u>33.438,60</u>
importo netto ribassato	€	111.561,41
oneri sicurezza	€	<u>4.000,00</u>
importo netto contrattuale	€	115.561,41

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	24.267,90	
Spese tecniche 2%	€	2.980,00	
Spese per imprevisti e varie	€	502,98	
Quota C.P.T.	€	<u>6.687,72</u>	
Sommano a disposizione	€	34.438,59	€ <u>34.438,59</u>
Importo complessivo			€ <u>150.000,00</u>

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a causa delle condizioni metereologiche che hanno causato diversi smottamenti del piano viabile e piccole frane, con intasamenti di cunette pozzetti, che hanno reso necessario eseguire lavori non previsti e non prevedibili nel progetto originario e precisamente:

1. Cassonetti stradali mediante stabilizzato e tout – venant
2. Risagomatura del piano viabile con sottofondo stradale;
3. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento.

Inoltre si è reso necessario adeguare l'importo dell'I.V.A. passata dal 20% al 21%. a seguito del D.L. 138/2011, e per l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20;

che il presente progetto di variante non prevede l'impegno di ulteriori somme aggiuntive di finanziamento venendo utilizzato il ribasso d'asta;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e la ditta IGECOS di Speciale geom. Marco, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 115.561,41, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €. 4.000,00;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori suddetti con un periodo superiore di giorni sessanta rispetto al termine contrattuale; pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 04/09/2012.

che l'importo contrattuale subisce una variazione in aumento di €. 22.427,59 ma non occorre ulteriore finanziamento trovando imputabilità nell'impegno 3135 disposizione 1412 del 2010;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P. con parere n. 48b del 18/06/2012;

VISTA la determina dirigenziale n° 236 del 25/07/2011 che qui s'intende riportata e per la quale se ne dispone la revoca;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

che la perizia di variante tecnica e suppletiva dei "Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P.A. Mirtoti-S.Mamma-Pellegrino, ricadente nei Comuni di Caronia e San Fratello", redatta in data 18/06/2012 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di €. 150.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia comportano l'utilizzo del ribasso d'asta disimpegnato con la determina dirigenziale n. 236 che qui s'intende revocata;

REVOCARE la determina dirigenziale n. 236 del 25/07/2011;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. 7586 Bilancio 2010 (Mutuo C.DD.PP.) impegno n. 3135 disposizione 1412 del 2010;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto



copia conforme all'originale