



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° U.D. EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

LOC EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 85 del 05/06/2012

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali del plesso scolastico dell'Istituto Commerciale "Quasimodo" da destinare a nuova sede del Conservatorio di Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina. Approvazione perizia di variante e suppletiva e Approvazione schema atto di sottomissione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Determina Dirigenziale n. 113 del 30/07/08 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €. 1.380.000,00 di cui €. 1.100.000,00 per lavori ed €. 280.000,00 per somme a disposizione, finanziato dal M.I.U.R. con fondi assegnati al Conservatorio di Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina, con D.D.G. n. 222 del 10/10/07;

CHE i lavori sono stati appaltati, a seguito di pubblico incanto, all'impresa SORBELLO ALFIO che ha offerto il ribasso del 7,3152% ed il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 08/04/09 al n. di rep. 13608 e registrato il 27/04/09 al n. 418 serie I;

CHE i lavori sono stati regolarmente consegnati dal Direttore dei Lavori con verbale di consegna definitiva in data 30.12.2010;

CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori, si è reso necessario, per il completamento degli stessi ed allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, aggiungere alcune categorie di lavoro non comprese nel contratto, così come meglio descritto nell'allegata relazione tecnica;

CHE con nota del 29/11/10, il Presidente ed il Direttore del Conservatorio di Musica A. Corelli" hanno comunicato, l'erogazione di un finanziamento integrativo da parte del Ministero per l'importo aggiuntivo di €. 250.000,00, giusta nota ministeriale prot. n. 5033 del 30/08/10, DDG n. 152 del 30/07/10;

CHE, pertanto, per consentire il completamento dell'opera, occorre procedere all'esecuzione degli ulteriori lavori di cui sopra, per un importo complessivo di €. 1.630.000,00, così come si evince dalla relazione tecnica allegata alla perizia e che la copertura di tali somme è garantita dalla rimodulazione del quadro economico di spesa del progetto originario finanziato con fondi MIUR giusto DDG n. 222/07 per €. 1.380.000,00 e la restante somma pari ad €. 250.000,00, dall'ulteriore finanziamento ministeriale, giusto DDG n. 152 del 30/07/10;

CHE, la D.L., a seguito di autorizzazione del RUP e per le motivazioni sopra indicate, ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui in premessa, per un importo complessivo di €. 1.630.000,00, così come distinto nell'allegato quadro economico di spesa, prevedendo l'esecuzione di nuove categorie di lavori in aggiunta a quelle contrattuali e rimodulando il quadro economico, che comporta una maggiore spesa di €. 250.000,00;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dalla la D.L., approvata in linea tecnica il 22/05/2012 al n. 18/2012;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa con il quale si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori pari ad €. 369.842,01; agli stessi patti e condizioni del contratto principale oltre ad accettare i nuovi prezzi precedentemente concordati con la DL;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui all'oggetto, redatta dalla D.L., dell'importo complessivo di €. 1.630.000,00, secondo il quadro economico riportato nell'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante della presente;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione con il quale la Ditta SORBELLO ALFIO, esecutrice dei lavori principali, si impegna ad eseguire i maggiori lavori al netto pari ad €. 369.842,01 oltre IVA, che la stessa si impegna ad eseguire;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita in parte dai fondi assegnati dal M.I.U.R. al Conservatorio di Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina con D.D.G. n. 222 del 10/10/07 per €. 1.380.000,00 e per la maggiore spesa di €. 250.000,00 dal successivo contributo del Ministero giusto DDG n. 152 del 30/07/10;

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza.

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto da parte del Ragioniere Generale.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI :

1. Relazione perizia di variante e suppletiva
2. schema atto di sottomissione
3. D.D.G. n. 222 del 10/10/07
4. DDG n. 152 del 30/07/10

IL DIRIGENTE DEL 7 U.D.
(Ing. V. Carditello)

VISTO PRESO NOTA

Messina, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Stampa illeggibile

20-8-11

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7 UFFICIO DIRIGENZIALE
EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL PLESSO
SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMMERCIALE
"QUASIMODO" DA DESTINARE A NUOVA SEDE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "A. CORELLI"
NEL COMUNE DI MESSINA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATO:

RELAZIONE TECNICA

Progettisti:

ARCH. STEFANO MILIOTI

Messina, 14 maggio 2012

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
ING. VINCENZO CARDITELLO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° UFFICIO DIRIGENZIALE
Edilizia Scolastica e Istruzione

RELAZIONE TECNICA

*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL PLESSO
SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMMERCIALE "QUASIMODO" DA DESTINARE A NUOVA
SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "A. CORELLI"
NEL COMUNE DI MESSINA*

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Il progetto principale relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali del Plesso scolastico dell'Istituto Commerciale "Quasimodo" da destinare a nuova sede del Conservatorio di Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina è stato redatto in data 30.11.2007 e successivo aggiornamento 09.06.2008 dai tecnici dipendenti della Provincia Regionale di Messina, lo stesso è stato validato dall'Ing. Vincenzo Carditello, nella qualità di Responsabile del Procedimento, con parere n. 32 del 09.06.2008, ed approvato con Determina Dirigenziale n. 113 del 30.07.2008 del Dirigente del 5° Dipartimento 1° U.D. di questa Amministrazione Provinciale.

L'opera, a seguito del protocollo d'intesa tra il M.I.U.R., Istituto Musicale "a. Corelli" di Messina e questa Amministrazione Provinciale, firmato in data 26.09.2007 e dell'accordo di programma sottoscritto il 12.06.2008, tra il Presidente della Provincia Regionale di Messina ed il Presidente del Conservatorio, è stata finanziata con fondi del M.I.U.R. assegnati al Conservatorio di Musica "A. Corelli" di Messina con D.D.G. n. 222 del 10.10.2007.

Con Determina Dirigenziale n. 113 del 30.07.2008 del Dirigente del 5° Dipartimento 1° U.D. della Provincia Regionale di Messina, è stata stabilita la procedura di affidamento, dei lavori in epigrafe, mediante pubblico incanto, e quindi approvato il relativo bando di gara.

La gara d'appalto è stata espletata, presso l'ufficio della Provincia Regionale di Messina dal 04 al 18.11.2008, ed in base ai risultati della stessa è rimasta aggiudicataria la ditta Sorbello Alfio, con sede a Milo (CT) per l'importo di €. 1.001.716,09 al netto del ribasso d'asta pari ad € 7,3152% oltre €. 19.222,90 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

In data 08.04.2009 repertorio n. 13608 è stato stipulato il contratto di appalto, registrato a Messina il 27.04.2009 al n. 418.

Durante il corso dei lavori, a seguito degli episodi alluvionali, che hanno interessato l'area del Messinese nell'ottobre 2009, si sono manifestate nel plesso in ristrutturazione ed adeguamento, copiose infiltrazioni sia dalla terrazza di copertura, ma più segnatamente anche attraverso i serramenti esterni. Per tale cause, si sono evidenziate all'interno ampie macchie di umido, diffusamente distribuite, intaccando le finiture delle pareti e dei soffitti (tinteggiatura ed intonaco).

Tale condizione imprevista ed imprevedibile, se non opportunamente valutata al fine provvedere a porre in essere gli interventi necessari, sicuramente condizionerà l'esito finale dei lavori appaltati, andando a compromettere le finiture previste in progetto, ivi compresa la insonorizzazione dei diversi ambienti.

Tra le conseguenze dell'alluvione dell'ottobre 2009, si segnala altresì che gran parte degli elementi decorativi metallici esterni, caratterizzanti la facciata, risultano essere pericolanti, quindi insicuri per la incolumità pubblica.

Durante la terza visita di collaudo, anche i vertici del Corelli, riconosciuta la gravità dei problemi, hanno manifestato le proprie preoccupazioni ad eseguire dei lavori che, stante l'attuale situazione venutasi a creare, rischierebbero di essere vanificati; per cui in sede di visita di collaudo ha chiesto alla D.L. di predisporre tempestivamente una accurata relazione tecnica descrittiva e il relativo computo metrico estimativo degli interventi extracontrattuali da realizzare per il completo isolamento ed impermeabilizzazione del plesso "Quasimodo" (per la parte destinata al Conservatorio di Musica "A. Corelli"). La Presidente del Corelli d'intesa con gli altri vertici dell'Istituto, ha inoltre richiesto che venga quantificato l'onere aggiuntivo, eventualmente da prevedere nella redigenda perizia di variante, sia per la risoluzione della problematica legata all'impianto ascensore, sia per l'integrazione dell'impianto di climatizzazione previsto in progetto (consistente in pompe di calore) con la rifunzionalizzazione dell'esistente impianto di riscaldamento a caldaia con diffusori radianti a parete, previo sezionamento e distacco dello stesso, da quella parte di plesso scolastico, non destinato al Conservatorio, ed altresì, ha richiesto delle migliorie ai servizi igienici e di quantificare, compensandola, la sostituzione della pavimentazione prevista, con altra pavimentazione in parquet che meglio assolverebbe, ottimizzandoli, i principi di insonorizzazione.

Per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, per cause impreviste ed imprevedibili in fase progettuale, si rende necessario eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto d'appalto, sempre inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto.

Considerato che le cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, rientrano nelle motivazioni per le quali è ammessa la redazione della variante in corso d'opera, di cui all'art. 132 comma 1 lettera b del DLgs. n. 163 del 12.04.2006 recepito con la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011 in quanto in fase di esecuzione, sono sopravvenute esigenze per lavorazioni che non potevano essere previste all'atto della redazione del progetto, è stata redatta la presente perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 1.630.000,00 di cui per lavori € 1.390.782,61 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, così ripartiti: € 1.364.593,62 per lavori oltre a € 26.188,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

La variante suppletiva troverà copertura finanziaria per l'importo di € 1.380.000,00 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con fondi assegnati dal M.I.U.R. al Conservatorio di Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina con D.D.G. n. 222 del 10/10/07 e per la maggiore spesa di € 250.000,00 dal successivo contributo sempre assegnato dal Ministero giusto DDG n. 152 del 30/07/10;

Infine come riportato nella circolare n. 13 del 22.04.2003 della Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, al punto 2.1 e 2.2, in questi casi, nella redazione delle varianti in corso d'opera non sono imposti limiti di importo, fermo restando l'adeguata copertura finanziaria per i maggiori oneri.

Per quanto sopra esposto, si è ravvisata, pertanto la necessità di predisporre la presente perizia di variante in corso d'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 sopra richiamato. La presente perizia di variante e suppletiva, limitata alle somme disponibili, è stata redatta per rendere l'opera funzionale all'interno dell'edificio, rinviando ad altro intervento le direttive discendenti dal redigendo progetto per l'antincendio, in quanto lo stesso è ancora in fase di elaborazione e concertazione preventiva con il locale Comando dei VV.FF. ed il completamento dei prospetti ed annesse opere esterne.

Per eseguire le variazioni sopra esposte sono state necessariamente apportate delle modifiche ad alcune categorie di lavoro, prevedendo impiego di materiali confacenti all'uso e non previsti precedentemente. Dette variazioni risultano dallo schema di atto di sottomissione e nell'elenco dei nuovi prezzi di applicazione, desumendoli da relative analisi o dell'Elenco Prezzi Regionale dell'anno 2009. Tali lavori comporteranno un importo netto suppletivo pari a € 369.842,01 rispetto al contratto principale, come si può dedurre di seguito dai quadri economici riportati e dallo schema di atto di sottomissione allegato.

PROGETTO ORIGINARIO
QUADRO ECONOMICO

LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.100.001,73
In cifra tonda	€	1.100.000,00
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1.747536% sui lavori)	€	19.222,90
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.080.777,10
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Per IVA sui lavori 10%	110.000,00	
Per allacciamenti a pubblici servizi	8.000,00	
Per spese pubblicazione	20.000,00	
Per arredi IVA compresa	70.000,00	
Per incentivo alla progettazione 2%	22.000,00	
Per collaudi IVA ed oneri compresi	8.000,00	
Per imprevisti ed arrotondamenti	42.000,00	
	<hr/>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	280.000,00	<u>280.000,00</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	1.380.000,00

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
QUADRO ECONOMICO

L'importo totale dei lavori ammonta a € **1.630.000,00** secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori al netto	€	1.364.593,62
Oneri sicurezza	€	26.188,99
Importo dei lavori	€	1.390.782,61
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Per IVA sui lavori 10%	139.078,26	
Per incentivo alla progettazione 2%	29.969,68	
Per collaudi, consulenza e rilascio CPI IVA ed oneri compresi	25.000,00	
Per spese pubblicazione	20.000,00	
Per allacciamenti a pubblici servizi	8.000,00	
Per sistemazione ascensore	12.000,00	
Oneri di accesso in discarica	5.169,45	
	<hr/>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	239.217,39	<u>239.217,39</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	1.630.000,00

Messina, 14 maggio 2012

Il Direttore dei Lavori:

Arch. STEFANO MILIOTI



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
Ing. VINCENZO CARDITELLO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° DIPARTIMENTO

Edilizia Scolastica E Istruzione

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ex art. 45, 134 e 136 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con

D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL PLESSO

SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMMERCIALE "QUASIMODO" DA DESTINARE

A NUOVA SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "A. CORELLI" NEL

COMUNE DI MESSINA.

IMPRESA: SORBELLO ALFIO - VIA CASELLE PIANOGRANDE 24/A - 95010

MILÒ (CT)

CONTRATTO in data 08/04/2009, n. 13608 di repertorio, registrato a
Messina in data 27/04/2009 al n. 418 Serie I^A.

L'anno duemiladodici (2012) il giorno *quattordici* (14) del
mese di maggio in Messina

PREMESSO:

- che con contratto n. 13608 di rep. del 08/04/2009 registrato in Messina il
27/04/2009, al n. 418, Serie I^A, l'impresa Sorbello Alfio, con sede in Milo Via
Caselle Pianogrande n. 24/a ha assunto l'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione ed adeguamento dei locali del Plesso scolastico dell'Istituto
Commerciale "Quasimodo" da destinare a nuova sede del Conservatorio di
Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina per l'importo di euro
1.020.940,60, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, di cui € 1.001.717,70 per
lavori e € 19.222,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;=====

- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo di € 1.630.000,00 di cui per lavori € 1.390.782,61 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, così ripartiti: € 1.364.593,62 per lavori oltre a € 26.188,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 1.380.000,00 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con fondi assegnati dal M.I.U.R. al Conservatorio di Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina con D.D.G. n. 222 del 10/10/07 e per la maggiore spesa di € 250.000,00 dal successivo contributo del Ministero giusto DDG n. 152 del 30/07/10;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Sorbello Alfio, nella qualità di titolare dell'impresa omonima con sede in Milo, Via Caselle Pianogrande n. 24/a, presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

l'Impresa accetta le variazioni tutte approvate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal 7° Dipartimento - Edilizia Scolastica e Istruzione della Provincia Regionale di Messina e si impegna ad

eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 13608 di rep. del 08/04/2009 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi, di seguito elencati e allegati, che si concordano con il presente atto, per l'importo complessivo dei lavori di € 1.390.782,61 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, di cui € 1.364.593,62 per lavori oltre a € 26.188,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui € 369.842,01 per maggiori lavori, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 6 del contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 369.842,01 rispetto a quelli contrattuali, pari ad un complessivo incremento percentuale del 36,22%.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla presente perizia di variante suppletiva, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di mesi 6 (sei), per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori viene fissata al 29 dicembre 2012.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la

Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6

Ai sensi del Regolamento sui Lavori Pubblici vengono concordati i seguenti nuovi prezzi di cui all'accluso elenco (Allegato "A"), sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 7,3152%.


Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Sorbello Alfio n.g.

Arch. Stefano Milioti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Milioti', is written over the typed name.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Ing. Vincenzo Carditello



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

II DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente la riforma delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma n.131 che autorizza, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10.000.000 di euro per la "realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza" a favore delle istituzioni di cui alla legge n.508/99;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n.191, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2009, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed in particolare la tabella n.7, nella quale è riportato lo stanziamento di competenza e cassa sul cap.7312 pari ad € 7.593.155;

VISTO il decreto ministeriale 4 gennaio 2010, n.1, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie, relative all'esercizio finanziario 2010, al Capo Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale 17 febbraio 2010, n.2, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie, relative all'a.f. 2010, ai Direttori Generali del Dipartimento ed in particolare la tabella 2 che stabilisce l'assegnazione delle risorse al Direttore Generale per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

VISTO il D.M. 25 marzo 2010, n.49, registrato alla corte dei Conti il 31 maggio 2010 (reg.9 - fg.163) con il quale sono stati individuati, per l'anno finanziario 2010, i criteri di ripartizione del suindicato stanziamento;

VISTO in particolare l'art.2 del predetto decreto 25 marzo 2010, il quale, nello stabilire i rapporti percentuali di ripartizione della predetta dotazione finanziaria, riserva, al punto "a", il 60% dello stanziamento in parola, per l'acquisizione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la messa a norma e manutenzione straordinaria degli immobili";



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATE le iniziative di programma già avviate tra diverse Istituzioni ed Enti Territoriali, concernenti le esigenze edilizie riguardanti l'acquisizione e la ristrutturazione di diverse sedi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

ATTESO che la limitatezza dello stanziamento sul predetto capitolo di bilancio per l'anno finanziario 2010, a fronte degli alti costi di intervento previsti, permette di fronteggiare esclusivamente le accertate improrogabili esigenze di spesa;

VISTE le istanze pervenute dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica relative alle richieste di finanziamento concernenti le finalizzazioni sopra indicate;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere all'assegnazione di risorse finanziarie, in base alle immediate necessità delle Istituzioni;

TENUTO CONTO dei criteri generali di ripartizione stabiliti nel sopra indicato D.M.25 marzo 2010, n.49;

DECRETA

Art.1

Per le finalità indicate in premessa, sono assegnati finanziamenti per una somma complessiva di € 1.675.000 (unmilionesecentosettantacinquemila) sul capitolo 7312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno finanziario 2010, a favore delle sottoindicate Istituzioni, per l'importo a fianco di ciascuna indicato.

In riferimento all'art. 2 - lett. A - D.M. 25 marzo 2010, n.49 :

Istituzione	contributi assegnati
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino	€ 250.000
Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova	€ 250.000
Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli" di Messina	€ 250.000
Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari	€ 25.000
Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento	€ 900.000



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

IL DIRETTORE GENERALE

La spesa complessiva di € 1.675.000 (unmilionesessantacinquemila) grava sul cap. 7312 del bilancio di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2010.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Roma, li 13 0 LUG. 2010

Il Direttore Generale
- Giorgio Maria Civello -


0902 77999



Ministero
dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Atta Formazione, Artistica, Musicale e coreutica - Ufficio IV

Prot. n. 7614

Roma, 18.011.2007



A) Presidente del Consiglio di Amministrazione
Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli"
Via Umberto Bonino n. 1
98125 - MESSINA

A) Direttore
Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli"
Via Umberto Bonino n. 1
98125 - MESSINA

Oggetto: A.P. 2007 - Finanziamento - Cap. 7312 del Bilancio di Previsione dello Stato:
"Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali"
Protocollo d'intesa - nuovi locali Conservatorio.

In accoglimento della richiesta formulata, concernente l'improrogabile necessità di procedere alla realizzazione degli interventi previsti nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 26.9.2007, si comunica che con D.D.G. 10.10.2007 n. 222, che sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i riscontri di legge, è stata disposta, a favore di codesta istituzione, per l'anno finanziario in corso, l'assegnazione di un contributo di 6.1.380.000 (seimilioneconcentotantamila) vincolato alla realizzazione del progetto di cui trattasi.

Si comunica, inoltre, che con proprio decreto, in caso di emanazione, viene autorizzata, contestualmente all'impegno, la liquidazione della predetta somma.

Si prega pertanto, di dare assicurazione che la risorsa finanziaria verrà effettivamente finalizzata per gli interventi di cui trattasi e di trasmettere un circostanziato resoconto sull'utilizzo del finanziamento accordato.

Il Dirigente
-Gianfranco Miniano-