

Rep. Gen.le N. 1159 del 07/11/12



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° Ufficio Dirigenziale – Viabilità - 2° Distretto

## Determinazione N. 27b del 06/04/2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P.169/bis di Letto Santo, ricadente nel Comune di Santo Stefano di Camastra.-

Perizia di variante tecnica.APPROVAZIONE

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 25/08/2010 dai Geomm. Antonino Savio e Antonino Letizia, dipendenti di questa Provincia, approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 50 del 12/10/2010, per l'importo complessivo di €. 150.000,00 così ripartito:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	113.500,00
Oneri per la sicurezza	<u>3.500,00</u>
Totale lavori	117.000,00

#### c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

c1) I.V.A. 20%	€ 23.400,00	
c2) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€ 2.340,00	
c3) Per assicurazione obbligatoria L.R. N° 7/2002	€ 1.170,00	
c4) Per imprevisti	€ 1.100,00	
c5) Prove laboratorio	€ 990,00	
c6) Per indennizzi	€ 4.000,00	
SOMMANO	<u>€ 33.000,00</u>	€ 33.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO		<u>€ 150.000,00</u>

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 92 del 04/013/2011 del Dirigente del 4° Dipartimento – Viabilità 2° Distretto con la quale è stata impegnata la somma di €. 150.000,00 nel bilancio 2010 all'intervento 2.06.01.01-00 al Cap. 7586 (Mutuo C.DD.PP.);

che con cottimo appalto, svolto in data 09/06/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa VITANZA FRANCESCO, con il ribasso del 25,9980%; il relativo contratto è stato stipulato in data 11/10/2011 al n° 13976 di rep., e il 21/10/2011 è stato registrato in Messina, al n° 1002.

che i lavori sono stati consegnati il 18/10/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 15/03/2012;

che in data 26/03/2012 il direttore di lavori, Geom. Antonino SAVIO, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di €. 120.492,27;

## VISTA

la succitata perizia di variante tecnica, dell'importo complessivo di €. 120.492,27, così ripartito:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	117.000,00
b) di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	3.500,00
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	113.500,00
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL	25,998%	€	29.507,73
IMPORTO NETTO RIBASSATO		€	83.992,27
ONERI SICUREZZA		€	3.500,00
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€	87.492,27
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
c1) quota C.P.T. (20% su ribasso d'asta)	€	5.901,55	
c2) I.V.A. 21%	€	18.373,38	
c3) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€	2.340,00	
c4) Per spese varie	€	6.385,07	
SOMMANO	€	33.000,00	€ 33.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA			€ 120.492,27

d) Somme non disponibili

a) Ribasso d'asta al netto quota C.P.T.(€. 37.849,48-7.569,90)=	€	23.606,18	
b) I.V.A. sul ribasso (su €. 37.849,48)	€	5.901,55	
SOMMANO	€	29.507,73	€ 29.507,73
IMPORTO TOTALE FINANZIATO			€ 150.000,00

## CONSIDERATO

**che** come riporta la relazione , la perizia si è resa necessaria per l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011, e per l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20";

**che**, per far fronte a tali maggiori oneri e a quelli per la discarica, è necessario l'utilizzo di alcune somme a disposizione, cosicché la spesa resta contenuta all'interno delle somme già impegnate per il progetto;

**che**, oltre alla modifica delle quantità di alcune categorie di lavori, sono previsti dei nuovi lavori per aumentare la sicurezza del transito;

**che** per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 8 nuovi prezzi di cui n° 3 estratti dal Prezziario Regionale e n° 2 desunti da elenco mercedi orarie e n. 3 da analisi;

**che** nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

**che** i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa VITANZA FRANCESCO, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di €. 87.492,27, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €. 3.500,00;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori suddetti con un periodo superiore di giorni sessanta rispetto al termine contrattuale; pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 24/05/2012.

che l'importo contrattuale non subisce alcuna variazione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P. con parere n. 06 del 01/03/2012

**VISTO** l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

**VISTO** l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

**VISTA** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

**VISTO** lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

### **D E T E R M I N A**

che la perizia di variante tecnica dei "Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P.169/bis di Letto Santo, ricadente nel Comune di Santo Stefano di Camastra", redatta in data 26/03/2012 dal direttore dei lavori, Geom. Antonino SAVIO, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 120.492,27, secondo il quadro economico di cui sopra.

**PRENDERE ATTO** che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. 7586 Bilancio 2010 (Mutuo C.DD.PP.) all'intervento 2.06.01.01-00;

**TRASMETTERE** la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

3° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA

DATA: 22/10/12

FONZIONARIO

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria

Il Ragioniere Generale

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò



Copia conforme all'originale