



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° U.D.

PROTEZIONE CIVILE, DIFESA SUOLO E VIABILITA' 1° DISTRETTO

DETERMINAZIONE nr. 191/10 del 08/10/2012

OGGETTO: "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SPALLE DI APPOGGIO DI UN PONTE PROVVISORIO -TIPO BAILEY- IN LOCALITA' CALDERA' DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
(Art 132 c.3 del d.lgs 163/2006 e art. 161 del d.p.r. 207/2010)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- CHE** con a seguito dell'evento alluvionale del 22.11.2011, che ha colpito la fascia tirrenica della Provincia da Villafranca Tirrena a Barcellona P.G., la piena del torrente Longano ha prodotto tra l'altro il crollo del ponte in località Calderà di collegamento della S.P. 75 determinando il parziale isolamento della frazione Calderà-Spinesante;
- CHE** a seguito dell'atto di indirizzo del Sig. Presidente, finalizzato alla realizzazione di un ponte provvisorio del tipo "BAILEY" da acquisire a noleggio nelle more della realizzazione di un ponte definitivo, è stato redatto il progetto per l'esecuzione preliminare di appoggi sicuri su entrambi gli argini realizzati da spalle in c.a. su fondazioni indirette;
- CHE** il progetto redatto dai tecnici del 3° Dipartimento-1° Distretto Protezione Civile e Difesa Suolo-U.O. LL.PP. Viabilità 1° Distretto, per l'esecuzione delle spalle in c.a. ha un'importo complessivo di Euro 156.000,00;
- CHE** con determinazione nr. 79 del 19.04.2012 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, il Dirigente del 3° Dip. "Protezione Civile" ha approvato la perizia nonché la lettera d'invito;
- CHE** nella gara celebrata in data 15.05.2012 è rimasta aggiudicataria la ditta Carlo Maurizio MAIORANA che ha offerto il ribasso del 26,3152%
- CHE** i lavori sono stati consegnati con verbale del 16.05.2012 e contestualmente hanno avuto inizio;
- CHE** i lavori sono stati sospesi dal 22.05.2012 al 12.06.2012 e dal 31.07.2012;
- CHE** durante il corso dei lavori, si è dovuto provvedere alla variazione di qualche previsione progettuale ed all'esecuzione di nuovi lavori non previsti nel progetto principale;
- CHE** pertanto in data 16.08.2012 da parte dell'ufficio della direzione lavori costituito dal Geom Sebastiano MUFALE (I.C.) e dall'Ing. Anna CHIOFALO (D.L.) è stata redatta la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 c.e del d.lgs 163/2006 e art. 161 del DPR 207/2010 che ha comportato un maggiore importo per l'esecuzione dei lavori le cui somme sono state comunque reperite nell'ambito dell'importo totale del progetto;
- CHE** la perizia di variante ha comportato un incremento dell'importo dei lavori da eseguire e pertanto si è proceduto alla redazione dello schema dell'atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e senza alcuna riserva;

CONSIDERATO CHE:



IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

- ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;
- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, predisposta in data 16/08/2012 dall'ing. Anna CHIOFALO e dal geom. Sebastiano MUFALE, è stata approvata in linea tecnica con parere N° 16/4°- 1° del 10/09/2012, per l'importo complessivo netto di € 156.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO (perizia di variante e suppletiva)

A) LAVORI			
1)	a base d'asta	€	111.532,96
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	€	6.716,57
3)	TOTALE LAVORI	€	118.249,53
 B) Importo netto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza		 €	 88.899,41
 C) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1)	I. V. A. (21% di B)	€	18.668,88
2)	Per progettazione e responsabile proced 2%	€	2.364,99
3)	Per indagini geognostiche compreso IVA	€	7.574,60
4)	Per Autorità di vigilanza	€	250,00
5)	Per impianti semaforici (nr. 2)	€	5.870,00
6)	Per economie di progetto (ribasso d'asta, etc)	€	32.372,12
	Sommano a disposizione	€	67.100,59
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	 €	 156.000,00

VISTI :

- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 156.000,00, predisposta in data 16 agosto 2012 dal Direttore dei Lavori ing. Anna CHIOFALO e dal Direttore Operativo Geometra Sebastiano MUFALE;
- L'art 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva nell'ambito delle somme dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELEL SPALLE DI APPOGGIO DI UN PONTE PROVVISORIO -TIPO BAILEY- IN LOCALITA' CALDERA' DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G."

di importo netto complessivo di € 156.000,00, di cui € 88.899,41 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 67.100,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Il Dirigente R. U. P.
Ingegnere Giuseppe Celi

giuseppe celi

PROV. DI UDINE - U.O. 7^ U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

PRESO NOTA

DATA 15/11/12

IL FUNZIONARIO

Dott. Antonino Calabrò

Antonino Calabrò