



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° U.D. EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
U.O.C. EDILIZIA SCOLASTICA

prot. n.

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 130 DEL 31-10-2012

Oggetto: Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione della palestra coperta del L.S. Archimede" del Comune di Messina. Importo complessivo € 50.000,00.
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva.

IL DIRIGENTE*Ally***PREMESSO:**

- che con D.D. n.35 del 13.05.2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 50.000,00 con imputazione al Cap.3160/2010;
- che con D.D. n. 73 del 23.09.2011 è stato approvato il verbale di gara e i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta LOVERAL S.r.l. con sede in Patti Viale Regina Elena n.3, che ha offerto un ribasso del 26,8997%, come si evince dall'offerta della Ditta, mentre nella suddetta determina è stato riportato, erroneamente, un ribasso del 24,4790%;
- che il contratto è stato stipulato in data 02.02.2012 al n. 14009 di repertorio, registrato a Messina il 16.02.2012 al n.223 e nello stesso è stato riportato lo stesso ribasso, errato, del 24,4790% invece del 26.8997% ;

CONSIDERATO che, durante il corso dei lavori, per cause imprevedute e imprevedibili si è manifestata l'esigenza di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per non compromettere il buon esito delle opere in corso di realizzazione;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTO il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento LL.PP. D.P.R.207/2010 art.161, come recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritti in premessa, per l'importo complessivo di € 50.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 3160 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.35 del 13.05.2011;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione, per l'importo suppletivo di € 12.434,18 + IVA, calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza, disponendo che nel testo dello stipulando Atto aggiuntivo al Contratto principale si dia atto della corretta percentuale di ribasso.

Allegati: Relazione di Variante e nuovo quadro economico; DD n.35 del 13.05.2011; DD n.73 del 23.09.2011; atto di sottomissione.

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

Visto dall'Ufficio Finanziario: *[Signature]*
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonio Calabro



IL DIRIGENTE

Vincenzo Carditello



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA COPERTA DEL LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" DEL COMUNE DI MESSINA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATI:

RELAZIONE TECNICA

Il Direttore dei Lavori:

ARCH. STEFANO MILIOTI

Messina, 20 gennaio 2012



RESPONSABILE PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
ING. VINCENZO CARDITELLO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Prot. 5/2012 del 27 gennaio 2012

Si esprime parere tecnico favorevole

IL DIRIGENTE

ING. VINCENZO CARDITELLO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO EDILIZIA

Realizzazione e manutenzione edifici scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

RELAZIONE TECNICA

LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA

COPERTA DEL LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" DI MESSINA.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Il progetto principale relativo ai lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione della palestra coperta del liceo scientifico "Archimede" di Messina. è stato redatto in data 09.12.2010, lo stesso è stato validato dall'Ing. Vincenzo Carditello, nella qualità di Responsabile del Procedimento, con parere n. 72/10 del 10.12.2010, ed approvato con Determina Dirigenziale n. 35 del 13.05.2011 del Dirigente del 3° Dipartimento di questa Amministrazione Provinciale per l'importo complessivo di €. 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00) di cui 37.364,51 per lavori a base d'asta e €. 635,49 (seicentotrentacinque/49) per oneri di sicurezza.

Con Determina Dirigenziale n. 73 del 23.09.2011 è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta Loveral s.r.l. società unipersonale con sede a Patti, Viale Regina Elena n.3, C.F. 02135460836 con un ribasso del 26,8997% per l'importo netto dei lavori di € 27.949,06 (ventisettemilanovecentoquarantanove/06) e €. 635,49 (seicentotrentacinque/49) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

In data 07 novembre 2011, i lavori sono stati consegnati, con le riserve di legge, in pendenza della stipula e registrazione del contratto d'appalto, per essere compiuti in giorni novanta dalla data di consegna.

Durante il corso dei lavori, a seguito degli episodi alluvionali, che hanno interessato l'area del Messinese, si sono manifestate all'interno della palestra coperta oggetto dei lavori rifacimento della pavimentazione sportiva, copiose infiltrazioni dalla copertura, (pannelli in lamiera coibentata e lucenario in lastre di plexiglass) e dal sistema di raccolta acque piovane (canali di gronda e pluviali). Per tale cause, si sono evidenziate all'interno ampie macchie di umido, diffusamente distribuite,

intaccando le finiture delle pareti, con maggiore rilevanza in prossimità delle linee di gronda.

Tale condizione imprevista ed imprevedibile, se non opportunamente valutata al fine provvedere a porre in essere gli interventi necessari, sicuramente condizionerà l'esito finale dei lavori appaltati, andando a compromettere le opere in corso di realizzazione previste in progetto.

Considerato che le cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, rientrano nelle motivazioni per le quali è ammessa la redazione della variante in corso d'opera, di cui all'art. 132 comma 1 lettera b del DLgs. n. 163 del 12.04.2006 recepito con la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011 in quanto in fase di esecuzione, sono sopravvenute esigenze per lavorazioni che non potevano essere previste all'atto della redazione del progetto, è stata redatta la presente perizia di variante e suppletiva, all'interno delle somme finanziate, dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui per lavori € 40.383,24 al netto del ribasso d'asta del 26,8997%, così ripartiti: € 39.522,53 per lavori oltre a € 860,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

I lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva si possono come di seguito riassumere:

- Revisione e sigillature pannelli falde di copertura;
- Revisione lucernaio di copertura con sostituzione lastre di plexiglass e relativa sigillatura;
- Impermeabilizzazione canali gronda e innesti pluviali di raccolta acque piovane;
- Rimozione e rifacimento intonaci interni ammalorati,

Per maggiori approfondimenti si rimanda agli allegati progettuali, ed in particolare allo schema di Atto di Sottomissione con il quale l'Impresa fra l'altro, si impegna ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale ed all'elenco dei nuovi prezzi di applicazione, desunti da relative analisi o dell'Elenco Prezzi Regionale dell'anno 2009. I lavori comporteranno un importo netto suppletivo pari a €. 12.434,18 rispetto al contratto principale, come si può dedurre di seguito dai quadri economici riportati e dallo schema di atto di sottomissione allegato:

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO			
Importo totale lavori a base d'asta:			€ 38.000,00
di cui	€ 635,49	non soggetti a ribasso	
Somme a disposizione:			
IVA:	20%	€ 7.600,00	
Fondo incentivazione e assicurazione		€ 1.400,00	
Imprevisti in arrotondamento		€ 3.000,00	
	sommano	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Importo complessivo dei lavori			€ 50.000,00


QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

importo lavori a base d'asta:		€	38.000,00
importo lavori suppletivi		44,54441%	€ 16.926,88
importo totale lordo lavori :		€	54.926,88
di cui	€ 860,71	per oneri di sicurezza	
Ribasso	26,8997%	sui lavori a base d'asta	€ 10.050,94
		sui lavori suppletivi	€ 4.492,70
		totale ribasso	€ 14.543,64
			-€ 14.543,64
		Restano i lavori al netto	€ 40.383,24
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€ 40.383,23	€ 8.480,48
Competenze Tecniche	2%	€ 54.926,88	€ 1.098,54
Spese per consulenze tecniche e rilascio C.P.I.			€ 37,70
Arrotondamenti/Economie			€ 0,04
		sommano	€ 9.616,76
			€ 9.616,76
		Importo complessivo dei lavori	€ 50 000,00

Messina, 20 gennaio 2012

Il Direttore dei Lavori:


Arch. STEFANO MILIOTI



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Ing. VINCENZO CARDITELLO





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO EDILIZIA

Realizzazione e manutenzione edifici scolastici
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA
PALESTRA COPERTA DEL LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" DI MESSINA.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IMPRESA: LOVERAL S.R.L. - Società Unipersonale

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 134 e 136 regolamento II. pp. di cui al d.P.R. 21/12/ 1999 n.554)

Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 35 del 13 maggio 2011 è stato approvato il progetto relativo ai *"Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione della palestra coperta del Liceo Scientifico "Archimede" nel Comune di Messina."* per l'importo complessivo di €. 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00) di cui 37.364,51 (trentasettemilatrecentosessantaquattro/51) per lavori a base d'asta e €. 635,49 (seicentotrentacinque/49) per oneri di sicurezza;
- che con Determina dirigenziale n. 73 del 23.09.2011 è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta Loveral s.r.l. società unipersonale con sede a Patti, Viale Regina Elena n.3, C.F. 02135460836 con un ribasso del 26,8997% per l'importo netto dei lavori di € 27.949,06 (ventisettemilanovecentoquarantanove/06) oltre a €. 635,49 (seicentotrentacinque/49) per oneri di sicurezza;
- con riferimento al progetto in questione è stata redatta di variante tecnica e suppletiva, per le motivazioni riportate nell'allegata relazione tecnica, per un importo complessivo di €. 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00) di cui €. 40.383,24 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di €. 860,71 per oneri di sicurezza ed 9.616,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso:

L'anno 2012 il giorno 20 del mese di giugno con il presente atto si conviene quanto segue:

ART.1

Il Sig. Sig. Pinto Vraca Carmelo, nella qualità di rappresentante legale della ditta aggiudicataria, avente sede a Patti, Viale Regina Elena n.3, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto saranno assoggettati al medesimo ribasso d'asta del 26,8997% (ventisei virgola ottomilanovecentonovantasette per cento)

ART.2

L'importo dei lavori in variante ammonta al netto del ribasso d'asta a € 40.383,24 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 860,71 per oneri di sicurezza;

ART.3

Ai fini fiscali l'importo del presente atto risulta pari a € 12.434,18 (euro dodicimilaquattrocentotrentaquattro/18) come appresso specificato:

Importo netto lavori perizia suppletiva	€	40.383,24
A dedurre importo affidamento principale	€	<u>27.949,06</u>
Restano	€	12.434,18

ART.4

Per effetto dei maggiori e diversi lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in 90 giorni naturali successivi e continuativi è aumentato di ulteriori 45 giorni, per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori viene fissata al 21 marzo 2012.

ART.5

Ai sensi dell'art. 136 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori

pubblici approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi non previsti nel progetto originario:

ELENCO NUOVI PREZZI

NPS01 (7.2.7) Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00 realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, con tutti gli oneri di cui alla voce 7.2.2 compreso il primo piazzamento. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., (escluse le nuove costruzioni) nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.

- per ogni m3 per tutta la durata dei lavori

€/metro cubo € 15,10 EURO QUINDICI/10

NPS02 (7.2.8) Per ogni spostamento successivo al primo piazzamento, del ponteggio di cui alla voce 7.2.7

€/cadauno € 14,00 EURO QUATTORDICI

NPS03 (12.1.13) Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica pura applicabile a caldo allo stato fluido, a base di prepolimero isocianico e miscele di poliammide modificate, esente da plastificanti e solventi. L'impermeabilizzazione deve essere dotata di elevata capacità elastica, tenace, resistente al punzonamento ed all'usura, impermeabile e resistente agli aggressivi chimici. Dato in opera su superfici verticali e orizzontali, in quantità non inferiore a 3 kg/m², a spruzzo con pompanti airless per prodotti a due componenti e riscaldatori in linea su superfici opportunamente preparate che devono risultare sane, asciutte, esenti da polvirulenza, strati friabili, incoerenti e non aderenti. Le superfici adeguatamente pulite saranno preventivamente trattate con idoneo primer e sigillante prima dell'applicazione della poliurea pura. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, le attrezzature necessarie, i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

€/metro quadrato € 45,90 EURO QUARANTACINQUE/90

NPS04 (15.4.11.2) Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., compreso i ponti di servizio per interni posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: - in lamiera preverniciata

€/metro € 30,60 EURO TRENTA/60

NPS05 (21.3.1.1) Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. - per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore

€/metro € 98,80 EURO NOVANTOTTO/80

NPS06 (21.1.11) Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

€/metro quadrato € 9,54 EURO NOVE/54

NPS07 (9.1) Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i

ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/metro quadrato € 18,50 EURO DICIOOTTO/50

NPS08 (9.4) Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm.), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/metro quadrato € 11,20 EURO UNDICI/20

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Stefano MILIOTTI



L'APPALTATORE

LOVERAL S.R.L.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo CARDITELLO





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e manutenzione edifici scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 35 del 13/05/11

OGGETTO: "Lavori urgenti per rifacimento della pavimentazione della palestra coperta del LS "Archimede" del Comune di Messina. Importo complessivo €. 50.000,00".
Approvazione progetto esecutivo e approvazione lettera d'invito.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici provinciali;

CHE l'U.T.P. ha redatto un progetto esecutivo dei "Lavori urgenti per rifacimento della pavimentazione della palestra coperta del LS "Archimede" del Comune di Messina" dell'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 38.000,00 a base d'asta, comprensivi di €. 635,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, la cui relazione tecnica si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che occorre che il progetto esecutivo sia redatto secondo le disposizioni di legge, munito dei pareri ed approvazioni previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di opere pubbliche;

CHE il suddetto progetto è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7/bis della L.109/94 e succ. m. ed i., in data 10/12/10 al n. 72/10;

CHE la spesa di cui sopra, pari ad €. 50.000,00, può essere fronteggiata con le somme impegnate al cap. 3160 del Bilancio Provinciale giusta DD di impegno n. 121 del 25/10/10;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo e dello schema di lettera d'invito per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi della Legge 109/94 - Sicilia e s.m.i.;

VISTA la L. 109/94, la L.R. 7/02 e la L.R. 7/03 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 ;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale, relativo ai "Lavori urgenti per rifacimento della pavimentazione della palestra coperta del LS "Archimede" del Comune di Messina" dell'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 38.000,00 a base d'asta, comprensivi di €. 635,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

FRONTEGGIARE la relativa spesa, pari ad €. 50.000,00, con le risorse finanziarie di cui al cap. 3160 del Bilancio Provinciale giusta D.D. di impegno n. 121 del 25/10/10;

PROCEDERE all'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi della Legge 109/94 - Sicilia e s.m.i., previa determinazione presidenziale di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 bis della succitata legge;

APPROVARE lo schema della lettera d'invito per l'affidamento dei suddetti lavori;

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale.

ALLEGATI:

- 1. Copia relazione progetto esecutivo;

IL DIRIGENTE DEL 3° DIP.
Ing. V. Carditello

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEDITE PARERI

VISTO: PRESO NOTA

15-6-11

2867.0008

il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Realizzazione e manutenzione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/

data

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 del 23-09-11

OGGETTO: Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione della palestra coperta del Liceo Scientifico "Archimede" del Comune di Messina.

Approvazione Verbale di gara ed aggiudicazione definitiva

IL DIRIGENTE

DM

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.35 del 13.05.2011 è stato approvato il progetto ed è stata impegnata la relativa spesa di €50.000,00 di cui €38.000,00 a base d'asta, comprensivi di € 635,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al cap.3160 del bilancio Provinciale giusta DD di impegno n.121 del 25/10/2010;

CHE con la suddetta determinazione dirigenziale è stato approvato il bando di gara con disciplinare per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto;

VISTO il verbale di gara, conclusa in data 26.07.2011, da cui risulta che la Ditta che ha offerto il massimo ribasso è la seguente: Ditta LOVERAL s.r.l. Soc. Unipersonale via Regina Elena n. 98066 Patù (Me), con il ribasso del 24,4790 %;

RITENUTO che le procedure di gara, come risulta dal relativo verbale, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, sono corrette e condivisibili e pertanto è possibile procedere all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

VISTA la L.109/94 -Sicilia;

VISTE le LL.RR. 7/02, 7/03, 16/05, 20/07 e s.m.i.;

VISTO l'art.126 della L.R.17/2004;

VISTO il D.P.R. n.554/99,

VISTA la L.48/91 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 ;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. del 30.03.2001 n.165, che individuano le funzioni e le responsabilità del Dirigente;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti;

VISTO lo Statuto Provinciale e il Regolamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

APPROVARE il verbale di gara del 26.07.2011, relativo all'aggiudicazione dei "Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione della palestra coperta del Liceo Scientifico "Archimede" del Comune di Messina;

AGGIUDICARE definitivamente i lavori di che trattasi alla Ditta LOVERAL s.r.l. Soc. Unipersonale via Regina Elena n.3 98066 Patti (Me), con il ribasso del 24,4790 %;

AUTORIZZARE l'Ufficio Contratti ad avviare le necessarie procedure di competenza.

Allegati:

- Copia DD n.121 del 25/10/2010
- D.D. n.35 del 13.05.2011
- Verbale di gara del **26.07.2011**

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

26/9/11

IL FUNZIONARIO

Visto Preso Nota

Il Ragioniere Generale

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Carditello

DM