

Rep. Gen.le N. 1787 del 12/12/12

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## IV UFFICIO DIRIGENZIALE

PROTEZIONE CIVILE - DIFESA SUOLO - VIABILITA' 1° DISTRETTO  
2° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA JONICADETERMINAZIONE N° 180 /4° U/Ddel 12 SET. 2012

**OGGETTO:** Intervento di S.U. per la ricostruzione di un tratto di strada in prossimità del Km 2+00 della SP di Mongiuffi, al fine di scongiurare il parziale isolamento dei Comuni di Mongiuffi, Gallodoro, Limina e Roccafiorita.

**IMPRESA:** GIUNTA Geom. Giuseppe, Viale Boccetta, Is. 350, n° 141, 98123, Messina.

**CONTRATTO:** in data 11/07/2012, Rep. n. 14076, registrato a Messina il 30/07/2012 al n° 943 Serie I.

### APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (Art. 161 Comma 10 D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011 ex 3° comma Art. 25 L. 109/94)

#### PREMESSO CHE:

- in occasione degli eventi alluvionali del febbraio 2012 che hanno imperversato sulla fascia Jonica della Provincia di Messina è stato redatto in data 24/02/2012 verbale di somma urgenza relativo all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- alla Provincia Regionale di Messina spetta il compito di intervenire laddove i danni hanno interessato le strade Provinciali;
- con Ordine di servizio prot. n° 518 del 24/02/2012 si è affidata all'impresa esecutrice sopra indicata l'esecuzione dei lavori secondo la perizia sommaria redatta con il seguente Q.T.E.:

Importo lordo dei lavori	€ 189.505,27
di cui oneri sicurezza	€ 4.817,90
Importo lavori al netto degli oneri	€ 184.687,37

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 3.790,11	
2) Per versamento quota Autorità Vigilanza	€ 500,00	
3) Per arrotondamento	€ 36,35	
4) Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 14.000,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 10.000,00	
6) Per competenze geologo	€ 1.500,00	
7) Per collaudo statico	€ 2.500,00	
8) Per quota I.R.A.P. sul 2% di incentivo alla progettazione	€ 322,16	
9) Per eventuali indennità ai proprietari	€ 2.500,00	
10) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 39.796,11	
Sommano a disposizione	€ 74.944,73	€ 74.944,73
Importo Totale dei lavori		€ 264.450,00



RITORNARE ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Dott. Ing. G. CEL

- con determinazione dirigenziale n° 38 del 06/03/2012 si è approvata la suddetta perizia sommaria impegnando la spesa complessivamente pari ad €. 264.450,00 al Capitolo n° 6470, impegno n° 310, atto n° 38 del 06/03/2012, del Bilancio 2012 è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;
- Con Verbale di Consegna dei lavori del 04/04/2012 si sono iniziate le operazioni di indagine geognostica che hanno permesso di caratterizzare il terreno e redigere progetto esecutivo secondo il seguente Q.T.E.:

<b>A) LAVORI</b>		€ 184.711,72
1) a base d'asta		€ 4.740,24
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		-€ 48.198,12
3) per ribasso d'asta del 26,0937 sulla voce A1		<u>€ 141.253,84</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	Sommano	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		€ 29.663,31
01) I. V. A. (24% di A3)		€ 3.790,11
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di B3)		€ 2.500,00
03) Per collaudo statico		€ 1.500,00
04) Competenza geologo		€ 14.000,00
05) indagini geognostiche		€ 12.000,00
06) Oneri di conferimento in discarica		€ 322,16
07) Quota I.R.A.P. sulla voce B02		€ 500,00
08) Spese contributo Autorità di Vigilanza		€ 0,00
09) Indennità di esproprio		<u>€ 470,58</u>
10) Imprevisti e arrotondamento		<u>€ 64.746,16</u>
	<b>Sommano a disposizione</b>	
		<b>€ 206.000,00</b>
<b>Importo complessivo netto</b>		
<b>C) Per ribasso d'asta</b>		€ 48.198,12
1) Per ribasso d'asta del 26,0937 sulla voce A1		€ 10.121,61
2) Per I.V.A. sul ribasso d'asta		€ 130,27
3) Differenza non aggiunta per la progettazione		<u>€ 58.450,00</u>
<b>TORNANO COMPLESSIVAMENTE</b>		<b>€ 264.450,00</b>

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, al fine di rendere funzionale l'opera, di eseguire altre ulteriori lavorazioni rese necessarie anche dalla situazione venutasi a creare, per il mantenimento obbligatorio al fine di scongiurare l'isolamento, del passaggio dei mezzi circolanti da e per i comuni interessati, che ha fatto sì che si sia ulteriormente aggravata la condizione della zona ove è avvenuta la frana;
- vista la nota prot. n° 29564 del 03/09/2012, con la quale l'impresa esecutrice, chiede la redazione della perizia di variante suppletiva, al fine di potere includere le suddette opere già realizzate nella contabilità finale;
- considerato plausibile quanto segnalato dall'impresa esecutrice, e constatata sui luoghi la necessità di realizzare dette opere per rendere ancora più funzionale l'intervento di cui all'oggetto;
- è stata quindi redatta una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con un ulteriore impegno di spesa pari ad €. 15.000,00 per finanziare i lavori eseguiti;

VISTO l'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

VISTA la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/2010, e che comunque, le opere vanno finanziate dalla Provincia Regionale di Messina;

VISTA la L.R. n.48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.


## DETERMINA

**APPROVARE** la Perizia di Variante suppletiva, per l'Intervento di S.U. per la ricostruzione di un tratto di strada in prossimità del Km 2+00 della SP di Mongiuffi, al fine di scongiurare il parziale isolamento dei Comuni di Mongiuffi, Gallodoro, Limina e Roccafronza, predisposta, in data Settembre 2012, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI, per un importo netto complessivo di €. 221.000,00, di cui €. 154.034,07 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 66.965,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

<b>A) LAVORI</b>		
1) a base d'asta		€ 202.270,62
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 4.543,34
3) per ribasso d'asta del 26,0937 sulla voce A1		<u>-€ 52.779,89</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Sommano</b>	<u>€ 154.034,07</u>
 <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01) I. V. A. (26% di A3)		€ 32.347,15
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 3.790,11
03) Per collaudo statico		€ 2.500,00
04) Competenza geologo		€ 1.500,00
05) indagini geognostiche		€ 14.000,00
06) Oneri di conferimento in discarica		€ 12.000,00
07) Quota I.R.A.P. sulla voce B02		€ 322,16
08) Spese contributo Autorità di Vigilanza		€ 500,00
09) Indennità di esproprio		€ 0,00
10) Imprevisti e arrotondamento		<u>€ 6,51</u>
	<b>Sommano a disposizione</b>	<u>€ 66.965,93</u>
<b>Importo complessivo netto</b>		<b>€ 221.000,00</b>

**APPROVARE** il relativo schema dell'atto di sottomissione nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato;

**DARE ATTO** che la somma ulteriore di cui alla presente approvazione, è da prelevare al Capitolo n° 6470, impegno n° 310, atto n° 38 del 06/03/2012, del Bilancio 2012.



**IL DIRIGENTE e R.U.P.**  
Ingegnere Giuseppe Celi

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

23/11/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Galabrò