

e - Per pagamenti a fattura lettere b) e h) del art. 152 D.P.R. 554/99
f - Per D.P.R. S. 13/12 art. 3

= € 2.000,00
= € 7.025,95

SOMMANO
g - economie per ribasso d'asta

€ 42.245,48 = € 42.245,48
= € 20.247,25

€ 185.000,00

IMPORTO TOTALE PERIZIA

- l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'ex art. 25 comma 1° del Testo Coordinato della L. 109/94;
- le opere inserite in perizia costituiscono in parte interventi di dettaglio di competenza del D.L. ed in parte sono state determinate per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi verificati sia in occasione della consegna dei lavori che nel settembre ed ottobre 2011 non prevedibili a causa dell'intensità degli eventi meteo;

VISTI:

- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 164.752,75 predisposta in data 03.09.20121 dalla Direzione dei Lavori;
- L'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;
- L'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;
- La L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva nell'ambito delle somme dei *Lavori urgenti di manutenzione per la sistemazione e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Monforte, S. Pier Niceto, Pace del Mela, Gualtieri e Condò danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009* di importo netto complessivo di € 185.000,00, di cui € 122.507,27 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed € 62.492,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui € 20.247,25 per economie di ribasso d'asta e minore IVA.

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Il Dirigente R. U. P.
Ingegnere Giuseppe Celi

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPERIO PERIZIA

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 3/12/12

Dirigente
per 2° Dip. 1° U.D.
Dot. Antonino Catlabro





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° UFFICIO DIRIGENZIALE

Difesa Suolo - Protezione Civile - Viabilità 1° Distretto

N° 23../2012

Messina 19/11/2012

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MONFORTE, S. PIER NICETO, PACE DEL MELA, GUALTIERI E CONDRÒ, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2009.

APPROVAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (art. 132, comma 1-b, D. Lgs. 163/2006)

PREMESSO :

CHE in data 21 luglio 2010, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Monforte, S. Pier Niceto, Pace del Mela, Gualtieri e Condrò, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009";

CHE il progetto è stato approvato in linea tecnica dal Dirigente del 4° Dipartimento 1° Distretto di questa Provincia Regionale di Messina, in qualità di RUP, con nota prot. 51/4°/1° del 16/09/2010 ed in via amministrativa con Determina Dirigenziale n° 120/4°/1° del 21/10/2010 per un importo complessivo di € 185.000,00 secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

| | | |
|--|---------|---------------------|
| 1) a base d'asta | | € 142.416,00 |
| 2) per oneri irriducibili per la sicurezza | 2,7877% | € 4.084,00 |
| TOTALE LAVORI | | € 146.500,00 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| 1) per I.V.A. 20% | € 29.300,00 | |
| 2) per spese tecniche 2% | € 2.930,00 | |
| 3) per assicurazione obbligatoria | € 2.000,00 | |
| 4) per imprevisti e/o oneri di discarica | € 2.270,00 | |
| 5) per pagamenti a fattura lettera b e h dell'art. 152 DPR 554/99 | € 2.000,00 | |
| Sommano a disposizione | € 38.500,00 | € 38.500,00 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | | € 185.000,00 |

CHE a seguito di asta pubblica, esperita in data 14/02/2011, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa Evergreen S.r.l., con sede in Messina, Viale S. Martino is. 26/C n° 373, per l'importo di € 111.370,25 al netto del ribasso d'asta del 24,6670 % e comprensivo di O. I. S.;

CHE in data 20/06/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori;

CHE in data 04/04/2012 è stata redatta una Perizia di Assestamento Somme per adeguamento IVA e quota per assistenza e consulenza tecnica espletata dal CPT (art. 3 L.R. 20/07). La stessa è stata approvata dal RUP con Determina Dirigenziale n. 93/4° del 25/05/2012.

Il nuovo quadro economico a seguito della sopra citata perizia è risultato di € 150.983,95 così suddiviso:

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------|
| A) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 24,6670 % | | |
| 1) a base d'asta | = € | 107.286,25 |
| 2) Per Oneri irriducibili per sicurezza | = € | 4.084,00 |
| | | ----- |
| | Totale Lavori al netto | € 111.370,25 |
| B) SOMME a Disposizione dell'Amministrazione: | | |
| a - Per I.V.A. 21 % | = € | 23.387,75 |
| b - Per Spese Tecniche 2 % | = € | 2.930,00 |
| c - Per assicurazione obbligatoria | = € | 2.000,00 |
| d - Per imprevisti e/o oneri discarica | = € | 2.270,00 |
| e - Per pagamenti a fattura lettere b) e h) del art. 152 D.P.R. 554/99 | = € | 2.000,00 |
| f - Per D.P.R.S. 13/12 art. 3 | = € | 7.025,95 |
| | | ----- |
| SOMMANO | € 39.613,70 | = € 39.613,70 |
| g - economie per ribasso d'asta ed IVA | | = € 34.016,05 |
| | | ----- |
| IMPORTO TOTALE PERIZIA | | € 185.000,00 |

CHE, ai sensi l'art. 161 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui LL.PP., approvato con DPR 207/2010, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera;

CHE a seguito degli eventi calamitosi ed alluvionali del settembre e dell'ottobre 2011 - non prevedibili - che hanno interessato più versanti di pertinenza delle SS.PP. oggetto di intervento, si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva;

CHE in data 03/09/2012 la D.L., nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'art. 132 - comma 1-b del D.Lgs. 163/2006, ha perfezionato la P.V.S., prevedendo una più ampia zona di intervento rispetto al progetto principale, ed inserendo - tra gli interventi - il consolidamento dei versanti in frana, nell'ambito delle somme finanziate ed utilizzando nella misura massima del 10 % il ribasso contrattuale;

VISTI:

- ◆ la Perizia di Variante e Suppletiva del progetto dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Monforte, S. Pier Niceto, Pace del Mela, Gualtieri e Condò, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009" predisposta, in data 03/09/2012, dalla Direzione Lavori per un importo netto complessivo di € 185.000,00, di cui € 122.507,27 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed € 62.492,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui € 20.247,25 per economie di ribasso d'asta e minore IVA, secondo il seguente Quadro Economico:

| | | |
|--|-------------------------------|---------------------|
| A) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 24,6670 % | | |
| 1) a base d'asta | = € | 118.014,87 |
| 2) Per Oneri irriducibili per sicurezza | = € | 4.492,40 |
| | | ----- |
| | Totale Lavori al netto | € 122.507,27 |

B) SOMME a Disposizione dell'Amministrazione:

| | | |
|--|-----|-----------|
| a - Per I.V.A. 21.0% | = € | 25.726,53 |
| b - Per Spese Tecniche 2 % | = € | 3.223,00 |
| c - Per assicurazione obbligatoria | = € | 2.000,00 |
| d - Per imprevisti e/o oneri discarica | = € | 2.270,00 |
| e - Per pagamenti a fattura lettere b) e h) del art. 152 D.P.R. 554/99 | = € | 2.000,00 |
| f - Per D.P.R.S. 13/12 art. 3 | = € | 7.025,95 |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----|-----------|
| SOMMANO | € | 42.245,48 | = € | 42.245,48 |
| g - economie per ribasso d'asta ed IVA | | | = € | 20.247,25 |

IMPORTO TOTALE PERIZIA

€ 185.000,00

◆ lo schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale,

◆ il D.Lgs. 163/2006;

ACCERTATO ED ATTESTATO

- ◆ che la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Monforte, S. Pier Niceto, Pace del Mela, Gualtieri e Condrò, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009" è stata redatta in conformità all'art. 132, comma 1-b del D.Lgs. 163/2006, nonché delle ulteriori norme tecniche che regolano la materia;
- ◆ che l'Impresa ha firmato, senza riserve, lo Schema dell'Atto di Sottomissione;
- ◆ che gli interventi suppletivi sono stati determinati da eventi calamitosi non prevedibili;
- ◆ che nulla si ha da eccepire, in linea di massima, sui criteri tecnici seguiti ;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Ing. Giuseppe CELI, Dirigente del 4° Ufficio Dirigenziale, nominato R.U.P. per il progetto in oggetto, competente ad esprimere parere sulla Perizia in oggetto ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/10;

E' DEL PARERE

che la Perizia di Variante e Suppletiva del progetto dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Monforte, S. Pier Niceto, Pace del Mela, Gualtieri e Condrò, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009" predisposta, in data 03/09/2012, dalla Direzione Lavori, sia meritevole di approvazione in linea tecnica per un importo complessivo netto di € 185.000,00, di cui € 122.507,27 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed € 62.492,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui € 20.247,25 per economie di ribasso d'asta e minore IVA.

E' fatto obbligo dell'osservanza delle Leggi e Regolamenti che disciplinano la materia.

IL DIRIGENTE R.U.P.
(Ing. Giuseppe CELI)

