



Rep. Gen. n. 945 del 2/3/15

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(Ai sensi della L.R. n. 8/2014)

IV DIREZIONE

Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità Ionica



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO: O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 - Piano degli interventi O.P.C.M. 3815/2009 - Emergenza Provincia di Messina - Interventi per la mitigazione del rischio residuo bivio S.P. 33 strada comunale Molino.- **CODICE MLN4. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.** (Art. 132, D.L. 163/2006, art. 161 Comma 10, D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 555

del 29/05/2015

IMPRESA: ECOL 2000 S.r.l. Via Oratorio della Pace, n° 3, 98122, MESSINA.-

CONTRATTO: in data 12/12/2013, Rep. n° 14177, registrato a Messina in data 19/12/2013 al n° 7404, Serie 1T.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in occasione degli eventi alluvionali è stato stilato da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile un programma di interventi atto alla mitigazione del rischio residuo nelle zone colpite dalla calamità;
- alla Provincia Regionale di Messina sono stati affidati alcuni interventi di mitigazione del rischio residuo laddove i danni hanno interessato le strade Provinciali che ricadono all'interno dell'area vulnerata;
- tra i primi interventi di cui al punto precedente, per la zona del Villaggio Molino, in corrispondenza del bivio di ingresso a Molino dalla S.P. 33, è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;

VISTO:

- il progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto in data Novembre 2011, ed approvato in Conferenza dei Servizi del 01 Agosto 2012 avente il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI

1) a base d'asta	€ 942.620,38
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 28.361,91
3) TOTALE LAVORI Sommano	€ 970.982,29

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (21% di A3)	€ 203.908,28
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 19.419,65
03) I.R.A.P. su Progettazione (8,50% di B2)	€ 1.650,67
04) Prove ed indagini geognostiche	€ 30.000,00
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 20.000,00
06) Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 14.161,91
07) Spese per indennità di esproprio	€ 10.000,00
08) Spese per rilievo IVA ed altri oneri compresi	€ 24.879,20
09) Spese per collaudo statico	€ 5.000,00

Sommano a disposizione **€ 329.017,71**

Importo complessivo

€ 1.300.000,00



CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Gen. G. CELI

EFFETTUATA:

- l'approvazione amministrativa con Disposizione Commissariale n° 75 del 12/06/2013, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nell'ambito delle attività ex art. 1 O.C.D.P.C. 35/2013 dichiara il lavoro di cui alla presente necessario per la salvaguardia del centro abitato di Molino, autorizzando l'esecuzione delle suddette opere e delle indagini geognostiche propedeutiche, secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI

1) a base d'asta	€ 942.620,38
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 28.361,91
3) TOTALE LAVORI Sommano	€ 970.982,29

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (21% di A3)	€ 203.906,28
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 19.419,65
03) Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00
04) Prova ed indagini geognostiche	€ 30.000,00
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 20.000,00
06) Spese per indennità di esproprio	€ 10.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 14.316,78
Sommano a disposizione	€ 298.017,71

Importo complessivo

€ 1.269.000,00

- la procedura di gara, mediante quanto previsto nella Disposizione del Dipartimento Protezione Civile n° 75 del 12/06/2013, e cioè procedura negoziata, (Gara informale) con l'aggiudicazione della stessa, all'impresa ECOL 2000 S.r.l.;
- la progettazione esecutiva datata Giugno 2014, ed approvata in Conferenza dei Servizi del 15 Settembre 2014 con la quale, contestualmente all'interno, si è redatta perizia di variante entro le somme del Q.T.E. di cui alla precedente progettazione definitiva, anche in virtù della rimodulazione della percentuale dell'I.V.A. (articolo 40, comma 1-ter, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98) secondo il successivo Q.T.E. :

A) LAVORI

1) a base d'asta	€ 942.620,38
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 28.361,91
3) detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 %	-€ 71.135,79
4) TOTALE LAVORI Sommano	€ 899.846,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (22% di A4)	€ 197.966,23
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 19.620,01
03) Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00
04) Prove ed indagini geognostiche	€ 19.300,03
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 30.000,00
06) Spese per indennità di esproprio	€ 13.299,93
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 2.517,98
08) Spese per rilievo (IVA ed altri oneri compresi) erroneamente esclusi dal finanziamento e da	€ 0,00 € 24.879,20
Sommano a disposizione	€ 283.079,18 € 307.958,38

Importo netto complessivo

€ 1.182.925,69

C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto

1) detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 % sull'importo a base di gara	€ 71.135,79
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%	€ 14.938,52
	€ 86.074,31

TORNANO

(A4+B+C) = € 1.269.000,00 +

importo da rifinanziare (B8)

€ 24.879,20 =

TOTALE

€ 1.293.879,21

- la consegna definitiva dei lavori in data 12/09/2014;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, al fine di rendere funzionale l'opera, di eseguire le lavorazioni previste nel progetto esecutivo, utilizzando le somme previste nel Q.T.E. alla voce imprevisti;

- è stata quindi redatta una prima perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con l'utilizzo dei soli imprevidi ed un ulteriore impegno di spesa pari ad €. 2.032,96 oltre che effettuare un assestamento somme rispetto alle quantità presenti in precedenza nel progetto esecutivo con il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI			
1)	a base d'asta	€ 944.749,96	
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 28.426,00	
3)	detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 %	€ 71.296,50	
4)	TOTALE LAVORI	Sommano	€ 901.879,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A4)	€ 198.413,48	
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 19.463,52	
03)	Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
04)	Prove ed indagini geognostiche	€ 19.300,03	
05)	Oneri di conferimento in discarica	€ 30.000,00	
06)	Spese per indennità di esproprio	€ 13.299,93	
07)	Imprevisti e arrotondamento	€ 194,26	
08)	Spese per rilievo (IVA ed altri oneri compresi) erroneamente esclusi dal finanziamento	€ 0,00	€ 24.879,20
	Sommano a disposizione	€ 281.046,22	€ 305.925,42
	Importo netto complessivo	€ 1.182.925,69	
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
1)	detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 % sull'importo a base di gara	€ 71.135,79	
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%	€ 14.938,52	
		€ 86.074,31	
	TORNANO	(A4+B+C) =	€ 1.269.000,00
	Importo da rifinanziare (B8)		€ 24.879,20
	TOTALE		€ 1.293.879,21

- è stata quindi redatta una seconda perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con un ulteriore impegno di spesa pari ad €. 179.979,24;

VISTO l'art. 132 del D.L. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

VISTA la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui agli articoli visti in precedenza, e che comunque, le opere vanno finanziate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile con ulteriore impegno di spesa a valere sullo stanziamento di cui all'O.C.D.P.C. 35/2013;

VISTA la L.R. n.48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante suppletiva, per i lavori relativi all'O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 – Piano degli interventi O.P.C.M. 3815/2009 – Emergenza Provincia di Messina – Interventi per la mitigazione del rischio residuo bivio S.P. 33 strada comunale Molino.- **CODICE MLN4**, predisposta, in data Maggio 2015, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI e dal Geom. Francesco CRISTAUDDO, per un importo netto complessivo di €. 1.526.806,48, di cui €. 1.079.825,74 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 343.639,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre €. 24.879,20 da rifinanziare, secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

1) a base d'asta	€ 1.130.161,04
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 34.953,43
3) detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 %	-€ 85.288,73
4) TOTALE LAVORI Sommano	€ 1.079.825,74

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (22% di A4)	€ 237.561,66
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 22.603,22
03) Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00
04) Prove ed indagini geognostiche	€ 19.300,03
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 50.000,00
06) Spese per indennità di esproprio	€ 13.299,93
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 500,00
08) Spese per rilievo (IVA ed altri oneri compresi) erroneamente esclusi dal finanziamento e da	€ 0,00
Sommano a disposizione	€ 343.639,84
	€ 24.879,20
	€ 368.519,04

Importo netto complessivo

€ 1.423.465,59

C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto


1) detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 % sull'importo a base di gara	€ 71.135,79
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%	€ 14.938,52
	€ 86.074,31

TORNANO**(A4+B+C) = € 1.509.539,89 +****D) Economie derivanti dal ribasso d'asta rimanente**

1) detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 % sull'importo a base di gara	€ 14.152,94
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 3.113,65
	€ 17.266,59

TORNANO**(A4+B+C) = € 1.526.806,48 +****Importo da rifinanziare (B8)****€ 24.879,20 =****TOTALE****€ 1.551.685,69**

APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi n° 3 nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE**

Vista la superiore proposta

Considerata la conformità degli atti ed il rispetto della normativa vigente

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante suppletiva e di assestamento somme, per i lavori relativi all'O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 - Piano degli interventi O.P.C.M. 3815/2009 - Emergenza Provincia di Messina - Interventi per la mitigazione del rischio residuo bivio S.P. 33 strada comunale Molino.- **CODICE MLN4**, predisposta, in data Maggio 2015, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI e dal Geom. Francesco CRISTAURO, per un importo netto complessivo di €. 1.526.806,48, di cui €. 1.079.825,74 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 343.639,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre €. 24.879,20 da rifinanziare, secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

1) a base d'asta	€ 1.130.161,04	
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 34.953,43	
3) detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 %	-€ 85.288,73	
4) TOTALE LAVORI	€ 1.079.825,74	Sommano

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (22% di A4)	€ 237.561,66	
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 22.603,22	
03) Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
04) Prove ed indagini geognostiche	€ 19.300,03	
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 50.000,00	
06) Spese per indennità di esproprio	€ 13.299,93	
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 500,00	
08) Spese per rilievo (IVA ed altri oneri compresi) erroneamente esclusi dal finanziamento e da	€ 0,00	€ 24.879,20
Sommano a disposizione	€ 343.639,84	€ 368.519,04

Importo netto complessivo

€ 1.423.465,59

C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto

1) detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 % sull'importo a base di gara	€ 71.135,79	
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%	€ 14.938,52	
	€ 86.074,31	

TORNANO

(A4+B+C) = € 1.509.539,89 +

D) Economie derivanti dal ribasso d'asta rimanente

1) detrazione del ribasso d'asta del 7,5466 % sull'importo a base di gara	€ 14.152,94	
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 3.113,65	
	€ 17.266,59	

TORNANO

(A4+B+C) = € 1.526.806,48 +

importo da rifinanziare (B8)

€ 24.879,20 =

TOTALE

€ 1.551.685,69

APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi n° 3 nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato;



Per il Dirigente il Funz. Delegato
Ingegnere Giovanni LENTINI

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina li **29 MAG. 2015**

Per il Dirigente della IV Direzione, il Funz. Delegato:
Ing. Giovanni LENTINI



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità speciale n° 5367/2009 intestata all'O.C.D.P.C. n° 35/2013 esercizio finanziario 2013 della Regione Siciliana.

2° DIR. IV D. 7° U.O. SERVIZIO P.C.

VISTO: PRES. NOTA

24/06/2015

IL FUNZIONARIO



Il Dirigente del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmatore Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni LENTINI

Per il Dirigente, il Funz. Delegato
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dir. Serv. Finanziario
Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmatore Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

