



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(Ai sensi della L.R. n. 8/2014)

IV DIREZIONE

Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità Jonica

Rep. Gen. n. 785 del 16/2/15



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO: O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 – Interventi di riparazione danni e messa in sicurezza S.P.32 Scaletta Zanclea - Scaletta Superiore – Ricostruzione ponte - **Codice SCLT35. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA ED ASSESTAMENTO SOMME FINALE** (Art. 132, D.L. 163/2006, art. 161 Comma 10, D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 679

del 07/07/2015

Impresa: MA. GI. S.R.L. Via Pier della Francesca, s/n, 98039 - TRECASTAGNI (CT);

Contratto: Rep. 14179 del 17/12/2013 registrato a Messina in data 19/12/2013 al n° 7410 Serie 1T;

Atto di sottomissione n° 1: in data 30/09/2014 rubricato al n° 1390 al registro dell'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in occasione degli eventi alluvionali è stato stilato da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile un programma di interventi atto alla mitigazione del rischio residuo nelle zone colpite dalla calamità;
- alla Provincia Regionale di Messina sono stati affidati alcuni interventi di mitigazione del rischio residuo laddove i danni hanno interessato le strade Provinciali che ricadono all'interno dell'area vulnerata;
- tra i primi interventi di cui al punto precedente, per la zona del Comune di Scaletta Zanclea, in direzione di Scaletta Superiore, lungo la S.P. 32, è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;

VISTO:

- il progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto in data Novembre 2011, ed approvato in Conferenza dei Servizi del 02 Ottobre 2012 avente il seguente Q.T.E.:



Copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. Celli



A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 3.674.986,41
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 113.659,37
3) TOTALE LAVORI Sommano		<u>€ 3.788.645,78</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (21% di A3)		€ 795.615,61
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 75.772,92
03) Per I.R.A.P. su progettazione interna (8,50%) di B2		€ 6.440,70
04) Per consulenza strutturale geotecnica		€ 50.336,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 14.874,21
06) Imprevisti e/o arrotondamenti		€ 76.207,68
07) Spese per indennità di esproprio		€ 17.400,00
08) Per indagini geotecniche e prove di laboratorio		€ 50.000,00
09) Per prove di laboratorio su materiali		€ 25.000,00
10) Spese per collaudo statico		€ 44.000,00
11) Spese per rilievi topografici		€ 24.207,11
12) Spese per prova di carico su ponte		€ 31.500,00
	Sommano a disposizione	<u>€ 1.211.354,22</u>
Importo complessivo		€ 5.000.000,00

EFFETTUATA:

- l'approvazione amministrativa con Disposizione Commissariale n° 14 del 18/04/2013, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nell'ambito delle attività ex art. 1 O.C.D.P.C. 35/2013 dichiara il lavoro di cui alla presente necessario per la salvaguardia del centro abitato di Molino, autorizzando l'esecuzione delle suddette opere e delle indagini geognostiche propedeutiche, secondo lo stesso Q.T.E.;
- la procedura di gara, mediante quanto previsto nella Disposizione del Dipartimento Protezione Civile n° 14 del 18/04/2013, e cioè procedura negoziata, (Gara informale) con l'aggiudicazione della stessa, all'impresa MA.GI S.r.l.;
- la progettazione esecutiva datata Giugno 2014, ed approvata in Conferenza dei Servizi del 15 Settembre 2014 con la quale, contestualmente all'interno, si è redatta perizia di variante entro le somme del Q.T.E. di cui alla precedente progettazione definitiva, anche in virtù della rimodulazione della percentuale dell'I.V.A. (articolo 40, comma 1-ter, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98) secondo il successivo Q.T.E. :

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 3.674.986,41
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 113.659,37
3) detrazione del ribasso d'asta del 25,4927%		-€ 936.853,26
4) TOTALE LAVORI Sommano		<u>€ 2.851.792,52</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A3)		€ 627.394,35
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 72.984,27
03) Per contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP.		€ 600,00
04) Per consulenza strutturale geotecnica		€ 24.082,50
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 80.565,58
06) Imprevisti e/o arrotondamenti		€ 0,00
07) Spese per indennità di esproprio		€ 25.452,25
08) Per indagini geotecniche e prove di laboratorio		€ 22.828,98
09) Per prove di laboratorio su materiali		€ 25.000,00
10) Spese per collaudo statico		€ 0,00
11) Spese per rilievi topografici		€ 24.207,11
12) Spese per prova di carico su ponte		€ 31.500,00
	Sommano a disposizione	<u>€ 934.615,04</u>
Importo complessivo		€ 3.786.407,56
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
13) detrazione del ribasso d'asta del 25,4927 % sull'importo a base di gara		€ 936.853,26
14) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%		€ 196.739,18
		<u>€ 1.133.592,45</u>
TORNANO		€ 4.920.000,00



- la consegna definitiva dei lavori in data 09/01/2014;

▪ è stata quindi redatta una perizia di variante suppletiva e di assestamento somme finale ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con l'utilizzo delle somme all'interno del Q.T.E. ed un'ulteriore maggiore spesa senza ulteriore impegno pari ad €. 50.322,56 oltre che effettuare un assestamento somme rispetto alle quantità presenti in precedenza nel progetto esecutivo con il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI	
1) a base d'asta	€ 3.739.835,00
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 115.665,00
3) detrazione del ribasso d'asta del 25,4927%	-€ 953.384,92
4) TOTALE LAVORI Sommano	€ 2.902.115,08
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
01) I. V. A. (22% di A3)	€ 638.465,32
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 73.254,50
03) Per contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00
04) Per consulenza strutturale geotecnica	€ 24.082,50
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 34.200,00
06) Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 1,82
07) Spese per indennità di esproprio	€ 25.452,25
08) Per indagini geotecniche e prove di laboratorio	€ 22.828,98
09) Per prove di laboratorio su materiali	€ 9.700,00
10) Spese per collaudo statico	€ 0,00
11) Spese per rilievi topografici	€ 24.207,11
12) Spese per prova di carico su ponte	€ 31.500,00
Sommano a disposizione	€ 884.292,48
Importo complessivo	€ 3.786.407,56
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto	
13) detrazione del ribasso d'asta del 25,4927 % sull'importo a base di gara	€ 936.853,26
14) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%	€ 196.739,18
	€ 1.133.592,44
TORNANO	€ 4.920.000,00

VISTO l'art. 132 del D.L. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

VISTA la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui agli articoli visti in precedenza, e che comunque, le opere vanno finanziate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile senza ulteriore impegno di spesa a valere sullo stanziamento di cui all'O.C.D.P.C. 35/2013;

VISTA la L.R. n.48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante suppletiva e di assestamento somme finale, per i lavori relativi **O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013** – Interventi di riparazione danni e messa in sicurezza S.P.132 Scaletta Zanclea - Scaletta Superiore – Ricostruzione ponte - **Codice SCLT35**, predisposta, in data Giugno 2015, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI e dal Geom. Francesco CRISTAUDO, per un importo netto complessivo di €. 3.786.407,56, di cui €. 2.902.115,08 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 884.292,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI	
1) a base d'asta	€ 3.739.835,00
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 115.665,00
3) detrazione del ribasso d'asta del 25,4927%	-€ 953.384,92
4) TOTALE LAVORI Sommano	€ 2.902.115,08

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
01) I. V. A. (22% di A3)	€ 638.465,32
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 73.254,50
03) Per contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00
04) Per consulenza strutturale geotecnica	€ 24.082,50
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 34.200,00
06) Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 1,82
07) Spese per indennità di esproprio	€ 25.452,25
08) Per indagini geotecniche e prove di laboratorio	€ 22.828,98
09) Per prove di laboratorio su materiali	€ 9.700,00
10) Spese per collaudo statico	€ 0,00
11) Spese per rilievi topografici	€ 24.207,11
12) Spese per prova di carico su ponte	€ 31.500,00
Sommano a disposizione	€ 884.292,48

Importo complessivo € 3.786.407,56

C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto	
13) detrazione del ribasso d'asta del 25,4927 % sull'importo a base di gara	€ 936.853,26
14) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%	€ 196.739,18
	€ 1.133.592,44

TORNANO € 4.920.000,00

APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi n° 2 nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ingegnere Giovanni Lentini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

Considerata la conformità degli atti ed il rispetto della normativa vigente

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante suppletiva e di assestamento somme finale, per i lavori relativi **O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013** - Interventi di riparazione danni e messa in sicurezza S.P.32 Scaletta Zanclea - Scaletta Superiore - Ricostruzione ponte - **Codice SCLT35**, predisposta, in data Giugno 2015, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI e dal Geom. Francesco CRISTAUDO, per un importo netto complessivo di € 3.786.407,56, di cui € 2.902.115,08 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed € 884.292,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:



A) LAVORI	
1) a base d'asta	€ 3.739.835,00
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 115.665,00
3) detrazione del ribasso d'asta del 25,4927%	-€ 953.384,92
4) TOTALE LAVORI	€ 2.902.115,08

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
01) I. V. A. (22% di A3)	€ 638.465,32
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 73.254,50
03) Per contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00
04) Per consulenza strutturale geotecnica	€ 24.082,50
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 34.200,00
06) Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 1,82
07) Spese per indennità di esproprio	€ 25.452,25
08) Per indagini geotecniche e prove di laboratorio	€ 22.828,98
09) Per prove di laboratorio su materiali	€ 9.700,00
10) Spese per collaudo statico	€ 0,00
11) Spese per rilievi topografici	€ 24.207,11
12) Spese per prova di carico su ponte	€ 31.500,00
Somma a disposizione	€ 884.292,48

Importo complessivo € 3.786.407,56

C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto	
13) detrazione del ribasso d'asta del 25,4927 % sull'importo a base di gara	€ 936.853,26
14) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%	€ 196.739,18
	€ 1.133.592,44

TORNANO € 4.920.000,00

APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi n° 2 nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato.



Dirigente della IV Direzione

Ingegnere Giuseppe CELI

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina li 07/07/2015



Il Dirigente della IV Direzione:
Ing. Giuseppe CELI

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità speciale n° 5367/2009 intestata all'O.C.D.P.C. n° 35/2013 esercizio finanziario 2013 della Regione Siciliana.

2° DIR. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPIEGHI E PAGHERI

VISTO: PRESO NOTA

15/07/2015



Il Dirigente del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).



Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni LENTINI



Il Dirigente della IV Direzione
Ing. Giuseppe CELI

Il Dirig. Serv. Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

