



E' copiato in triplice esemplare

Messina, il 19/8/2015

IL DIRIGENTE

[Signature]

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: V - Viabilità - 2° Distretto

Servizio: Manutenzione

Dep. Gen.le n. 912 del 19/8/15

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Progetto per la manutenzione straordinaria sulle SS.PP. ricadenti tra i Comuni da Oliveri a Brolo. C.I.G.: 6042165849 Perizia di variante e suppletiva.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 742del 21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che il progetto originario, redatto in data 03/12/2014 dai geomm. Carmelo MANGANO, e Placido GIÓRDANO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 45 del 04/12/2014, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 1308 del 04/12/2014, per l'importo complessivo di € 150.000,00, così ripartito:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | | | |
|---|--|---|-------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | € | 111.000,00 |
| Percentuale di manodopera | | € | 28.860,52 |
| dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta | | € | 3.330,00 |
| Restano a base d'Asta | | € | 78.809,48 |
| A) | LAVORI A BASE D'ASTA + IMPORTO PER LA SICUREZZA | | 111.000,00 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | a) I.V.A. 22% | € | 24.420,00 |
| | b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006. | € | 2.220,00 |
| | c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006. | € | 111,00 |
| | d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA | € | 3.800,00 |
| | e) per prove sui materiali compreso IVA | € | 3.000,00 |
| | f) per imprevisti ed arrotondamento | € | 5.449,00 |
| | SOMMANO | € | 39.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € | 150.000,00 |

che con procedura negoziata, svolta in data 23/02/2015, è rimasta aggiudicataria l'impresa **ALKANTARA COSTRUZIONI s.r.l.**, con il ribasso del 45,6160%;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | | |
|---|--|---|-------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | € | 111.000,00 |
| Percentuale di manodopera | | € | 28.860,52 |
| dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta | | € | 3.330,00 |
| Restano a base d'Asta | | € | 78.809,48 |
| Ribasso d'asta del | 45,6160% | € | 35.949,73 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta | | € | 42.859,75 |
| Percentuale di manodopera | | € | 28.860,52 |
| Importo per la sicurezza dei lavoratori | | € | 3.330,00 |
| A) | IMPORTO LAVORI AL NETTO COMPRESIVI DI MANODOPERA E SICUREZZA | | 75.050,27 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | a) I.V.A. 22% | € | 16.511,06 |
| | b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 ^o dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 | € | 2.220,00 |
| | c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 | € | 111,00 |
| | d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA | € | 3.800,00 |
| | e) Per prove sui materiali compreso IVA | € | 3.000,00 |
| | f) Quota C.P.T. sul ribasso d'asta | € | 7.189,95 |
| | g) per imprevisti ed arrotondamento | € | 5.449,00 |
| | SOMMANO | € | 38.281,01 |
| | totale importo disponibile | € | 113.331,27 |
| C) | ECONOMIE DI RIBASSO | | |
| | Importo del ribasso d'asta residuo della quota C.P.T. | € | 28.759,79 |
| | I.V.A. 22 % su Ribasso d'asta totale | € | 7.908,94 |
| | Sommano | € | 36.668,73 |
| TORNANO | | € | 150.000,00 |

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 14/05/2015 come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 04/10/2015;

che in data 14/05/2015, con n° 14926 di Repertorio, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto dell'importo di € 75.050,27;

che in data 24/06/2015 il direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 127.860,74, così ripartito:

| | | | |
|--|----------------|------------------|---------------------|
| A) IMPORTO DEI LAVORI | | | |
| Importo Lordo | € | 132.200,00 | |
| Costo manodopera (a detrarre) | € | 32.658,21 | |
| Oneri per la sicurezza (a detrarre) | € | 3.965,95 | |
| Restano a base d'asta | € | 95.575,84 | |
| Ribasso d'asta del 45,6160 % | € | 43.597,88 | |
| Importo al netto del ribasso d'asta | € | 51.977,96 | |
| Costo manodopera | € | 32.658,21 | |
| Oneri per la sicurezza | € | 3.965,95 | |
| Importo netto contrattuale | € | 88.602,12 | € 88.602,12 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| I.V.A. 22% | € | 19.492,47 | |
| Spese di progettazione 2% | € | 2.644,00 | |
| Assicurazione obbligatoria | € | 132,20 | |
| Oneri conferimento a discarica | € | 3.800,00 | |
| Fornitura materiali per E.E. Stradali compresa I.V.A | € | 3.000,00 | |
| Prove sui materiali compresa I.V.A. | € | 3.000,00 | |
| Quota C.P.T. su ribasso d'asta | € | 7.189,95 | |
| Per quota contributo A.N.A.C. | € | 30,00 | |
| Sommano | € | 39.288,62 | € 39.288,62 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA | | | € 127.890,74 |
| C) ECONOMIE DI RIBASSO | | | |
| | | | € 22.109,26 |
| | TORNANO | | € 150.000,00 |

che la stessa perizia, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n° 27 del 29.06.2015;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "ALKANTARA COSTRUZIONI s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 88.602,12 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 3.965,95, e del costo della manodopera, pari ad € 32.658,21, con un aumento di € 13.551,85 rispetto all'importo contrattuale;

che per i maggiori lavori previsti nella perizia di che trattasi vengono concessi ulteriori 25 giorni con scadenza protratta, così, al 29/10/2015;

che la copertura finanziaria della maggior somma necessaria, pari a € 14.559,37, è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7727 Bil. 2014;


che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 24/06/2015 dal direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 127.860,74, secondo il quadro economico di cui sopra;
2. di disporre l'utilizzo di € 14.559,37 dalle economie di ribasso;
3. di dare atto che l'ultimazione dei lavori è protratta al 29.10.2015.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rosario BONANNO



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 24/06/2015 dal direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 127.860,74, secondo il seguente quadro economico:

| | | | | |
|-----------|--|----------------|------------|--------------|
| A) | IMPORTO DEI LAVORI | | | |
| | Importo Lordo | € | 132.200,00 | |
| | Costo manodopera (a detrarre) | € | 32.658,21 | |
| | Oneri per la sicurezza (a detrarre) | € | 3.965,95 | |
| | Restano a base d'asta | € | 95.575,84 | |
| | Ribasso d'asta del 45,6160% | € | 43.597,88 | |
| | Importo al netto del ribasso d'asta | € | 51.977,96 | |
| | Costo manodopera | € | 32.658,21 | |
| | Oneri per la sicurezza | € | 3.965,95 | |
| | Importo netto contrattuale | € | 88.602,12 | € 88.602,12 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| | I.V.A. 22% | € | 19.492,47 | |
| | Spese di progettazione 2% | € | 2.644,00 | |
| | Assicurazione obbligatoria | € | 132,20 | |
| | Oneri conferimento a discarica | € | 3.800,00 | |
| | Fornitura materiali per E.E. Stradali compresa I.V.A | € | 3.000,00 | |
| | Prove sui materiali compresa I.V.A. | € | 3.000,00 | |
| | Quota C.P.T. su ribasso d'asta | € | 7.189,95 | |
| | Per quota contributo A.N.A.C. | € | 30,00 | |
| | Sommano | € | 39.288,62 | € 39.288,62 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA | | | € 127.890,74 |
| C) | ECONOMIE DI RIBASSO | | | € 22.109,26 |
| | | TORNANO | | € 150.000,00 |

DISPORRE l'utilizzo di € 14.559,37 dalle economie di ribasso.


DARE ATTO che l'ultimazione dei lavori è protratta al 29.10.2015.

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

Il 21/07/2015

IL DIRIGENTE



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 21/07/2015

IL DIRIGENTE

[Signature]

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 150.000,00 imputata al cap. 7727 impegno n. 1407/2014

IL DIRIGENTE

VISTO PRESO NOTA

10/8/15

[Signature]

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

[Signature]
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

[Signature]
Dott.ssa Maria Grazia Nulli



Esce in vigore il regolamento

Messina

IL DIRIGENTE

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(ai sensi della L.R. n. 8/2014)

V Direzione - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

N. 27

Messina, 29.06.2015.

OGGETTO: Progetto per la manutenzione straordinaria sulle SS.PP. ricadenti tra i Comuni da Oliveri a Brolo.

CONTRATTO: n° 14296 DI REP. DEL 14/05/2015

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

(Art. 132, c. 1 - lett. b, D.Lgs. 163/2006).

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010.

PREMESSO:

che il progetto originario, redatto in data 03/12/2014 dai geomm. Carmelo MANGANO e Placido GIORDANO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 45 del 04/12/2014, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 13085 del 04/12/2014, per l'importo complessivo di € 150.000,00, così ripartito:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | | |
|---|--|---------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | € 111.000,00 |
| Percentuale di manodopera | | € 28.860,52 |
| dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta | | € 3.330,00 |
| Restano a base d'Asta | | € 78.809,48 |
| A) | LAVORI A BASE D'ASTA + IMPORTO PER LA SICUREZZA | 111.000,00 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| | a) I.V.A. 22% | € 24.420,00 |
| | b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006. | € 2.220,00 |
| | c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006. | € 111,00 |
| | d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA | € 3.800,00 |
| | e) per prove sui materiali compreso IVA | € 3.000,00 |
| | f) per imprevisti ed arrotondamento | € 5.449,00 |
| | SOMMANO | € 39.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € 150.000,00 |

che con procedura negoziata, svolta in data 23/02/2015, è rimasta aggiudicataria l'impresa **ALKANTARA COSTRUZIONI s.r.l.**, con il ribasso del 45,6160%;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | | |
|---|--|---|-------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | € | 111.000,00 |
| Percentuale di manodopera | | € | 28.860,52 |
| dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta | | € | 3.330,00 |
| Restano a base d'Asta | | € | 78.809,48 |
| Ribasso d'asta del | 45,6160% | € | 35.949,73 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta | | € | 42.859,75 |
| Percentuale di manodopera | | € | 28.860,52 |
| Importo per la sicurezza dei lavoratori | | € | 3.330,00 |
| A) | IMPORTO LAVORI AL NETTO COMPRESIVI DI MANODOPERA E SICUREZZA | | 75.050,27 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | a) I.V.A. 22% | € | 16.511,06 |
| | b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163 | € | 2.220,00 |
| | c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 | € | 111,00 |
| | d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA | € | 3.800,00 |
| | e) Per prove sui materiali compreso IVA | € | 3.000,00 |
| | f) Quota C.P.T. sul ribasso d'asta | € | 7.189,95 |
| | g) per imprevisti ed arrotondamento | € | 5.449,00 |
| | SOMMANO | € | 38.281,01 |
| | totale importo disponibile | € | 113.331,27 |
| C) | ECONOMIE DI RIBASSO | | |
| | Importo del ribasso d'asta residuo della quota C.P.T. | € | 28.759,79 |
| | I.V.A. 22 % su Ribasso d'asta totale | € | 7.908,94 |
| | Sommano | € | 36.668,73 |
| TORNANO | | € | 150.000,00 |

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 14/05/2015 come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 04/10/2015;

che in data 14/05/2015, con n° 14926 di Repertorio, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto dell'importo di € 75.050,27;

che in data 24/06/2015 il direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 132.200,00;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è del responsabile del procedimento,

VISTA

la succitata perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 127.890,74 così ripartito:

| | | | |
|---|----------------|------------------|---------------------|
| A) IMPORTO DEI LAVORI | | | |
| Importo Lordo | € | 132.200,00 | |
| Costo manodopera (a detrarre) | € | 32.658,21 | |
| Oneri per la sicurezza (a detrarre) | € | 3.965,95 | |
| Restano a base d'asta | € | 95.575,84 | |
| Ribasso d'asta del 45,6160 % | € | 43.597,88 | |
| Importo al netto del ribasso d'asta | € | 51.977,96 | |
| Costo manodopera | € | 32.658,21 | |
| Oneri per la sicurezza | € | 3.965,95 | |
| Importo netto contrattuale | € | 88.602,12 | € 88.602,12 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| I.V.A. 22% | € | 19.492,47 | |
| Spese di progettazione 2% | € | 2.644,00 | |
| Assicurazione obbligatoria | € | 132,20 | |
| Oneri conferimento a discarica | € | 3.800,00 | |
| Fornitura materiali per E.E. Stradali compresa I.V.A. | € | 3.000,00 | |
| Prove sui materiali compresa I.V.A. | € | 3.000,00 | |
| Quota C.P.T. su ribasso d'asta | € | 7.189,95 | |
| Per quota contributo A.N.A.C. | € | 30,00 | |
| Sommano | € | 39.288,62 | € 39.288,62 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA | | | € 127.890,74 |
| C) ECONOMIE DI RIBASSO | | | |
| | | | € 22.109,26 |
| | TORNANO | | € 150.000,00 |

CONSIDERATO

che si rende necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per le cause, imprevedute ed imprevedibili di cui all'art.132, comma 1 - lettera b) - del D.Lgs.163/2006, specificate nella relazione generale della perizia;

che la perizia adotta n° 9 nuovi prezzi, provenienti dal prezzario utilizzato per la redazione del progetto o desunti da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "ALKANTARA COSTRUZIONI s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 88.602,12 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 3.965,95, e del costo della manodopera, pari ad € 32.658,21, con un aumento di € 13.551,85 rispetto all'importo contrattuale;

che per i maggiori lavori previsti nella perizia di che trattasi vengono concessi ulteriori 25 giorni con scadenza protratta, così, al 29/10/2015;

che la copertura finanziaria della maggior somma necessaria, pari a € 14.559,37, è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7727 Bil. 2014;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO,
il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del
procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi
dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010,

E' DEL PARERE

che la perizia di variante e suppletiva del "Progetto per la manutenzione straordinaria sulle
SS.PP. ricadenti tra i Comuni da Oliveri a Brolo". redatta in data 24/06/2015 dal direttore dei
lavori, geom. Placido GIORDANO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
163/2006, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 127.890,74.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Sidoti Pinto', written over the printed name.