

Rep. Gen. n. 958

del 21/07/15



COPIA CONFORME
ORIGINALE

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L. R. n. 8/2014

VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761272-282 - fax 090.7761273

v.aitto@provincia.messina.it - edilizia2@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un palazzetto dello sport per attività di esercizio e di base nel comune di Sant'Agata Militello. Variante e suppletiva.

APPROVAZIONE

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 744

del 21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

che, come da Determinazione Dirigenziale n. 694 dell'8/7/2015, munita di "visto" del Commissario Straordinario, il sottoscritto è subentrato all'ing. Benedetto Sidoti Pinto (in quiescenza dal 01/07/2015) come R.U.P. dell'intervento indicato in oggetto;

che con determina dirigenziale n° 14 del 17.06.2008 la Società Cooperativa "EUROVEGA Costruzioni" si è aggiudicata la realizzazione dell'opera oggettivata e che con contratto di appalto stipulato in data 18/09/2008 rep. 13534, reg. a Messina il 07.10.2008 al n° 1044 Serie I, si sono affidati i lavori;

che il progetto esecutivo è stato approvato in conferenza speciale di servizi, tenuta presso il Genio Civile di Messina, in data 20.01.2012, per l'importo complessivo di € 10.930.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 8.535.203,75
per oneri per la sicurezza:	€ 263.975,37
Importo totale lavori:	€ 8.799.179,12
B) Somme a disposizione:	
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 879.917,91
2) imprevisti	€ 263.147,97
3) acquisizione aree	
(compresa imposta sul terreno 11%)	€ 479.520,00
4) spese tecniche progettazione esecutiva	€ 170.000,00
5) spese tecniche direzione lavori	€ 80.000,00
6) spese tecniche coordinamento in fase di	

progettazione	€ 40.000,00	
7) spese tecniche coordinamento in fase di esecuzione	€ 50.000,00	
8) spese tecniche collaudo statico e amministrativo	€ 31.165,00	
9) spese tecniche art. 18 L. 109/94	€ 42.070,00	
10) spese gara e pubblicità	€ 20.000,00	
11) indagini geologiche	€ 35.000,00	
12) allacciamento pubblici servizi	<u>€ 40.000,00</u>	
Sommano	€ 2.130.820,88	<u>€ 2.130.820,88</u>
Totale		<u>€ 10.930.000,00</u>

che in data 15.07.2013 il direttore dei lavori, arch. Alessandro Rigoli, ha redatto la perizia di variante relativa alle espropriazioni, con la quale è stato adeguato l'importo dell'indennità di esproprio da corrispondere all'Ente "Istituto Sacro Cuore Caterina e Giulia Zito", reperendo l'ulteriore somma di € 74.520,00 dalle somme a disposizione del concessionario, senza aggravio di spesa per la stazione appaltante;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., con parere n° 22 del 30.07.2013, per l'importo complessivo di € 10.930.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta:		€ 8.535.203,75
per oneri per la sicurezza:		<u>€ 263.975,37</u>
Importo totale lavori:		€ 8.799.179,12
B) Somme a disposizione del concessionario:		
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 879.917,91	
2) imprevisti	€ 253.627,97	
3) acquisizione aree	€ 554.040,00	
4) spese tecniche progettazione esecutiva (compreso IVA)	€ 170.000,00	
5) spese tecniche direzione lavori (compreso IVA)	€ 80.000,00	
6) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compr. IVA)	€ 40.000,00	
7) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compr. IVA)	€ 40.000,00	
8) spese tecniche collaudo statico e amministrativo (compreso IVA)	€ 31.165,00	
9) spese tecniche art. 18 L. 109/94	€ 42.070,00	
10) allacciamento pubblici servizi	<u>€ 40.000,00</u>	
Sommano	€ 2.130.820,88	<u>€ 2.130.820,88</u>
Totale		<u>€ 10.930.000,00</u>

che con atto integrativo sottoscritto in data 05.12.2013, rep. n° 14175, è stato modificato l'art. 6, comma 4, del contratto d'appalto, pattuendo che le opere dovevano essere ultimate entro il

termine di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla predetta sottoscrizione e, quindi, entro il 05.12.2014;

che con determina del dirigente della VI Direzione n° 96 del 29.01.2015 è stata approvata la concessione della proroga di 238 (duecentotrentotto) giorni, di cui al provvedimento n° 1 del 19.01.2015 del R.U.P.;

che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato protratto al 31.07.2015;

che in data maggio 2015 il direttore dei lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs.vo n° 163/2006, composta dai seguenti elaborati:

RELAZIONI

- R0** Relazione illustrativa
- R1** Relazione tecnica generale
- R2** Relazione di dettaglio strutturale (punto 5 nota CONI prot. n° 421 AM/cc)
- R3** Relazione sulle caratteristiche acustiche all'interno della zona di attività

INQUADRAMENTO URBANO

- U1** Planimetrie di inquadramento urbano
- U2** Planimetria generale di progetto e profili

PROGETTO ARCHITETTONICO

- A1** Planimetrie quotate dei vari livelli
- A2** Prospetti e sezioni
- A3** Verifica delle condizioni di visibilità
- A4** Particolari tecnici e sportivi
- A5** Particolari costruttivi
- A6** Tavola grafica con indicazione delle segnature quotate

ELABORATI ECONOMICI

- E1** Computo metrico estimativo
- E2** Elenco prezzi unitari
- E3** Quadro economico
- E4** Analisi nuovi prezzi
- E5** Quadro comparativo
- E6** Schema atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi

IMPIANTI

- Imp 1** Planimetrie impianto fognario e acque bianche
- Imp 2** Schemi funzionali impianti
- Imp 3** Planimetrie dei vari livelli impianti termici alta temperatura
- Imp 4** Planimetrie dei vari livelli impianti di ventilazione meccanica
- Imp 5** Planimetrie dei vari livelli impianti idrico sanitari
- Imp 6** Planimetrie dei vari livelli impianti elettrici

il cui importo complessivo di € 10.930.000,00 è così ripartito:

A) Importo lavori

€ 9.029.750,00

di cui per oneri per la sicurezza	€ 270.892,53	
B) Somme a disposizione del concessionario:		
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 902.975,00	
2) acquisizione aree	€ 554.040,00	
3) spese tecniche progettazione esecutiva (compreso IVA)	€ 170.000,00	
5) spese tecniche direzione lavori (compreso IVA)	€ 80.000,00	
6) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compr. IVA)	€ 40.000,00	
7) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compr. IVA)	€ 40.000,00	
8) spese tecniche collaudo statico e amministrativo (compreso IVA)	€ 38.827,92	
9) spese tecniche R.U.P.	€ 45.148,75	
10) allacciamento pubblici servizi	€ 29.258,33	
Sommano	€ 1.900.250,00	€ 1.900.250,00
Totale		€ 10.930.000,00

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e la Società concessionaria sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 9.029.750,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 270.892,53, con un aumento dell'omologo importo del progetto esecutivo pari a € 230.570,88;

che tale aumento non comporterà nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in quanto verrà utilizzato l'importo per imprevisti;

che per l'esecuzione dei maggiori lavori e delle nuove lavorazioni previsti nella perizia di che trattasi viene concesso un maggior tempo utile di mesi 3 (tre) e, pertanto, l'ultimazione dei lavori è protratta al 31 ottobre 2015, restando immutata la validità temporale della concessione fissata dall'art. 2 dell'Atto integrativo del 05.12.2013, rep. n° 14175, alla relativa convenzione, avvenuta in data 18/09/2008 con rep. n° 13534, in 29 anni a decorrere dalla stipula dello stesso Atto integrativo;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica con parere del R.U.P. n° 26 del 29.06.2015

PROPONE


Per quanto premesso, di:

APPROVARE in linea amministrativa l'allegata perizia di variante e suppletiva al "Progetto per la realizzazione di un palazzetto dello sport per attività di esercizio e di base nel comune di Sant'Agata Militello", redatta in data maggio 2015 dal Direttore dei Lavori, arch. Alessandro Rigoli, ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. n° 163/2006, e approvata in linea tecnica con parere del R.U.P. n° 26 del 29.06.2015, per l'importo complessivo di € 10.930.000,00 secondo il quadro economico di cui sopra;

DARE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia, non occorre ulteriore impegno di spesa;
DARE ATTO che, per effetto del maggior tempo utile concesso, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al 31 ottobre 2015, restando immutata la validità temporale della concessione fissata dall'art. 2 dell'Atto integrativo del 05.12.2013, rep. n° 14175, alla relativa convenzione, avvenuta in data 18/09/2008 con rep. n° 13534, in 29 anni a decorrere dalla stipula dello stesso Atto integrativo.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Giuseppe Celi



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva al "Progetto per la realizzazione di un palazzetto dello sport per attività di esercizio e di base nel comune di Sant'Agata Militello", redatta in data maggio 2015 dal Direttore dei Lavori, arch. Alessandro Rigoli, ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.lgs. n° 163/2006, e approvata in linea tecnica con parere del R.U.P. n° 26 del 29.06.2015, per l'importo complessivo di € 10.930.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A) Importo lavori		€ 9.029.750,00
di cui per oneri per la sicurezza	€ 270.892,53	
B) Somme a disposizione del concessionario:		
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 902.975,00	
2) acquisizione aree	€ 554.040,00	
3) spese tecniche progettazione esecutiva (compreso IVA)	€ 170.000,00	
5) spese tecniche direzione lavori (compreso IVA)	€ 80.000,00	
6) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compr. IVA)	€ 40.000,00	
7) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compr. IVA)	€ 40.000,00	
8) spese tecniche collaudo statico e amministrativo (compreso IVA)	€ 38.827,92	
9) spese tecniche R.U.P.	€ 45.148,75	
10) allacciamento pubblici servizi	€ 29.258,33	
Sommano	€ 1.900.250,00	€ 1.900.250,00
Totale		€ 10.930.000,00

DARE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DARE ATTO che, per effetto del maggior tempo utile concesso, il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato al 31 ottobre 2015, restando immutata la validità temporale della concessione fissata dall'art. 2 dell'Atto integrativo del 05.12.2013, rep. n° 14175, alla relativa convenzione, avvenuta in data 18/09/2008 con rep. n° 13534, in 29 anni a decorrere dalla stipula dello stesso Atto integrativo;

PUBBLICARE il presente atto presso l'Albo pretorio dell'Ente.

Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, è già esecutivo a norma di legge.

21-07-2015

Il Dirigente
arch. Vincenzo Gitto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE
arch. Vincenzo Gitto

21-07-2015

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA ^{QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE}

la copertura finanziaria della spesa di Euro 4.199.920,00 imputata al cap. 7753-7758 impegno n. 6442/94-1544/13

VISTO: PRESSO NOTA
DATA 28/8/15

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Procedimento

ing. Giuseppe Celi

IL DIRIGENTE

arch. Vincenzo Gitto

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(ai sensi della L.R. n. 8/2014)

V DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITÀ - 2° DISTRETTO

N. 26

Messina, 29/06/2015

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un palazzetto dello sport per attività di esercizio e di base nel comune di Sant'Agata Militello. **Variante e suppletiva.**

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010

PREMESSO

che con determina dirigenziale n° 14 del 17.06.2008 la Società Cooperativa "EUROVEGA Costruzioni" si è aggiudicata la realizzazione dell'opera oggettivata e che con contratto di appalto stipulato in data 18/09/2008 rep. 13534, reg. a Messina il 07.10.2008 al n° 1044 Serie I si sono affidati i lavori;

che il progetto esecutivo è stato approvato in conferenza speciale di servizi, tenuta presso il Genio Civile di Messina, in data 20.01.2012, per l'importo complessivo di € 10.930.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 8.535.203,75
per oneri per la sicurezza:	€ <u>263.975,37</u>
Importo totale lavori:	€ 8.799.179,12
B) Somme a disposizione:	
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 879.917,91
2) imprevisti	€ 263.147,97
3) acquisizione aree (compresa imposta sul terreno 11%)	€ 479.520,00
4) spese tecniche progettazione esecutiva	€ 170.000,00
5) spese tecniche direzione lavori	€ 80.000,00
6) spese tecniche coordinamento in fase di progettazione	€ 40.000,00
7) spese tecniche coordinamento in fase di esecuzione	€ 50.000,00
8) spese tecniche collaudo statico e amministrativo	€ 31.165,00
9) spese tecniche art. 18 L. 109/94	€ 42.070,00
10) spese gara e pubblicità	€ 20.000,00
11) indagini geologiche	€ 35.000,00
12) allacciamento pubblici servizi	€ <u>40.000,00</u>
Sommano	€ 2.130.820,88
Totale	€ <u>2.130.820,88</u>
	€ 10.930.000,00

che in data 15.07.2013 il direttore dei lavori, arch. Alessandro Rigoli, ha redatto la perizia di variante relativa alle espropriazioni, con la quale è stato adeguato l'importo dell'indennità di esproprio da corrispondere all'Ente "Istituto Sacro Cuore Caterina e Giulia Zito", reperendo l'ulteriore somma di € 74.520,00 dalle somme a disposizione del concessionario, senza aggravio di spesa per la stazione appaltante;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., con parere n° 22 del 30.07.2013, per l'importo complessivo di € 10.930.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 8.535.203,75	
per oneri per la sicurezza:	€ 263.975,37	
Importo totale lavori:	€ 8.799.179,12	
B) Somme a disposizione del concessionario:		
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 879.917,91	
2) imprevisti	€ 253.627,97	
3) acquisizione aree	€ 554.040,00	
4) spese tecniche progettazione esecutiva (compreso IVA)	€ 170.000,00	
5) spese tecniche direzione lavori (compreso IVA)	€ 80.000,00	
6) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compr. IVA)	€ 40.000,00	
7) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compr. IVA)	€ 40.000,00	
8) spese tecniche collaudo statico e amministrativo (compreso IVA)	€ 31.165,00	
9) spese tecniche art. 18 L. 109/94	€ 42.070,00	
10) allacciamento pubblici servizi	€ 40.000,00	
Sommano	€ 2.130.820,88	€ 2.130.820,88
Totale		€ 10.930.000,00

che con atto integrativo sottoscritto in data 05.12.2013, rep. n° 14175, è stato modificato l'art. 6, comma 4, del contratto d'appalto, pattuendo che le opere dovevano essere ultimate entro il termine di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla predetta sottoscrizione e, quindi, entro il 05.12.2014;

che con determina del dirigente della VI Direzione n° 96 del 29.01.2015 è stata approvata la concessione della proroga di 238 (duecentotrentotto) giorni, di cui al provvedimento n° 1 del 19.01.2015 del R.U.P.;

che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato protratto al 31.07.2015;

che in data maggio 2015 il direttore dei lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. n° 163/2006, dell'importo complessivo di € 10.930.000,00;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la succitata variante composta dai seguenti elaborati:

RELAZIONI

- R0 Relazione illustrativa
- R1 Relazione tecnica generale
- R2 Relazione di dettaglio strutturale (punto 5 nota CONI prot. n° 421 AM/cc)
- R3 Relazione sulle caratteristiche acustiche all'interno della zona di attività

INQUADRAMENTO URBANO

- U1 Planimetrie di inquadramento urbano
- U2 Planimetria generale di progetto e profili

PROGETTO ARCHITETTONICO

- A1 Planimetrie quotate dei vari livelli
- A2 Prospetti e sezioni
- A3 Verifica delle condizioni di visibilità
- A4 Particolari tecnici e sportivi
- A5 Particolari costruttivi
- A6 Tavola grafica con indicazione delle segnature quotate

ELABORATI ECONOMICI

- E1 Computo metrico estimativo
- E2 Elenco prezzi unitari
- E3 Quadro economico
- E4 Analisi nuovi prezzi
- E5 Quadro comparativo
- E6 Schema atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi

IMPIANTI

- Imp 1 Planimetrie impianto fognario e acque bianche
- Imp 2 Schemi funzionali impianti
- Imp 3 Planimetrie dei vari livelli impianti termici alta temperatura
- Imp 4 Planimetrie dei vari livelli impianti di ventilazione meccanica
- Imp 5 Planimetrie dei vari livelli impianti idrico sanitari
- Imp 6 Planimetrie dei vari livelli impianti elettrici

il cui importo complessivo di € 10.930.000,00 è così ripartito:

A) Importo lavori	€ 9.029.750,00
di cui per oneri per la sicurezza	€ 270.892,53
B) Somme a disposizione del concessionario:	
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 902.975,00
2) acquisizione aree	€ 554.040,00
3) spese tecniche progettazione esecutiva (compreso IVA)	€ 170.000,00
5) spese tecniche direzione lavori (compreso IVA)	€ 80.000,00
6) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compr. IVA)	€ 40.000,00
7) spese tecniche coordinamento sicurezza	

in fase di esecuzione (compr. IVA)	€ 40.000,00	
8) spese tecniche collaudo statico e amministrativo (compreso IVA)	€ 38.827,92	
9) spese tecniche R.U.P.	€ 45.148,75	
10) allacciamento pubblici servizi	€ 29.258,33	
Sommano	€ 1.900.250,00	€ 1.900.250,00
Totale		€ 10.930.000,00

CONSIDERATO

che, come si evince dalla relativa relazione tecnica, la variante di che trattasi è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e dell'approvazione del progetto esecutivo;

che, inoltre, l'importo in aumento dei lavori non supera il cinque per cento dell'omologo importo del progetto esecutivo e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 132, comma 3 - 2° periodo, del D.Lgs. n° 163/2006, la stessa variante è ammissibile, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione;

che sono stati acquisiti i pareri necessari e, precisamente:

- ✓ nulla osta all'esecuzione dei lavori in variante, rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Messina prot. n° 200107 del 10/12/2014, ai sensi dell'art. 17 e 18 della Legge 02.02.1974, n. 64;
- ✓ parere favorevole rilasciato dal CONI - Commissione Impianti Sportivi di Roma n. 06/2015;
- ✓ parere conformità antincendio con prescrizione rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina n. 4621 del 14/04/2015;
- ✓ nulla-osta igienico sanitario rilasciato dall'ASP - Distretto di S. Agata Militello - Dipartimento Prevenzione n. 703/2015 del 21/04/2015;

che la perizia adotta n° 59 nuovi prezzi, di cui 22 derivanti dal prezziario regionale 2009, utilizzato per la redazione del progetto originario, e 37 scaturiti da regolare analisi.

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e la Società concessionaria sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 9.029.750,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 270.892,53, con un aumento dell'omologo importo del progetto esecutivo pari a € 230.570,88;

che tale aumento non comporterà nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in quanto verrà utilizzato l'importo per imprevisti;

che per l'esecuzione dei maggiori lavori e delle nuove lavorazioni previsti nella perizia di che trattasi viene concesso un maggior tempo utile di mesi 3 (tre) e, pertanto, l'ultimazione dei lavori è protratta al 31 ottobre 2015, restando immutata la validità temporale della concessione fissata dall'art. 2 dell'Atto integrativo del 05.12.2013, rep. n° 14175, alla relativa convenzione, avvenuta in data 18/09/2008 con rep. n° 13534, in 29 anni a decorrere dalla stipula dello stesso Atto integrativo;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 207/2010, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il
sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della V Direzione e responsabile del procedimento


E' DEL PARERE

che la perizia di variante e suppletiva del "Progetto per la realizzazione di un palazzetto dello sport per attività di esercizio e di base nel comune di Sant'Agata Militello", redatta in data 'maggio 2015 dal direttore dei lavori, arch. Alessandro Rigoli, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 10.930.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Benedetto Sidoti Pinto



PROV...

PROV...