



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015)

Direzione: V - 2° Distretto

Servizio: Tecnico Viabilità – 1° Ufficio Manutenzione

DETERMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLA VALLE DELL'ALCANTARA, NEL CESAROTANO E PARTE DEL TIRRENICO - C.U.P.: B17H14001610003 - C.I.G.: 59358019EF - Perizia di variante e suppletiva. (redatta ai sensi dell'art. 132 c. 1 del D. Lgs. 163/2006).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 06

del 08/01/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e/o SERVIZIO

che il progetto originario, redatto in data 28/07/2014 dal geom. Rosario Cannavò e dall'ing. Rosario BONANNO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 28b del 29/08/2014, e il linea amministrativa con determina dirigenziale n° 895 del 12/09/2014, per l'importo complessivo di € 98.684,00, così ripartito:

550.124,22

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	400.000,00
dei quali: per manodopera non soggetto a rib. d'asta	€	92.000,00
per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a rib. d'asta	€	12.000,00
Restano a base d'Asta	€	<u>296.000,00</u>
A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	400.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
a) I.V.A. 22%	= €	88.000,00
b) Per spese di progettazione interna 2 %	= €	8.000,00
c) Per assicurazione obbligatoria	= €	4.000,00
d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	= €	19.000,00
e) per imprevisti	= €	<u>15.899,22</u>
f) Per contributo Autorità di Vigilanza	= €	225,00
g) per indagini geol. e prove di lab.	= €	15.000,00
SOMMANO	€	150.124,22
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	<u>550.124,22</u>

7616

che lo stesso progetto è stato finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con fondi di cui al cap. 7727 bilancio 2014/R intervento 2.06.01.01-00, giusto impegno assunto con D.D. 121 del 19/12/2013;

che con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, svolta in data 21/10/2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa LAGATI Gaetano, con il ribasso del 35,9802%;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

A) IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 296.000,00	
a detrarre ribasso del 35,9802%	<u>€ 106.501,40</u>	
importo netto	€ 189.498,60	
Oneri sicurezza	€ 12.000,00	
Costi manodopera	<u>€ 92.000,00</u>	
importo totale	€ 293.498,60	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 64.569,69	
Spese tecniche 2%	€ 8.000,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 4.000,00	
Oneri per conferimento in discarica	€ 19.000,00	
Imprevisti	€ 15.899,22	
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
Prove di laboratorio e indagini geol.	€ 15.000,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	<u>€ 15.975,21</u>	
sommano	€ 142.669,12	<u>€ 142.669,12</u>
importo complessivo		€ 436.167,72

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 90.526,19	
I.V.A. sul ribasso d'asta	<u>€ 23.430,31</u>	
Sommano	€ 113.956,50	<u>€ 113.956,50</u>
Tornano		<u>€ 550.124,22</u>

che i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 20/11/2014, per essere ultimati entro il 20/11/2015;

che in data 14/04/2015, con rep. n° 14284, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto dell'importo di € 293.498,60, e il 28/04/2015 è stato registrato a Messina, al n° 2542 Serie 1T;

che in data 09/11/2015 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 550.124,22;

VISTA

la succitata perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 550.124,22 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:	€ 440.000,00
Oneri sicurezza	€ 13.200,00
Costi manodopera	<u>€ 86.093,32</u>
Importo soggetto a ribasso	€ 340.706,68
a detrarre ribasso del 35,9802%	<u>€ 122.586,94</u>
importo netto	€ 218.119,74
Oneri sicurezza	€ 13.200,00

Costi manodopera		<u>€ 86.093,32</u>
importo totale		€ 317.413,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 69.830,87	
Spese tecniche 2%	€ 8.800,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 400,00	
Oneri per conferimento in discarica	€ 8.523,58	
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
Prove di laboratorio e indagini geol.	€ 15.000,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	<u>€ 15.975,21</u>	
sommano	€ 118.754,66	<u>€ 118.754,66</u>
importo complessivo		<u>€ 436.167,72</u>
ECONOMIE DI RIBASSO		
Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.		
compreso I.V.A.		<u>€ 113.956,50</u>
Tornano		<u>€ 550.124,22</u>

CONSIDERATO

che durante lo svolgersi dei lavori si è reso necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per le cause, impreviste ed imprevedibili di cui all'art.132 comma 1 lettera c) del D.Lgs.163/2006, specificate nella relazione generale della perizia;

che la perizia adotta n° 17 nuovi prezzi, di cui sette ricavati da analisi e gli altri provenienti dal prezziario utilizzato per la redazione del progetto;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa LAGATI Gaetano, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 317.413,06, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 13.200,00, e del costo della manodopera, pari ad € 86.093,32, con un aumento di € 23.914,46 rispetto all'importo contrattuale;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. n. 207/2010, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica con parere del R.U.P. n° 62 del 21/12/2015,

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 09/11/2015 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 550.124,22, secondo il quadro economico di cui sopra;

Il Responsabile del procedimento



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti nella valle dell'Alcantara, nel Cesarotano e parte del Tirrenico", redatta il 09/11/2015 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ai sensi dell'art.132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, dell'importo complessivo di € 550.124,22 secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI:	€ 440.000,00	
Oneri sicurezza	€ 13.200,00	
Costi manodopera	€ 86.093,32	
Importo soggetto a ribasso	€ 340.706,68	
a detrarre ribasso del 35,9802%	€ 122.586,94	
importo netto	€ 218.119,74	
Oneri sicurezza	€ 13.200,00	
Costi manodopera	€ 86.093,32	
importo totale	€ 317.413,06	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 69.830,87	
Spese tecniche 2%	€ 8.800,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 400,00	
Oneri per conferimento in discarica	€ 8.523,58	
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
Prove di laboratorio e indagini geol.	€ 15.000,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 15.975,21	
sommano	€ 118.754,66	€ 118.754,66
importo complessivo		€ 436.167,72
ECONOMIE DI RIBASSO		
Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.		
compreso I.V.A.		€ 113.956,50
Tornano		€ 550.124,22

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

li 08/01/2016

II DIRIGENTE


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 08/01/2016



IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 550.124,22 imputata al cap. 7616 impegno n. 1597/2013

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 19/1/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dot.ssa Maria Grazia Nilli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dot.ssa Maria Grazia Nilli





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

5^a Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità – 2° Distretto

N. 62

Messina, 21/12/2015

OGGETTO: Lavori per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti nella valle dell'Alcantara, nel Cesarotano e parte del Tirrenico.-

CUP: B17H14001610003 - C.I.G.: 59358019EF - Perizia di variante e suppletiva.

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010.

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 28/07/2014 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Rosario Cannavò, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 28b del 29/08/2014, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 895 del 12/09/2014, per l'importo complessivo di € 550.124,22, così ripartito:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	400.000,00
dei quali: per manodopera non soggetto a rib. d'asta	€	92.000,00
per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a rib. d'asta	€	12.000,00
Restano a base d'Asta	<u>€</u>	<u>296.000,00</u>
A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	400.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
a) I.V.A. 22%	= €	88.000,00
b) per spese di progettazione interna 2 %	= €	8.000,00
c) per assicurazione obbligatoria	= €	4.000,00
d) per imprevisti	= €	15.899,22
e) per indagini geologiche e prove di laboratorio	= €	15.000,00
f) per oneri discarica	= €	19.000,00
g) per contributo Autorità di Vigilanza	= €	225,00
SOMMANO	€	150.124,22
IMPORTO TOTALE PROGETTO	<u>€</u>	<u>550.124,22</u>

che lo stesso progetto è stato finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con fondi di cui al cap. 7727 bilancio 2014/R intervento 2.06.01.01-00, giusto impegno assunto con D.D. 121 del 19/12/2013;

che con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, svolta in data 21/10/2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa LAGATI Gaetano, con il ribasso del 35,9802%;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

A) IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 296.000,00
a detrarre ribasso del 35,9802%	<u>€ 106.501,40</u>
importo netto	€ 189.498,60
Oneri sicurezza	€ 12.000,00
Costi manodopera	<u>€ 92.000,00</u>
importo totale	€ 293.498,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 64.569,69	
spese tecniche 2%	€ 8.000,00	
assicurazione obbligatoria	€ 4.000,00	
imprevisti	€ 15.899,22	
contributo AVCP	€ 225,00	
prove di laboratorio e indagini geol.	€ 15.000,00	
oneri discarica	€ 19.000,00	
quota ribasso per il C.P.T.	<u>€ 15.975,21</u>	
sommano	€ 142.669,12	<u>€ 142.669,12</u>
importo complessivo		<u>€ 436.167,72</u>

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 90.526,19	
I.V.A. sul ribasso d'asta	<u>€ 23.430,31</u>	
Sommano	€ 113.956,50	<u>€ 113.956,50</u>
Tornano		<u>€ 550.124,22</u>

che i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 20/11/2014, per essere ultimati entro il 20/11/2015;

che in data 14/04/2015, con n° 14284 di Repertorio, reg.to a Messina il 28/04/2015 al n. 2542 Serie 1T, è stato stipulato il contratto di appalto dell'importo di € 293.498,60;

che in data 09/11/2015 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 550.124,22;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è del responsabile del procedimento,

VISTA

la succitata perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 550.124,22 così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI:	€ 440.000,00
Oneri sicurezza	€ 13.200,00
Costi manodopera	<u>€ 86.093,32</u>
Importo soggetto a ribasso	€ 340.706,68
a detrarre ribasso del 35,9802%	<u>€ 122.586,94</u>
importo netto	€ 218.119,74
Oneri sicurezza	€ 13.200,00

Costi manodopera		€ 86.093,32
importo totale		<u>€ 317.413,06</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 69.830,87	
spese tecniche 2%	€ 8.800,00	
assicurazione obbligatoria	€ 400,00	
contributo AVCP	€ 225,00	
prove di laboratorio e indagini geol.	€ 15.000,00	
oneri discarica	€ 8.523,58	
quota ribasso per il C.P.T.	<u>€ 15.975,21</u>	
sommano	€ 118.754,66	<u>€ 118.754,66</u>
importo complessivo		<u>€ 436.167,72</u>
C) ECONOMIE DI RIBASSO		
Tornano		<u>€ 113.956,50</u>
		<u>€ 550.124,22</u>

CONSIDERATO

che si rende necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per le cause, impreviste ed imprevedibili di cui all'art.132, comma 1 - lettera c) - del D.Lgs.163/2006, specificate nella relazione generale della perizia;

che la perizia adotta diciassette nuovi prezzi, di cui sette ricavati da analisi e i rimanenti dieci provenienti dal prezziario utilizzato per la redazione del progetto;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa LAGATI Gaetano, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 317.413,06 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 13.200,00, e del costo della manodopera, pari ad € 86.093,32 con un aumento di € 23.914,46 rispetto all'importo contrattuale;

che la perizia comporta l'assestamento delle somme a disposizione e l'utilizzo degli imprevisti;

che la copertura finanziaria dell'indicato maggior importo contrattuale (€ 23.914,16) è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7727 bilancio 2014/R intervento 2.06.01.01-00, giusto impegno assunto con D.D. 121 del 19/12/2013;

che per l'esecuzione dei lavori suppletivi è concesso un maggior tempo **di 70 giorni**; i lavori, pertanto, dovranno essere ultimati **entro 95 giorni** dopo la ripresa degli stessi;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. G. Celi, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010,

E' DEL PARERE

che la perizia di variante e suppletiva dei "LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLA VALLE DELL'ALCANTARA, NEL CESAROTANO E PARTE DEL

TIRRENICO”, redatta in data 09/11/2015 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, sia meritevole di approvazione per l’importo complessivo di € 550.124,22.

SI PRESCRIVE

L’ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. G. Celi

