



Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione
Viabilità Metropolitana

Lavori "di Manutenzione straordinaria per la risagomatura del piano viario e la sistemazione delle protezioni laterali sulla SP.119 di Moreri dal Km 0+000 al Km 2+000"
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

C.I.G. : 6504825F63

C.U.P. : B47H15001400003

Raccolta Generale presso la Direzione
PROPOSTA N. 715 DEL 22/06/2016

DETERMINAZIONE N. 721 del 08/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il progetto originario è stato redatto in data 17.08.2015 dai geomm. P. Giordano e O. Trimarchi, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal RUP con parere n°34 del 18.08.2015, e successivamente in via amministrativa con determina dirigenziale n.1352 del 10.12.2015, per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€	70 562,48
Oneri non soggetti a ribasso contrattuale		
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	1 264,51
A.3 - Importo per costo della manodopera non soggetto a ribasso (decurtato dell'utile d'impresa e aumento spese generali)	€	7 132,14
Somma gli oneri deducibili	€	8 396,65
Totale lavori	€	78 959,13

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	17 371,01
B.2 - spese Tecniche	€	1 579,18
B.3 - Assicurazione obbligatoria (comma 5 art.92 D.lgs 163/2006)	€	78,96
B.4 - Oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	1 000,00
B.5 - Prove sui materiali, compreso IVA	€	300,00
B.6 - Imprevisti ed arrotondamento	€	681,72
B.7 - Contributo ANAC	€	30,00
Totale somme a disposizione	€	21 040,87
Totale progetto	€	100 000,00

che in data 16.05.2016 il Direttore dei Lavori, il geom. Roberto Coppola, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera c del D.Lgs 163/2006, per l'importo complessivo di € 100.000,00;

Vista la succitata Perizia di Variante e Suppletiva per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori lordi Perizia	€	85 998,98
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	1 473,13
A.3 - Importo per costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	12 407,06
sommano gli oneri irriducibili		€ 13 880,19
A.4 - Importo soggetto a ribasso	€	72 118,79
A.5 - Ribasso d'asta del 12,2987	€	8 869,67
A.6 - Importo di contratto	€	77 129,31

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - Spese tecniche, RUP e art.18 L.109	€	1 719,98
B.2 - Spese per IVA (22%)	€	16 968,45
B.3 - spese per assicurazione obbligatoria	€	78,96
B.4 - Spese per prove sui materiali	€	900,00
B.5- Spese per collaborazione CPT	€	1 050,00
B.6 - Spese per contributo ANAC	€	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20 747,39
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€	97 876,70

C - ECONOMIE

C.1 - Economie derivanti da ribasso d'asta	€	2 123,30
TOTALE ECONOMIE	€	2 123,30
TORNANO	€	100 000,00

che la stessa perizia, secondo l'art.161 comma 9 del DPR 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n°16 del 25.05.2016;

che i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'Impresa Alak srl sono regolati da apposito schema di Atto di Sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 77.129,31 comprensivo degli oneri irriducibili per la sicurezza pari ad € 1.473,13 e per il costo della manodopera pari ad € 12.407,06 ,con un aumento di € 7.039,86 ^{6.848,45} rispetto all'importo contrattuale;

che la perizia comporta l'utilizzo, oltre alla rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione, di parte delle economie provenienti dal ribasso d'asta e da minore importo IVA;

che la copertura finanziaria della maggiore somma è assicurata con le somme di cui al cap. 7742 esercizio 2016 impegno n. 1424 del 31.12.2015;

che per l'esecuzione dei lavori suppletivi verrà concesso un maggiore tempo utile di quindici giorni rispetto al termine contrattuale;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

- 6.848,45
2. Disporre l'utilizzo di € 7.039,86 dalle economie di ribasso;
 3. Dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi verrà concesso un maggiore tempo utile di giorni quindici rispetto alla scadenza contrattuale;
 4. Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del Dirigente del Servizio Finanziario;
 5. Disporre la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio dell'Albo

Il Dirigente
Arch. Vincenzo G.T.T.O.

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li

20.06.2016

Il Dirigente della Direzione

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 100.000,00 imputata al cap. 3742 Impegno n. 1424/2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 1/7/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli