



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3° DIREZIONE

VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro / Eolie

OGGETTO: POFERS 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 - LAVORI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT. N° 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO – VULCANO PORTO – PIANO GELSO

CODICE CIG: 0368227E84

Cod. CUP : B67H07000780001

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta

N. 1435

del 19/12/2016

Determinazione

N. 1379

del 22/12/2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

ATTESO che i nuovi enti intermedi continuano a provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

PREMESSO che la Regione Siciliana, con il Programma Operativo POFERS 2007-2013, nell'ambito dell'Asse 1 "Reti e collegamenti" – linea di intervento 1.1.4.1 "Riqualificazione funzionale della rete viaria secondaria attraverso Piani Provinciali" ha programmato un intervento addizionale a quello dello Stato (fondi ex art. 1 comma 1152 L. 27/12/2006) prevedendo il finanziamento dei progetti inseriti nei Piani Provinciali che, per graduatoria non avevano beneficiato dello stanziamento Statale;

VISTO il progetto principale dei lavori in oggetto, inserito con ordine di priorità al n° 43, nel citato Piano degli interventi, ed al n. 3 nel Piano degli interventi di messa in sicurezza della Provincia Regionale di Messina, di cui al D.D.G. n. 796/2010;

CONSIDERATO che lo stesso progetto è stato redatto dai dipendenti della Provincia Regionale di Messina, nel maggio 2009, ed è stato approvato in linea tecnica con parere n. 14 del 18/05/2009 e, in via amministrativa, con determinazioni dirigenziali n. 26 del 7/01/2010 e n. 63 del 13/05/2010, per un importo complessivo di € 1.798.160,00 di cui € 1.389.700,00 per lavori (comprensivi di Oneri Sicurezza e manodopera) ed € 408.460,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che :

- il progetto principale è stato finanziato con D.D.G. n 541 del 16,03,2011, emesso dalla Regione Siciliana;
- in data 29 febbraio 2012 è stato stipulato il contratto n° 14028 di Rep.
- I lavori sono stati consegnati il 3 aprile 2012;

- che per cause imprevedute ed imprevedibili, in data 13 maggio 2013 i Componenti la DL hanno presentato Perizia di Variante ex art. 132 comma 1 lettera b), nell'ambito delle somme finanziate, che è stata approvata in linea tecnica con parere n° 7 del 14/06/2013;
- che il 27 Ottobre 2016 i Componenti la DL hanno presentato una Perizia di Variante ed Assestamento Somme, approvata in linea tecnica con parere N° 40 del 5/12/2016 per un importo netto complessivo di € 1.382.513,17 secondo il seguente Q.T.E. :

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI

1 - al netto del ribasso d'asta del	24,6475%	€ 850.431,75	
2 - oneri sicurezza	1,9000%	€ 26.404,30	
3 - manodopera	16,8879%	€ 234.691,15	
TOTALE LAVORI NETTI		€ 1.111.527,20	€ 1.111.527,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - IVA (21 % su € 948.225,00)	21,00%	€ 199.127,25	
2 - IVA (22 % su € 163.302,20)	22,00%	€ 35.926,48	
3 - PROGETTAZIONE E RUP	2,00%	€ 27.794,00	
4 - Pubblicazione bando di gara		€ 7.738,23	
5 - Autorità di Vigilanza		€ 400,00	
SOMMANO A DISPOSIZIONE		€ 270.985,96	€ 270.985,96
		IMPORTO NETTO PERIZIA	€ 1.382.513,17

C) ECONOMIE

1 - RIBASSO D'ASTA	24,6475%	€ 278.172,81	
2 - IVA SUL RIBASSO	21,0000%	€ 58.416,29	
3 - Somme a disposiz. non utilizzate		€ 79.057,74	
RESTANO ECONOMIE		€ 415.646,83	€ 415.646,83
		IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 1.798.160,00

VISTI:

Il Dec Lgs 163/2006;

- Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti DPR 207/2010, applicabile per l'appalto in oggetto;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

PROPONE

Per quanto in premessa,

- **APPROVARE** gli elaborati della Perizia di Variante ed Assestamento Somme relativa ai "LAVORI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT. N° 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO - VULCANO PORTO - PIANO GELSO" predisposta dai componenti dell'Ufficio di D.L., in data 27 ottobre 2016 ed approvata in linea tecnica con parere n 40 del 5 dicembre 2016 per l'importo complessivo netto di € € 1.382.513,17 di cui €1.111.527,20 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di Oneri di Sicurezza e Mano d'Opera (non assoggettati al ribasso), oltre € 270.985,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **DICHIARARE** che non occorre procedere ad alcun impegno in quanto la copertura finanziaria dell'intera opera è garantita;
- **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'Arch. Vincenzo GITTO
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

La Responsabile del Servizio

Ing. Anna Chiofalo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO non necessario provvedere ad alcun impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

- **APPROVARE** gli elaborati della Perizia di Variante ed Assestamento Somme relativa ai "LAVORI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT. N° 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO – VULCANO PORTO – PIANO GELSO" predisposta dai componenti dell'Ufficio di D.L., in data 27 ottobre 2016 ed approvata in linea tecnica con parere n 40 del 5 dicembre 2016 per l'importo complessivo netto di € € 1.382.513,17 di cui €1.111.527,20 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di Oneri di Sicurezza e Mano d'Opera (non assoggettati al ribasso), oltre € 270.985,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **DICHIARARE** che non occorre procedere ad alcun impegno in quanto la copertura finanziaria dell'intera opera è garantita;
- **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;


- **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'Arch. Vincenzo GITTO;
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

Messina, li 16.12.2016

IL DIRIGENTE


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, trattandosi di atto urgente dalla cui mancata adozione deriverebbe grave danno patrimoniale si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 16.12.2016

IL DIRIGENTE


Alle3gato : Parere N° 40 del 5/12/2016 di approvazione in linea tecnica

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro compreso I.V.A. del 22 %, sui lavori, al
cap. imp.

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott Antonino Calabrò

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 23/12/16 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

La Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott Antonino Calabrò



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° SERVIZIO VIABILITA' – Distretto Peloro Eolie

N° 40.....

Messina 5 dic 2016

OGGETTO: LAVORI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT. N° 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO – VULCANO PORTO – PIANO GELSO

PERIZIA DI VARIANTE ed ASSESTAMENTO SOMME

CODICE CIG: 0368227E84

Cod. CUP: B67H07000780001

PREMESSO

- **che** la Regione Siciliana, con il Programma Operativo POFERS 2007-2013, nell'ambito dell'Asse 1 "Reti e collegamenti" – linea di intervento 1.1.4.1 "Riqualficazione funzionale della rete viaria secondaria attraverso Piani Provinciali" ha programmato un intervento addizionale a quello dello Stato (fondi ex art. 1 comma 1152 L. 27/12/2006) prevedendo il finanziamento dei progetti inseriti nei Piani Provinciali che, per graduatoria non avevano beneficiato dello stanziamento Statale;
- **che** il progetto in oggetto era stato inserito con ordine di priorità al n° 43, nel citato Piano degli interventi, ed al n. 3 nel Piano degli interventi di messa in sicurezza della Provincia Regionale di Messina, di cui al D.D.G. n. 796/2010;
- **che** lo stesso progetto è stato redatto dai dipendenti della Provincia Regionale di Messina, nel maggio 2009, ed è stato approvato in linea tecnica con parere n. 14 del 18/05/2009 e, in via amministrativa, con determinazioni dirigenziali n. 26 del 7/01/2010 e n. 63 del 13/05/2010, per un importo complessivo di € 1.798.160,00 di cui € 1.389.700,00 per lavori (comprensivi di Oneri Sicurezza e manodopera) ed € 408.460,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente Q. T. E. :

A) LAVORI

1) a base d'asta		€ 1.365.000,00
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	1,861%	€ 26.404,30
3) TOTALE LAVORI		€ 1.389.700,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di A3)	€	277.940,00
2) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€	27.794,00
3) Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum	€	27.000,00
4) indennità occupazione ed eventuali pratiche esproprio	€	10.000,00
5) Polizza assicurativa progettisti e Merloni	€	0,00
6) Indagini geognostiche	€	15.000,00
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA (€ 6,00/m ³)	€	18.000,00
8) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94	€	13.000,00
9) Event. Prove materiali extra capitolato	€	10.000,00
10) Imprevisti e arrotondamento	€	9.726,00
Sommato a disposizione	€	408.460,00
		€ 1.798.160,00

- **che** la Regione Siciliana con nota n. 49426 del 26.05.2011, ha notificato il D.D.G. n. 541 del 16.03.2011 col quale è stato finanziato il progetto dei "LAVORI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA

IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT. N° 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO - VULCANO PORTO - PIANO GELSO"

- **che** a seguito di asta pubblica, esperita dal 29.12.2011 all' 11.01.2012, presso l'U.R.E.G.A., sezione di Messina, l'impresa S. C. S. COSTRUZIONI EDILI SrL, con sede in Maletto (CT), si è aggiudicata provvisoriamente l'appalto dei lavori, offrendo il ribasso del 24,6475%;
- **che** con Determinazione n. 11/3° del 23/01/2012 il Dirigente del 3° Dipartimento ha preso atto del verbale di gara ed ha aggiudicato definitivamente l'appalto all'impresa di cui al punto precedente;
- **che** in data 13 maggio 2013 i componenti dell'Ufficio di D. L., hanno redatto una Perizia di Variante, nell'ambito del finanziamento, a causa di eventi impreveduti ed imprevedibili, che hanno determinato - lungo il tracciato oggetto di intervento -
 1. il cedimento del rilevato stradale (con parzializzazione della carreggiata) in prossimità delle progressive chilometriche 2+835 e 2+450;
 2. la frana di crollo al Km 4+600 ed al Km 3+300;
- **che** detta perizia di variante, benché firmata con riserva dall'impresa appaltatrice, è stata approvata in linea Tecnica dal RUP con parere N° 7/4° 1° del 14 giugno 2013, secondo il seguente Q.T.E. :

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI

1 - al netto del ribasso d'asta del	24,6475%	€	850.431,75	
2 - oneri sicurezza	1,9000%	€	26.404,30	
3 - manodopera	16,8879%	€	234.691,15	
TOTALE LAVORI NETTI		€	1.111.527,19	€ 1.111.527,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - IVA	21,0000%	€	233.420,71	
2 - PROGETTAZIONE E RUP	2,0000%	€	27.794,00	
3 - Pubblicazione bando di gara		€	7.738,23	
4 - Oneri scarica		€	18.000,00	
5 - accantonamento art. 26		€	20.000,00	
6 - prove sui materiali		€	10.000,00	
7 - Imprevisti ed arrotondamento	2,3811%	€	33.090,77	
SOMMANO A DISPOSIZIONE		€	350.043,71	€ 350.043,71
IMPORTO NETTO PERIZIA				€ 1.461.570,90

C) ECONOMIE

1 - RIBASSO D'ASTA	24,6475%	€	278.172,81	
2 - IVA SUL RIBASSO	21,0000%	€	58.416,29	
RESTANO ECONOMIE		€	336.589,10	€ 336.589,10
IMPORTO FINANZIAMENTO				€ 1.798.160,00

- **che** ritenendo necessari, per la finalità degli obiettivi del POFESR, i restanti lavori di segnaletica e di pavimentazione in conglomerato bituminoso inseriti in perizia e già ricompresi nel progetto principale, la DL ed il RUP hanno intimato l'impresa (che riteneva di avere conclusi i lavori in virtù di opere autonomamente realizzate dalla stessa senza alcun ordine di servizio scritto) ad eseguire d'imperio detti lavori inseriti in perizia;
- **che** i nuovi prezzi, inseriti nella precedente perizia di variante e riproposti con la perizia di variante ed assestamento somme, sono da considerarsi accettati dall'impresa (ad eccezione del pannello in rete di fune cui sono state applicate delle detrazioni contabili per differenze rispetto al Prezzo di Contratto) che non ha presentato riserve in tal senso all'atto della firma del 2° SAL;
- **che** è seguita una lunga ed estenuante trattativa - alla presenza dei Legali e dei Tecnici dell'impresa - con più avvisi di procedimenti per la risoluzione del contratto in danno - fino ad ottenere da parte della stessa impresa la esecuzione dei lavori di completamento già inseriti nella Perizia di variante ed assestamento somme, predisposta dai componenti della D.L. in data 27 ottobre 2016, a seguito dei riscontri e controllo di tutti gli atti predisposti per la consistenza finale;



- che rispetto alla precedente perizia la perizia di assestamento somme prevede una maggiore quantità di pavimentazione in conglomerato bituminoso, barriera di sicurezza e segnaletica già ricompresi nel progetto principale;

ACCERTATA la non imputabilità, delle cause che hanno determinato la variante al progetto, alla Stazione Appaltante;

VERIFICATA la non prevedibilità dei fatti, che hanno causato il dissesto del piano viabile e dell'instabilità del versante, all'atto della predisposizione del Progetto e dell'accertamento congiunto con l'impresa, prima della stipula del contratto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 161 del Regolamento degli Appalti DPR 207/2010, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;

VISTI:

- la perizia di variante ed assestamento somme del progetto dei "LAVORI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT. N° 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO - VULCANO PORTO - PIANO GELSO", predisposta in data 27 ottobre 2016, ai sensi del 1° comma lettera a) e b) e 3° comma del Dec. Lgs 163/2006, , dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.) e dai Geomm. Filadelfo Magno (D. O.) e Mario Lucchesi (I. C.), per un importo netto complessivo di € 1,382.513,17 secondo il seguente Q.T.E. :

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI

1 - al netto del ribasso d'asta del	24,6475%	€ 850.431,75	
2 - oneri sicurezza	1,9000%	€ 26.404,30	
3 - manodopera	16,8879%	€ 234.691,15	
TOTALE LAVORI NETTI		€ 1.111.527,20	€ 1.111.527,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - IVA (21 % su € 948.225,00)	21,00%	€ 199.127,25	
2 - IVA (22 % su € 163.302,20)	22,00%	€ 35.926,48	
3 - PROGETTAZIONE E RUP	2,00%	€ 27.794,00	
4 - Pubblicazione bando di gara		€ 7.738,23	
5 - Autorità di Vigilanza		€ 400,00	
SOMMANO A DISPOSIZIONE		€ 270.985,96	€ 270.985,96
		IMPORTO NETTO PERIZIA	€ 1.382.513,17

C) ECONOMIE

1 - RIBASSO D'ASTA	24,6475%	€ 278.172,81	
2 - IVA SUL RIBASSO	21,0000%	€ 58.416,29	
3 - Somme a disposiz. non utilizzate		€ 79.057,74	
RESTANO ECONOMIE		€ 415.646,83	€ 415.646,83
		IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 1.798.160,00

ACCERTATO ED ATTESTATO

- **che** la perizia di variante ed assestamento somme dei "LAVORI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT. N° 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO - VULCANO PORTO - PIANO GELSO", predisposta, in data 27 ottobre 2016, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.) e dai Geomm. Filadelfo Magno (D. O.) e Mario Lucchesi (I. C.), è stata redatta in conformità al 1° e 3° comma dell'art. 132 del Dec. Lgs 163/2006, nonché delle ulteriori norme tecniche che regolano la materia;
- **che** nulla si ha da eccepire, in linea di massima, sui criteri tecnici seguiti ;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Arch. Vincenzo GITTO Dirigente della 3° DIREZIONE - Viabilità Metropolitana - R.U.P. per il progetto in oggetto, competente ad esprimere parere sulla perizia in oggetto ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010;

E' DEL PARERE

Che la perizia di variante ed assestamento somme, del progetto dei *“LAVORI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT. N° 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO - VULCANO PORTO - PIANO GELSO”*, predisposta, in data 27 ottobre 2016, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.) - e dai Geomm. Filadelfo Magno (D. O.) e Mario Lucchesi (I. C.), dipendenti della Città Metropolitana di Messina - sia meritevole di approvazione in linea tecnica per un importo complessivo netto di € 1.382.513,17 di cui € 1.111.527,20 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di O.I.S. e manodopera, ed € 270.985,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

E' fatto obbligo dell'osservanza delle Leggi e Regolamenti che disciplinano la materia.

