

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3° DIREZIONE

VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro / Eolie

OGGETTO: PAC Salvaguardia L.I. 1.1.4.1 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 60 E 60 bis DI MONFORTE SAN GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.da CANCELLIERI **SI 9560**
CIG 5018309796 **CUP B14E07000200001**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PLANIMETRICA ED ASSESTAMENTO SOMME

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta

N. 661

del 31/05/2017

Determinazione

N. 682

del 26/06/2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

ATTESO che i nuovi enti intermedi continuano a provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

PREMESSO che la Regione Siciliana, con il Programma Operativo POFERS 2007-2013, nell'ambito dell'Asse 1 "Reti e collegamenti" – linea di intervento 1.1.4.1 "Riqualificazione funzionale della rete viaria secondaria attraverso Piani Provinciali" ha programmato un intervento addizionale a quello dello Stato (fondi ex art. 1 comma 1152 L. 27/12/2006) prevedendo il finanziamento dei progetti inseriti nei Piani Provinciali che, per graduatoria non avevano beneficiato dello stanziamento Statale;

VISTO il progetto principale dei lavori in oggetto, inserito con ordine di priorità al n° 53, nel citato Piano degli interventi;

CONSIDERATO che:

- lo stesso progetto è stato redatto dai dipendenti della Provincia Regionale di Messina, ed è stato approvato in linea tecnica con parere n. 121 del 26/06/2012 per un importo complessivo di € 1.860.000,00 di cui € 1.372.315,00 per lavori (comprensivi di € 27.723,32 di Oneri Sicurezza) ed € 487.685,00 per Spese a Disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 67/4° DEL 5/04/2013, il progetto è stato approvato in via amministrativa, per la rimodulazione del Q.T.E. per adeguarlo al finanziamento accordato con D.D.G. 2869 del 19.10.2012, per un importo complessivo di € 1.799.162,79, di cui € 1.372.315,00 per lavori (comprensivi di Oneri Sicurezza e manodopera) ed € 426.847,79 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il progetto principale è stato finanziato con D.D.G. n. 2869 del 19/10/2012, emesso dalla Regione Siciliana per complessivi € 1.799.162,79 ;
- in data 13 novembre 2014 è stato stipulato il contratto n° 14242 di Rep.
- I lavori sono stati consegnati con apposito verbale il 27/04/2015, e concretamente iniziati dall'impresa in data 06/05/2015;

- che in data 28 febbraio 2017 i Componenti la DL hanno presentato Perizia di Variante Planimetrica ed assestamento somme - ex art. 132 comma 3, primo e secondo periodo - nell'ambito delle somme finanziate, che è stata approvata in linea tecnica con parere n° 10 del 26/05/2017, per un importo complessivo netto di € 1.256.690,00, secondo il seguente Q.T.E.

A) LAVORI

Sommano i lavori		1.372.315,00	
Oneri Sicurezza 2,020188%	€ 27.723,34		
A detrarre Ribasso d'asta 31,0708% su	€ 1.344.591,66	€ 417.775,38	
	Importo Netto Lavori	€ 954.539,62	€ 954.539,62

B) Somme a disposizione

I. V. A.	22,00%	€ 209.998,72	
Incentivi Progettazione		€ 27.446,30	
Espropri		€ 10.000,00	
Pubblicazione bando di gara e contributo A.V.		€ 5.600,00	
Consulenze Tecniche		€ 25.515,00	
Prove extra-capitolato (calcestruzzo, acciai, prove carico impalcato ed analisi terre da scavo)		€ 23.590,37	
		€ 302.150,39	€ 302.150,39
		Importo Netto Perizia	€ 1.256.690,00

C) Economie

	€ 46.509,97
Torna l'importo di cui al finanziamento D.R. S. 2186 del 23/09/2015	€ 1.303.199,97

VISTI:

Il Dec Lgs 163/2006;

- Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti DPR 207/2010, applicabile per l'appalto in oggetto;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

Per quanto in premessa,

- **APPROVARE** gli elaborati della Perizia di Variante Planimetrica ed Assestamento Somme relativa ai "LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 60 E 60 bis DI MONFORTE SAN GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.da CANCELLIERI" predisposta dai componenti dell'Ufficio di D.L., in data 28 febbraio 2017 ed approvata in linea tecnica con parere n° 10 del 26 maggio 2017 per l'importo complessivo netto di € 1.256.690,00 di cui € 954.539,62 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di Oneri di Sicurezza (non assoggettati al ribasso), oltre € 302.150,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **DICHIARARE** che non occorre procedere ad alcun impegno in quanto la copertura finanziaria dell'intera opera è garantita;
- **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'Arch. Vincenzo GITTO
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

La Responsabile del Servizio

Ing. Anna Chiofalo

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO non necessario provvedere ad alcun impegno a carico del bilancio;

DETERMINA


- **APPROVARE** gli elaborati della Perizia di Variante ed Assestamento Somme relativa ai "LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 60 E 60 bis DI MONFORTE SAN GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.da CANCELLIERI" predisposta dai componenti dell'Ufficio di D.L., in data 28 febbraio 2017 ed approvata in linea tecnica con parere n 10 del 26 maggio 2017 per l'importo complessivo netto di € 1.256.690,00 di cui € 954.539,62 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di Oneri di Sicurezza (non assoggettati al ribasso), oltre € 302.150,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **DICHIARARE** che non occorre procedere ad alcun impegno in quanto la copertura finanziaria dell'intera opera è garantita;
- **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'Arch. Vincenzo GITTO;
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

Messina, lì 30.05.2017

IL DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, trattandosi di atto urgente dalla cui mancata adozione deriverebbe grave danno patrimoniale si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 30.05.2017


DIRIGENTE

Alle3gato : Parere N° 10 del 26/05/2017 di approvazione in linea tecnica

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui
controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro *41.048,55* compreso I.V.A. del 22 %, sui lavori, *al cap. 6471*
imp. 543/2012 QUOTA A CARICO DI QUESTO RTE

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO PRESO NOTA

Messina *9/6/17* Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

La Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3° DIREZIONE

VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro / Eolie

N° 10 /III

Messina 26 maggio 2017

OGGETTO: POFERS 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 60 E 60 bis DI MONFORTE SAN GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.da CANCELLIERI (ORDINE PRIORITA' PIANO INTERVENTI N°53)

Perizia di variante Planimetrica ed assestamento somme

Approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 132 comma 3° - primo e secondo periodo Dec. Lgs 163/2006

CUP : B14E07000200001

CIG:: 5018309796

PREMESSO

- CHE** la Provincia di Messina è risultata assegnataria, nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi P.O.R. 2007/2013, di una somma pari a € 15.815.200,00, da spendere per la riqualificazione della rete viaria secondaria;
- CHE** i relativi interventi programmati da questa Amministrazione sono stati inseriti nel *Piano Provinciale degli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria*, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Provinciale, mediante deliberazione n° 171 del 22/09/2008;
- CHE** la Provincia Regionale di Messina, dopo avere redatto il progetto definitivo ed un primo progetto esecutivo – entrambi corredati di pareri tecnici di merito – su indicazione dei competenti Uffici della Regione Siciliana, ha predisposto altro progetto esecutivo;
- CHE** in data 26 giugno 2011 è stata indetta una conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza ;
- CHE**, successivamente ottenuto i pareri richiesti, il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere 121 del 26/06/2012 per un importo complessivo di € 1.860.000,00, di cui € 1.372.315,00 per lavori (comprensivi di € 27.723,32 di Oneri Sicurezza) ed € 487.685,00 per Spese a Disposizione dell'Amministrazione;
- CHE**, con Determina Dirigenziale n° 67/ 4° del 5/04/2013 è stato riapprovato il progetto dei lavori di cui all'oggetto per la rimodulazione del Q.T.E. per adeguarlo al finanziamento accordato con D.D.G. 3818 del 28.12.2012;
- CHE**, a seguito di asta pubblica ed espressa rinuncia da parte della prima aggiudicataria, **con Determina Dirigenziale N° 414 del 23.04.2014** sono stati aggiudicati i lavori alla VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE, con sede in Roma, che ha offerto il ribasso del 31,0708%;;
- CHE** con Determinazione n. 1003 dell'8/10/2014 il Dirigente del IV Dipartimento 1° Distretto ha preso atto della Determinazione dell'Organo Amministrativo della Valori Scarl di affidare i lavori alla Consorzata **EMMECCI S.r.L.** con sede in Gangi;
- CHE** a seguito dell'aggiudicazione è stato rimodulato il Q.T.E. ove sono stati evidenziati gli importi da finanziare con i fondi POFERS e quelli da imputare al Bilancio dell'allora Libero Consorzio Comunale;
- CHE** con Determinazione N° 1278 del 2/12/2014 è stato approvato il Q.T. E. post gara dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO:

- **CHE** I lavori sono stati consegnati con apposito verbale il 27/04/2015, e concretamente iniziati dall'impresa giusto verbale del 06/05/2015,
- **CHE** durante l'esecuzione dei lavori il Sindaco, con propria nota prot. 5370 del 18/06/2015, ha comunicato l'impossibilità di garantire la viabilità alternativa (già individuata, durante riunioni e sopralluoghi congiunti tra il Comune e la Provincia Regionale di Messina, prima della stesura del progetto, resa impraticabile a causa di frane) ed ha chiesto di preservare la viabilità esistente e di valutare l'opportunità di evitare la demolizione del vecchio ponte.
- **CHE** seppur con una leggera traslazione del Ponte – che non ha comportato alcuna variazione geometrica né strutturale dell'opera – è stato consentito il transito ai cittadini di Monforte sulla S. P. 60 bis, attraverso il senso unico alternato regolato da ciclo semaforico;
- **CHE** nel febbraio 2017 i componenti dell'Ufficio di D. L. hanno predisposto la perizia di variante planimetrica ed assestamento somme per un importo complessivo netto di € 1.256.690,00, secondo il seguente Q. T. E. :

A) LAVORI

Sommano i lavori		1.372.315,00	
Oneri Sicurezza 2,020188%	€ 27.723,34		
A detrarre Ribasso d'asta 31,0708% su	€ 1.344.591,66	€ 417.775,38	
	Importo Netto Lavori	€ 954.539,62	€ 954.539,62

B) Somme a disposizione

I. V. A.	22,00%	€ 209.998,72	
Incentivi Progettazione		€ 27.446,30	
Espropri		€ 10.000,00	
Pubblicazione bando di gara e contributo A.V.		€ 5.600,00	
Consulenze Tecniche		€ 25.515,00	
Prove extra-capitolato (calcestruzzo, acciai, prove carico impalcato ed analisi terre da scavo)		€ 23.590,37	
		€ 302.150,39	€ 302.150,39
		Importo Netto Perizia	€ 1.256.690,00

C) Economie

	€ 46.509,97
Torna l'importo di cui al finanziamento D.R. S. 2186 del 23/09/2015	€ 1.303.199,97

- **CHE** detta Perizia è stata firmata dall'impresa;
- **CHE** i lavori sono stati ultimati in data 17/03/2017;
- **CHE** dopo la prova di carico sull'impalcato e l'emissione del certificato di collaudo statico, l'opera risulta funzionante ed in uso sin dal 14 aprile 2017;

ACCERTATO:

- **CHE** la perizia di variante planimetrica ed assestamento somme si è resa necessaria a causa dell'impossibilità di transitare nella viabilità individuata congiuntamente al Comune per evitare l'isolamento della popolazione di Monforte San Giorgio
- **CHE** i conseguenti scostamenti sulle categorie d'appalto non hanno inciso sulla natura dell'opera.

VERIFICATA la non prevedibilità dei fatti, che hanno causato l'intransitabilità delle predette strade comunali pur ritenendo

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 161 del Regolamento degli Appalti DPR 207/2010, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;

VISTA:

la perizia di variante planimetrica ed assestamento somme del progetto dei **"LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 60 E 60 bis DI MONFORTE SAN GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.da CANCELLIERI (ORDINE PRIORITA' PIANO INTERVENTI N°53)**, predisposta in data FEBBRAIO 2017, ai sensi del 3° comma – primo e secondo periodo - del Dec.

ACCERTATO ED ATTESTATO

- **che** la perizia di variante planimetrica ed assestamento somme dei *"LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 60 E 60 bis DI MONFORTE SAN GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.da CANCELLIERI (ORDINE PRIORITA' PIANO INTERVENTI N°53)*, predisposta, in data febbraio 2017, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.) e dai Geomm. Filadelfo Magno (D. O.) e Mario Lucchesi (I. C.), è stata redatta in conformità al 3° comma - primo e secondo periodo - dell'art. 132 del Dec. Lgs 163/2006, nonché delle ulteriori norme tecniche che regolano la materia;
- ♦ **che** nulla si ha da eccepire, in linea di massima, sui criteri tecnici seguiti ;

TUTTO CIO' PREMESSO , VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Arch. Vincenzo GITTO Dirigente dela 3° DIREZIONE - Viabilità Metropolitana - 1° Distretto, nominato R.U.P. per il progetto in oggetto, competente ad esprimere parere sulla perizia in oggetto ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010;

E' DEL PARERE

Che la perizia di variante planimetrica ed assestamento somme, del progetto dei *"LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 60 E 60 bis DI MONFORTE SAN GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.da CANCELLIERI (ORDINE PRIORITA' PIANO INTERVENTI N°53)* ", predisposta, in data 28 febbraio 2017, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.) - e dai Geomm. Filadelfo Magno (D. O.) e Mario Lucchesi (I. C.), dipendenti della Provincia Regionale di Messina - sia meritevole di approvazione in linea tecnica per un importo complessivo netto di €1.256.690,00 di cui € 954.539,62 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di O.I.S., ed € 302.150,39 persomme a disposizione dell'Amministrazione.

E' fatto obbligo dell'osservanza delle Leggi e Regolamenti che disciplinano la materia.

IL DIRIGENTE R.U. P.
(Arch. Vincenzo GITTO)

