



Città Metropolitana di Messina

3[^] Direzione - Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Lavori di realizzazione opere di contenimento frane e regimentazione delle acque meteoriche sulla S.P. n° 145 di Sinagra – Limari al Km. 9+700 in Contrada Petri, ricadente nel Comune di Ficarra”.-
O.C.D.P.C. n.117/2013

(Cod. FCR 5 rif. piano degli interventi ex O.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n° 3865/2010).

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME

IMPRESA: TRISCARI Costruzioni s.r.l. Via Umberto I, 311 GIOIOSA MAREA (ME)

CONTRATTO: Rep. n°14427 del 13.04.2017 registrato a Messina il 20.04.2017 al n°2810 serie 1T

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1196 del 08/11/2017

DETERMINAZIONE N. 1142 del 15/11/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che il progetto originario è inserito con codice FCR 5 nel “Piano degli interventi emergenza area Nebroidea ex OPCM 3865/2010”, le cui risorse economiche sono state previste dal Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana con Disposizione n° 06 del 20.07.2011;

che lo stesso progetto, redatto dall’ing. Rosario Bonanno e dal geom. Michele Quarto, dipendenti della Città Metropolitana di Messina (ente attuatore dell’intervento), è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, Ing. Anna Chiofalo, con parere n° 23 del 15.09.2016, e in linea amministrativa dal dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ing. Calogero Foti, con disposizione n. 447 del 09.11.2016, per l’importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 178.000,00 per lavori, comprensivi di € 5.340,00 per oneri non soggetti a ribasso d’asta, ed € 72.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

che l’impegno e il finanziamento della somma necessaria alla realizzazione dell’intervento vale sulla contabilità speciale n. 5431, aperta ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

che i lavori furono affidati all’ Impresa TRISCARI Costruzioni con sede in Gioiosa Marea (ME), offerente un ribasso del 15,1012%, giusto contratto d’appalto sottoscritto a Messina in data 13.04.2017, al n.14427 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di €. 151.926,27 di cui € 146.586,27 al netto del ribasso del 15,1012% ed € 5.340,00 quali oneri irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza;

che gli stessi vennero consegnati in data 08/06/2017;

che durante l’esecuzione dei lavori è sorta la necessità di apportare alcune variazioni alle quantità previste nel computo metrico, senza l’inserimento di nuovi prezzi, nonché tra le somme a disposizione, senza alcun aumento di spesa e senza alterare la natura complessiva del contratto ed il valore iniziale;

che ad intendimento di ciò la Direzione dei Lavori ha redatto, in data 23.10.2017, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, una perizia di variante e assestamento somme senza impegno di maggiore spesa, per l'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 151.926,27 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 15,1012% compresi € 5.340,00 per oneri irriducibili, di € 66.263,78 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 31.809,95 per economie;
Vista la succitata Perizia di Variante e Assestamento Somme per l'importo complessivo di € 250.000,00 il cui quadro economico viene riportato di seguito :

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori lordi Perizia	€ 178.000,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ 5.340,00
A.4 - Importo soggetto a ribasso	€ 172.660,00
A.5- Ribasso d'asta del 15,1012%	€ 26.073,73
A.6 - Importo di contratto	€ 151.926,27

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a)- per I.V.A. al 22%	€ 33.423,78
b)- per spese tecniche 2%	€ 3.560,00
c)- per oneri di conferimento a discarica (compreso IVA)	€ 9.564,80
d)- per eventuali indennizzi	€ 2.000,00
e)- per indagini e relazione geologica (compreso I.V.A.) Ditta: GEOPLANTS s.r.l.	€ 6.767,87
f)- per prove sui materiali (compreso I.V.A.)	€ 1.667,33
g)- per contributi ANAC	€ 225,00
h)- per acquisto attrezzature e segnaletica stradale di cantiere	€ 3.500,00
i)- per imprevisti	€ 5.555,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.263,78

C - ECONOMIE

C.1 - Economie da ribasso d'asta	€ 26.073,73
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€ 5.736,22
TOTALE ECONOMIE	€ 31.809,95
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 250.000,00

che detta perizia, secondo l'articolo 106 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, è stata approvata in linea Tecnica dal sottoscritto Responsabile del Procedimento con parere n. 36 del 30.10.2017;

che la perizia non comporta l'utilizzo di ulteriori somme di quelle già previste in precedenza;

che la copertura finanziaria della spesa è imputata sulla **contabilità speciale n°5431**, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **esercizio finanziario della Regione Siciliana**;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;


PROPONE

Per quanto sopra visto, premesso e considerato

1. Approvare la Perizia di Variante e Assestamento somme, redatta in data 23.10.2017, dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 per l'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 151.926,27 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 15,1012% compresi € 5.340,00 per oneri irriducibili, di € 66.263,78 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 31.809,95 per economie;
2. Dare atto di aver preso visione del "codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n. 190 del 06.11.2012;
3. Inviare la Perizia di Variante e Assestamento Somme alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, unitamente al presente atto per i successivi adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Anna CHIOFALO)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

1. Approvare la Perizia di Variante e Assestamento somme, redatta in data 23.10.2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2017 per l'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 151.926,27 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 15,1012% compresi € 5.340,00 per oneri irriducibili, di € 66.263,78 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 31.809,95 per economie con il seguente quadro economico:

A - LAVORIA BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori lordi Perizia	€	178.000,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	5.340,00
A.4 - Importo soggetto a ribasso	€	172.660,00
A.5 - Ribasso d'asta del 15,1012%	€	26.073,73
A.6 - Importo di contratto	€	151.926,27

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a)- per I.V.A. al 22%	€	33.423,78
b)- per spese tecniche 2%	€	3.560,00
c)- per oneri di conferimento a discarica (compreso IVA)	€	9.564,80
d)- per eventuali indennizzi	€	2.000,00
e)- per indagini e relazione geologica (compreso I.V.A.) Ditta: GEOPLANTS s.r.l.	€	6.767,87
f)- per prove sui materiali (compreso I.V.A.)	€	1.667,33
g)- per contributi ANAC	€	225,00
h)- per acquisto attrezzature e segnaletica stradale di cantiere	€	3.500,00
i)- per imprevisti	€	5.555,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	66.263,78
	€	66.263,78

C - ECONOMIE

C.1 - Economie da ribasso d'asta	€	26.073,73
C.2 - Economie derivanti da minore importo IVA	€	5.736,22
TOTALE ECONOMIE	€	31.809,95
	€	31.809,95
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 250.000,00

2. Dare atto di aver preso visione del "codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n. 190 del 06.11.2012;
3. Inviare la Perizia di Variante e Assestamento Somme alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, unitamente al presente atto per i successivi adempimenti di competenza;

Il Dirigente
(Ing. Armando CAPPADONIA)

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Messina li 5/11/14

Il Dirigente della 3^a Direzione

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla **contabilità speciale n°5431**, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **esercizio finanziario della Regione Siciliana**

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F. F.

VISTO PRESO NOTA

Messina 14/11/2014 Il Funzionario

Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri