



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 89 del 04/02/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 81 del 10/02/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Lavori di ripristino di tratti vari lungo la rete viaria provinciale ricadente nella zona Tirrenica della Città Metropolitana di Messina e dell'isola di Vulcano

CIG: 76695611F5 - CUP: B57H18001090001

Impresa: VI.SA. COSTRUZIONI SRL, via Roma,35- Maletto (CT) - P. I. : 05124350876

APPROVAZIONE in via AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO

ex art.106 comma 12 e art. 8 comma 7 D.M. 49/2018

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO :

- **CHE** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l'utilizzo di Fondi residui di cui alle Leggi n. 341/95 e n. 641/96 "Manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali" secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n° 42 del 6/5/1998 e n. 49 del 21/4/1999;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 365 del 26/3/2018 è stata nominata Responsabile Unica del Procedimento l'Ing. Anna CHIOFALO;

VISTO il progetto dei "Lavori di ripristino di tratti vari lungo la rete viaria provinciale ricadente nella zona Tirrenica della Città Metropolitana di Messina e dell'isola di Vulcano", redatto in data 26/03/2018 per l'importo complessivo di € 245.979,85 di cui € 166.201,98 per lavori a b.a. € 13.798,02 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 65.979,85 per somme a disposizione dell'amministrazione;

DATO ATTO che l'opera è stata finanziata con i Fondi Trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria Regioni Sicilia e Calabria 2007/2009 per l'importo, pari ad € 245.979,85, e che la relativa spesa è stata imputata al Capitolo 7736;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 1172 del 09.10.2018 di approvazione del progetto in oggetto per un importo complessivo di € 245.979,85 secondo il seguente Q.T.E. :

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€	166 201,98
A.2 - Oneri non soggetti a ribasso contrattuale:		
A.2.1 Costi di Sicurezza da PSG	€	13 798,02
Totale oneri non soggetti a ribasso contrattuale	€	13 798,02
Totale lavori	€	180 000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%	€	39 600,00
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006	€	3 600,00
B.3 - Imprevisti e arrotondamenti	€	6 794,85
B.4 - Oneri per conferimento a discarica	€	10 000,00
B.5 - Spesa di cui all'art. 90,c.5, D.L 163/2006 (assic.ne obbligatoria)	€	360,00
B.6- Contributo A.N.A.C.	€	225,00
B.7- Per accantonamenti (art.205DL 50/2016)	€	5 400,00
Totale somme a disposizione	€	65 979,85
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	245 979,85

CONSIDERATO

CHE con determinazione n.1635 del 27.12.2018 il Dirigente competente ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all' Impresa VI.SA COSTRUZIONI SRL con sede in Maletto (CT) via Roma,35, offerente un ribasso del 37,9322%;

CHE il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 07.08.2019, al n. 14496 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 116.955,93 di cui € 103.157,91 al netto del ribasso del 37,9722% ed € 13.798,02 per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CHE i lavori vennero consegnati in data 05.09.2019, per scadere entro il 16.01.2020;

CHE durante il corso dei lavori, a causa di eventi meteo eccezionali, il dissesto nell'Isola di Vulcano – la cui risoluzione era programmata in progetto – ha avuto una evoluzione per cui era stata valutata congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal RUP di proporre una perizia suppletiva all'impresa ai sensi dell'art. 106 lettera c) del Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE per valutare l'entità del dissesto e poter procedere alla predisposizione dei calcoli della struttura ed ottenere il nulla osta del Genio Civile, è stato impartito un Ordine di servizio all'impresa per anticipare il pagamento di una campagna di indagini geognostiche;

CHE, una volta avuta cognizione dell'entità dell'intervento – peraltro associato ad altri lavori su vari Comuni del versante Tirrenico della Città Metropolitana di Messina – l'impresa non ha ritenuto opportuno accettare l'esecuzione dei nuovi lavori che, eccedendo il quinto d'obbligo, non potevano essere imposti dalla Stazione Appaltante ai sensi del 12° comma dell'art. 106 del Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE in data 27.02.2020, il Direttore dei Lavori Ing. Antonino Scutteri, per migliorare aspetti funzionali dell'opera che non hanno comportato aumento o diminuzione contrattuale delle restanti opere, previste in progetto, ha redatto una Perizia di Assestamento Somme ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018;

CHE lo stesso Direttore dei Lavori ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante con parere n° 9 del 3/03/2020;

CHE l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva, originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel seguente quadro economico che comporta una diminuzione dell'importo contrattuale lordo di Euro 10 075,00 pari al 5.60% in diminuzione rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione;

CHE il Q.T.E. di Perizia è il seguente :

A) LAVORI

A.1 Soggetti al ribasso d'asta	€	164.212,61
A detrarre ribasso d'asta del 37,9322%	€	<u>62.289,46</u>
A.2 Importo netto	€	101.923,15
A.3 Costi sicurezza	€	<u>5.712,39</u>
A.4 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	107.635,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTR.NE

B.1 IVA 22% su A.4	€	23.679,82
B.2 Incentivo competenze tecniche	€	3.600,00
B.3 Oneri conferimento a discarica	€	3.549,18
B.4 Spese Assicurazioni	€	360,00
B.5 Contributo ANAC	€	225,00
B.6 Accantonamenti	€	5.400,00
B.7 Per indagini geologiche	€	<u>7.123,01</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	43.937,01
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€	151.572,55

C) ECONOMIE

C.1 Ribasso contrattuale	€	63.044,07
C.2 IVA sul ribasso	€	13.869,69
C.3 Ulteriori economie compreso i minori lavori	€	<u>17.493,14</u>
TOTALE ECONOMIE	€	94.406,90
IMPORTO FINANZIAMENTO	€	245.979,45

RITENUTO CHE la perizia di variante ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato, sin dal momento della sottoscrizione, ad eseguire le modifiche di dettaglio ed ha accettato la diminuzione dell'importo contrattuale – entro il quinto d'obbligo – derivante dalla mancata esecuzione dei lavori nell'Isola di Vulcano;

DATO ATTO che:

- per effetto della modifica introdotta ai lavori, l'importo contrattuale netto viene decrementato di € 10.075,00 pari al 5,60%;
- l'obiettivo è stato ugualmente raggiunto in quanto l'intervento previsto nell'Isola di Vulcano, variato per effetto dell'evoluzione del dissesto, è stato risolto con fondi della Città Metropolitana di Messina;

VISTI:

- il D.lgs. n. 50/2016 "Codice degli Appalti" e ss.mm.ii.;

- l'art. 106 del Dec Lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia; ;
 - il D. M. 49/2018 Regolamento recante "Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e Direttore di Esecuzione"
 - la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;
 - la L.R. n. 8/2016 che modifica la L.R. n. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 50/16;
- VISTE** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina"

CONSIDERATO:

CHE l'importo di Perizia non richiede alcun ulteriore impegno di spesa rispetto al finanziamento con fondi Ministeriali previsti dal D. M. n. 49 del 16/02/2018.

CHE la perizia è stata approvata con parere in linea tecnica n° 9 del 03/03/2020;

CHE i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'impresa VI. SA. COSTRUZIONI Srl sono regolati con apposito Schema di atto di sottomissione;

CHE le variazioni inserite in perizia non sono da considerarsi sostanziali in quanto non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106, atteso che non alterano gli elementi essenziali del contratto;

CHE la perizia di variante non rientra tra le fattispecie per cui è necessaria la comunicazione all'ANAC ex comma 5 dell'art. 106 del Codice degli Appalti;

CHE le opere rivestono carattere di Pubblica Utilità;

PROPONE

Per quanto premesso, Visto e Considerato

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA la Perizia di Variante e Assestamento dei "*Lavori di ripristino di tratti vari lungo la rete viaria provinciale ricadente nella zona Tirrenica della Città Metropolitana di Messina e dell'isola di Vulcano*" – redatta dal Direttore dei Lavori in data 27/02/2020, ai sensi del 7° comma dell'art. 8 del D.M. 49/2018, con minor importo entro il quinto d'obbligo – ex comma 12 dell'art. 106 del Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo netto di € 151.572,55 oltre € 94.406,90 di Economie di progetto;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

LA RUP
Ing. Anna CHIOFALO

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA la Perizia di Variante e Assestamento dei *“Lavori di ripristino di tratti vari lungo la rete viaria provinciale ricadente nella zona Tirrenica della Città Metropolitana di Messina e dell’isola di Vulcano”* – redatta dal Direttore dei Lavori in data 27/02/2020, ai sensi del 7° comma dell’art. 8 del D.M. 49/2018, con minor importo entro il quinto d’obbligo – ex comma 12 dell’art. 106 del Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo netto di € 151.572,55 oltre € 94.406,90 di Economie di progetto;

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online.

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

II DIRIGENTE
Ing. A. Cappadonia

