



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 327 del 25/03/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 del 07/04/2021

**Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA**  
**Servizio: 5° SERVIZIO – “NEBRODI OCCIDENTALI”**

**OGGETTO: Decreto n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n° 146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177.**

**“PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' – 2019” - Cod.Progetto: 00826.19.ME**

**Importo complessivo intervento € 1.037.600,00**

**CUP: B87H18004400001**

**C.I.G.: 8122452B6C**

**Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva**

## **Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Ing. Rosario Bonanno**

### **PREMESSO:**

**Che** con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;

**che** il progetto originario è stato redatto in data 30/11/2018, dai tecnici della 3<sup>a</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con parere n. 56 del 10/12/2018, e verificato in pari data, validato dallo stesso RUP il 10/12/2018, ed approvato in linea amministrativa con D.D. n.1160 del 29/11/2019, concernente i lavori specificati in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.037.600,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivi di € 16.454,96 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 237.600,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**che** l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati aggiudicati dall'impresa “Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l.” con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari N° 37 - C.F. e P. I.:10149111006, con Contratto n.14528 di Repertorio, del 19/06/2020 Reg.to a Messina il 14/07/2020 al N° 8821 Serie 1T, e la consegna dei lavori in data 07/07/2020;

**che** il QTE Post-gara a seguito del ribasso d'asta del 33,3300% risulta così ripartito:

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

<b>A)</b>	<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza aziendali ( € . 19,957,40 ) e dell'incidenza della manodopera ( € . 133,429,69 pari a 16,679 % )</b>	€	<b>783.545,04</b>
<b>B)</b>	<b>Oneri sicurezza da P.S.C.</b>	€	16.454,96
	Importo complessivo lavori al lordo	€	800.000,00
	ribasso d'asta del <b>33,3300%</b>	€	<b>261.155,56</b>
	<b>importo lavori al netto</b>	€	522.389,48
	<b>O.S.</b>	€	16.454,96
	<b>importo contrattuale</b>	€	<b>538.844,44</b>
<b>C)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
a)	I.V.A. 22% sui lavori	= €	<b>118.545,78</b>
b)	Per spese di progettazione interna 2 %	= €	<b>16.000,00</b>
c)	Per Prove di laboratorio extra capitolato	= €	<b>2.500,00</b>
d)	Per oneri smaltimento compreso IVA	= €	<b>12.000,00</b>
e)	Per forniture e servizi	= €	<b>5.000,00</b>
f)	Per contributo A.N.A.C.	= €	<b>375,00</b>
g)	Per assicurazione progettisti e RUP	= €	<b>1.600,00</b>
h)	Per pubblicità bando e/o imprevisti	= €	<b>24.125,00</b>
	<b>SOMMANO</b>	€	<b>180.145,78</b>
	<b>IMPORTO NETTO</b>	€	<b>718.990,21</b>
<b>D)</b>	<b>ECONOMIE</b>		
a)	Ribasso d'asta	€	261.155,56
b)	IVA sul R.A.	€	57.454,22
		€	<b>318.609,79</b>
	<b>TORNANO</b>	€	<b>1.037.600,00</b>

**che** con nota prot. n. 16/III del 22/01/2021, il Direttore dei Lavori Geom. A. Letizia, ha richiesto l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016, con l'impegno delle somme per imprevisti del quadro economico del progetto;

**che** con nota prot. N. 20/3 DIR. del 25/01/2021, il sottoscritto RUP ing. Rosario Bonanno, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L. Geom. A. Letizia, ha ritenuto opportuno ad esprimere giudizio positivo di ammissibilità alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

**Che** in data 22/02/2021 il Direttore dei lavori geom. Antonio Letizia ha redatto la Perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 1.037.600,00 di cui € 556.372,52 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di € 11.835,87 per oneri della sicurezza ed € 162.617,69 per somme disposizione, oltre ad € 318.609,79 per economie da ribasso d'asta;

**Che** con la suddetta perizia di variante e suppletiva è stato firmato lo schema dell'atto di sottomissione che prevede un maggiore importo contrattuale di € 8.157,00;

**Che** l'importo complessivo impegnato non subisce variazione, in quanto il maggiore importo contrattuale trova capienza all'interno delle somme a disposizione previste nel progetto principale;

**Che** la Perizia di Variante e Suppletiva e il relativo QTE sono stati approvati in linea tecnica con Parere n. 08 del 04/03/2021, per l'importo complessivo di € 1.037.600,00, così ripartito :

**QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA**

<b>A) Importo dei lavori al lordo in perizia di variante e suppletiva</b>		<b>€ 828.600,00</b>	
<b>B) Oneri sicurezza da P.S.C. comprensivi dei Costi Covid-19</b>		<b>€ 11.835,87</b>	
Restano a base d'Asta		<b>€ 816.764,13</b>	
Ribasso d'asta	<b>33,3300%</b>	<b>€ 272.227,48</b>	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		<b>€ 544.536,65</b>	
Oneri sicurezza da P.S.C. comprensivi dei Costi Covid-19		<b>€ 11.835,87</b>	
<b>Importo netto contrattuale</b>		<b>€ 556.372,52</b>	
<b>C) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a) I.V.A. 22% sui lavori	= €	<b>122.401,95</b>	
b) Per spese di progettazione interna 2 %	= €	<b>16.572,00</b>	
c) Per Prove di laboratorio extra capitolato	= €	<b>2.500,00</b>	
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	= €	<b>12.000,00</b>	
e) Per forniture e servizi	= €	<b>5.000,00</b>	
f) Per accantonamenti art. 205 D. Lgs. 50/2016	= €	<b>4.000,00</b>	
g) Per imprevisti	= €	<b>143,74</b>	
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 162.617,69</b>	<b>€ 162.617,69</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 718.990,21</b>
<b>ECONOMIE</b>			
<b>D) a) Ribasso d'asta sull'importo del progetto originario</b>	= €	<b>261.155,56</b>	
<b>b) IVA sul Ribasso d'Asta.</b>	= €	<b>57.454,22</b>	
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 318.609,79</b>	<b>€ 318.609,79</b>
<b>TORNANO</b>			<b>€ 1.037.600,00</b>

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione in linea amministrativa della suddetta Perizia di Variante e suppletiva senza ulteriore impegno di spesa;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** il Regolamento degli Uffici e Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

**PROPONE**

**APPROVARE** la Perizia di Variante e Suppletiva del progetto esecutivo redatta in data 22/02/202, concernente i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n°146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177 - PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2019 – per l'importo complessivo di € 718.990,21, di cui € 556.372,52 per lavori, comprensivi di € 11.835,87 per oneri della sicurezza, ed € 162.617,69 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione che regola i rapporti tra la Città metropolitana di Messina e l'impresa esecutrice i lavori previsti in variante per l'importo complessivo netto di € 556.372,52 comprensivo degli oneri della sicurezza da PSC e costi COVID19 pari ad € 11.835,87 con un aumento dell'importo contrattuale di € 8.157,00 al quale si farà fronte con la rimodulazione delle somme a disposizione, e pertanto non occorre ulteriore finanziamento;

**DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al cap. 7780 bilancio 2021 denominato "Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

**DARE ATTO:**

- di aver preso visione del codice di comportamento e che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. Rosario BONANNO**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la superiore proposta del RUP incaricato;

**Considerato** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

#### **DETERMINA**

**APPROVARE** la Perizia di Variante e Suppletiva del progetto esecutivo redatta in data 22/02/202, concernente i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n°146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177 - PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2019 – per l'importo complessivo di € 718.990,21, di cui € 556.372,52 per lavori, comprensivi di € 11.835,87 per oneri della sicurezza, ed € 162.617,69 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione che regola i rapporti tra la Città metropolitana di Messina e l'impresa esecutrice i lavori previsti in variante per l'importo complessivo netto di € 556.372,52 comprensivo degli oneri della sicurezza da PSC e costi COVID19 pari ad € 11.835,87 con un aumento dell'importo contrattuale di € 8.157,00 al quale si farà fronte con la rimodulazione delle somme a disposizione, e pertanto non occorre ulteriore finanziamento;

**DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al cap. 7780 bilancio 2021 denominato "Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

**DARE ATTO:**

- di aver preso visione del codice di comportamento e che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il DIRIGENTE**  
**Ing. Armando CAPPADONIA**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, inserito nella programmazione dei Fondi di cui alle delibere C.I.P.E. n° 25 e 26 del 2016, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando CAPPADONIA**