



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1409 del 28/10/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1233 del 03/11/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
Servizio: 5° SERVIZIO – “NEBRODI OCCIDENTALI”

OGGETTO: Decreto n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. n° 146/a, 148/d, 150, 155, 157, 159, SPA Badetta, 169/b, 169, 172, 174, 177.**
“PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2020”
Importo complessivo intervento € 1.037.600,00 - CUP: B17H18004220001
Codice C.I.G.: 8486690E20 Cod.Progetto: 00832.19.ME
Approvazione Perizia di Variante e Assestamento Somme

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario Bonanno

PREMESSO:

che con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;

che il progetto originario è stato redatto in data 15/07/2020, dai tecnici della 3ª Direzione – Viabilità Metropolitana, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con parere n. 48 del 14/09/2020, verificato in pari data, validato dallo stesso RUP il 14/09/2020 ed approvato in linea amministrativa con D.D. n. 855 del 02/10/2020, concernente i lavori specificati in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.037.600,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivi di € 31.000,00 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 237.600,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata aggiudicata dall'impresa “CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.” con sede legale in Bologna Via Giovanni Papini, 18 - C.F. e P. I.: 03539261200, con Contratto n. 14565 di Repertorio, del 27/04/2021 Reg.to a Messina il 29/04/2021 al N° 6725 Serie 1T, e la consegna dei lavori in data 12/01/2021;

che il QTE Post-gara a seguito del ribasso d'asta del 34,2547% risulta così riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori a base d'asta	€	769.000,00	
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	16.517,04	
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	14.482,96	
A) Importo complessivo lavori AL LORDO	€	800.000,00	
- a detrarre il ribasso d'asta del 34,2547%	€	263.418,64	€ 505.581,36
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid	€		€ 31.000,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€		€ 536.581,36

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	118.047,90	
b) Per spese di progettazione interna 2%	€	16.000,00	
c) Per assicurazione progettisti e RUP	€	1.600,00	
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	12.000,00	
e) Per forniture e servizi	€	5.000,00	
f) Per contributo A.N.A.C.	€	375,00	
g) Per spese pubblicità gara o imprevisti	€	24.125,00	
h) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	2.500,00	
		SOMMANO	
	€	179.647,90	€ 179.647,90
		IMPORTO NETTO PROGETTO	
			€ 716.229,26

C - ECONOMIE

economie da ribasso d'asta	€	263.418,64	
economie da IVA su ribasso d'asta	€	57.952,10	
	€	321.370,74	€ 321.370,74
		TORNANO	€ 1.037.600,00

che con nota del 10/09/2021, il Direttore dei Lavori Geom. A. Savio, ha richiesto una Perizia di Variante e Assestamento Somme, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. C del D. Lgs. 50/2016, senza impegno di maggiori somme;

che con nota del 10/09/2021, il sottoscritto RUP ing. Rosario Bonanno, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L., Geom. A. Savio, ha ritenuto opportuno esprimere giudizio positivo di AMMISSIBILITA' alla redazione della Perizia di Variante e Assestamento Somme;

vista la Perizia di Variante e Assestamento Somme e il relativo QTE che è stata approvata in linea tecnica con Parere n. 48 del 13/09/2021, dell'importo complessivo di € 1.037.600,00, così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA

Lavori a base d'asta	€	769.000,00	
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	16.517,04	
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	14.482,96	
A) Importo complessivo lavori AL LORDO	€	800.000,00	
- a detrarre il ribasso d'asta del 34,2547%	€	263.418,64	€ 505.581,36
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid			€ 31.000,00
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 536.581,36

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	118.047,90	
b) Per spese di progettazione interna 2%	€	16.000,00	
c) Per assicurazione progettisti e RUP	€	1.600,00	
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	12.000,00	
e) Per forniture e servizi	€	5.000,00	
f) Per contributo A.N.A.C.	€	375,00	
g) Per spese pubblicità gara o imprevisti	€	24.125,00	
h) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	2.500,00	
		SOMMANO	
	€	179.647,90	€ 179.647,90
IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 716.229,26

C - ECONOMIE

economie da ribasso d'asta	€	263.418,64	
economie da IVA su ribasso d'asta	€	57.952,10	
	€	321.370,74	€ 321.370,74
TORNANO			€ 1.037.600,00

RITENUTO:

- necessario provvedere all'approvazione in linea amministrativa della suddetta Perizia di Variante e Assestamento Somme senza ulteriore impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

PROPONE

Per quanto premesso, visto e ritenuto

APPROVARE la Perizia di Variante e Assestamento Somme del progetto esecutivo redatta in data 10/09/2021, concernente i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. n° 146/a, 148/d, 150, 155, 157, 159, SPA Badetta, 169/b, 169, 172, 174, 177.- PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2020 – per l'importo complessivo di € 716.229,26 di cui € 536.581,36 per lavori, comprensivi di € 31.000,00 per oneri di sicurezza, ed € 179.647,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta del RUP incaricato;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Assestamento Somme del progetto esecutivo redatta in data 10/09/2021, concernente i **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n° 146/a, 148/d, 150, 155, 157, 159, SPA Badetta, 169/b, 169, 172, 174, 177.- PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2020** – per l'importo complessivo di € 716.229,26, di cui € 536.581,36 per lavori, comprensivi di € 31.000,00 per oneri sicurezza, ed € 179.647,90 per somme a disposizione dell'amministrazione, così riportato nel seguente QTE:

Lavori a base d'asta	€	769.000,00		
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	16.517,04		
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	14.482,96		
A) Importo complessivo lavori AL LORDO		<u>€</u>	<u>800.000,00</u>	
- a detrarre il ribasso d'asta del 34,2547%	€	263.418,64	€ 505.581,36	
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid			<u>€</u>	<u>31.000,00</u>
IMPORTO CONTRATTUALE			<u>€</u>	<u>536.581,36</u>

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	118.047,90		
b) Per spese di progettazione interna 2%	€	16.000,00		
c) Per assicurazione progettisti e RUP	€	1.600,00		
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	12.000,00		
e) Per forniture e servizi	€	5.000,00		
f) Per contributo A.N.A.C.	€	375,00		
g) Per spese pubblicità gara o imprevisti	€	24.125,00		
h) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	2.500,00		
SOMMANO	<u>€</u>	<u>179.647,90</u>	€ 179.647,90	
IMPORTO NETTO PROGETTO			<u>€</u>	<u>716.229,26</u>

C - ECONOMIE

economie da ribasso d'asta	€	263.418,64		
economie da IVA su ribasso d'asta	€	57.952,10		
	€	321.370,74	€ 321.370,74	
TORNANO			<u>€</u>	<u>1.037.600,00</u>

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online;

II DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’ art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

II DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO