



# *Città Metropolitana di Messina*

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 339 del 15/03/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 del 22/03/2022

## **III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA**

**OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA – (PATTO del SUD) Viabilità Secondaria - “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 41 nel villaggio di S. Filippo Inferiore, nel comune di Messina” - CUP: B47H17000270001 - CIG: 83650544EF – COD. CARONTE SI\_1\_21634.**

### **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME FINALE**

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **PREMESSO:**

- **CHE** con Delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Piano per gli interventi nel Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con Deliberazione della Giunta Regionale n° 301 del 10/09/2016 “Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessive € 25.278.076,85;
- **CHE** le risorse assegnate con le delibere di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 334 del 31/03/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giovanni Lentini;
- **VISTO** il progetto dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 41 nel villaggio di S. Filippo Inferiore, nel comune di Messina” per un importo complessivo di € 259.212,69, redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana;

### **CONSIDERATO:**

- **CHE** il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio con identificativo C.U.P. **B47H17000270001**, le cui risorse economiche sono state previste nella programmazione Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);
- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell’Ente, ossia nel Piano Triennale delle

Opere Pubbliche;

- **CHE** il progetto è stato verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal RUP Ing. Giovanni Lentini, con parere n. 07 del 04.03.2019, e successivamente, causa la pandemia da COVID 19, riapprovato con parere n° 21 del 30.06.2020;
- **CHE** la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, con D.D.G. n° 3397 del 05.12.2019, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 259.212,69 a valere sul capitolo di bilancio regionale al capitolo n° 672468;
- **CHE** con verbale delle operazioni di gara redatto in data 24.07.2020, è stato individuato l'O.E. aggiudicatario, denominato Gianpeppino CINQUEMANI, con sede legale in Via G. Fava, n° 14, 92026 - Favara (Agrigento);

#### DATO ATTO:

- **CHE** con D.D. n° 895 del 15.10.2020 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Gianpeppino CINQUEMANI, con sede legale in Via G. Fava, n° 14, 92026 - Favara (Agrigento), con il ribasso del 28,6780% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di €. 145.398,48 (Euro Centoquarantacinquemilatrecentonovantotto/48) di cui € 8.519,71 per oneri di sicurezza, oneri Covid compresi, con il seguente Q.T.E. post gara:

| <b>QTE GARA</b>                                                    |                                                                        |  |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                                                   |                                                                        |  |                     |
| 1)                                                                 | a base d'asta                                                          |  | 191.916,62 +        |
| 2)                                                                 | per oneri irriducibili per la sicurezza                                |  | 8.519,71 +          |
| 3)                                                                 | per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta               |  | 0,00 +              |
| 4)                                                                 | deduzione del ribasso d'asta del 40,2324% sulla voce A1)               |  | 55.037,85 -         |
| 5)                                                                 | Importo netto dei lavori                                               |  | <b>145.398,48</b>   |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                |                                                                        |  |                     |
| 01)                                                                | I. V. A. (22% di A5)                                                   |  | € 31.987,67         |
| 02)                                                                | Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)                       |  | € 3.206,98          |
| 03)                                                                | Oneri di conferimento in discarica                                     |  | € 11.000,00         |
| 04)                                                                | Imprevisti e arrotondamento                                            |  | € 248,39            |
| 05)                                                                | Per contributo A.V.C.P.                                                |  | € 225,00            |
| <b>Sommano a disposizione</b>                                      |                                                                        |  | <b>€ 46.668,04</b>  |
| <b>Importo netto complessivo</b>                                   |                                                                        |  | <b>€ 192.066,52</b> |
| <b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b> |                                                                        |  |                     |
| 09)                                                                | detrazione del ribasso d'asta del 31,914 % sull'importo a base di gara |  | € 55.037,85         |
| 10)                                                                | I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%                                       |  | € 12.108,33         |
|                                                                    |                                                                        |  | <b>€ 67.146,17</b>  |
| <b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>                            |                                                                        |  | <b>€ 259.212,69</b> |

- **CHE** in data 10.12.2020 è stato stipulato il contratto di appalto di cui al Rep. n° 14539, registrato a Messina in data 22.12.2020 al n° 18255 Serie 1T;
- **CHE** in data 29.12.2021, è stato stipulato il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, Registrato all'Agenzia delle entrate di Favara (AG) il 25.01.2022 al n° 86 Serie 3;
- **CHE** in data 21.05.2020 è stata redatta la consegna dei lavori;

- **CHE** in data 06.08.2020 è stata redatta la sospensione dei lavori;
- **CHE** in data 21.12.2020 è stata redatta la ripresa dei lavori;
- **CHE** in data 29.12.2020 è stata redatta l'ultimazione dei lavori;
- **CHE** è stata redatta dall'ufficio direzione dei lavori, in data 31.01.2022, una perizia di variante ed assestamento somme finale, al fine di riallineare le lavorazioni eseguite rispetto alle quantità del progetto ultimo approvato, e quindi, successivamente procedere al pagamento delle somme, così come previsto dall'art. 106 del D.Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., senza impegno di ulteriori somme e all'interno del Q.T.E. come appresso esplicitato:

| <b>QTE VARIANTE</b>                                                |                                                                  |                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                                                   |                                                                  |                          |                     |
| 1)                                                                 | a base d'asta                                                    |                          | 192.584,33 +        |
| 2)                                                                 | per oneri irriducibili per la sicurezza                          |                          | 7.847,71 +          |
| 3)                                                                 | per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta         |                          | 0,00 +              |
| 4)                                                                 | deduzione del ribasso d'asta del 31,914% sulla voce A1)          |                          | 55.229,33 -         |
| 5)                                                                 | <b>TOTALE LAVORI</b>                                             | Importo netto dei lavori | <b>145.202,71</b>   |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                |                                                                  |                          |                     |
| 01)                                                                | I. V. A. (22% di A5)                                             |                          | € 31.944,60         |
| 02)                                                                | Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)           |                          | € 3.206,91          |
| 03)                                                                | Oneri di conferimento in discarica                               |                          | € 11.000,00         |
| 04)                                                                | Imprevisti e arrotondamento                                      |                          | € 487,31            |
| 05)                                                                | Per contributo A.V.C.P.                                          |                          | € 225,00            |
|                                                                    | <b>Sommano a disposizione</b>                                    |                          | <b>€ 46.863,82</b>  |
|                                                                    | <b>Importo netto complessivo</b>                                 |                          | <b>€ 192.066,52</b> |
| <b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b> |                                                                  |                          |                     |
| 09)                                                                | Ribasso d'asta residuo del 28,6780 % sull'importo a base di gara |                          | € 55.229,33         |
| 10)                                                                | I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%                                 |                          | € 12.150,45         |
|                                                                    |                                                                  |                          | <b>€ 67.379,79</b>  |
|                                                                    | <b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>                          |                          | <b>€ 259.446,30</b> |

- **VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;
- **VISTO** il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- **VISTI** i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;
- **VISTO** il vigente Regolamento sui controlli interni;

**PROPONE**

**APPROVARE** la perizia di variante ed assestamento somme finale del progetto relativo all'intervento denominato "Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria" "Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 41 nel villaggio di S. Filippo Inferiore, nel comune di Messina" - CUP: B47H17000270001 - CIG: 83650544EF – COD. CARONTE SI\_1\_21634, per un importo complessivo netto di €. 192.066,52 (Euro Centonovantaduemilaseicentasei/52) al netto del ribasso del 28,6780% e comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad €. 7.847,71 (Euro Settemilaottocentoquarantasette/71) oltre a € 46.863,82 (Euro Quarantaseimilaottocentosessantatre/82), secondo il seguente Q.T.E.:

| <b>QTE VARIANTE</b>                                 |                                                           |                                  |  |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                                    |                                                           |                                  |  |                     |
| 1)                                                  | a base d'asta                                             |                                  |  | 192.584,33 +        |
| 2)                                                  | per oneri irriducibili per la sicurezza                   |                                  |  | 7.847,71 +          |
| 3)                                                  | per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta  |                                  |  | 0,00 +              |
| 4)                                                  | deduzione del ribasso d'asta del 28,6780 % sulla voce A1) |                                  |  | 55.229,33 -         |
| 5)                                                  | <b>TOTALE LAVORI</b>                                      | Importo netto dei lavori         |  | <b>145.202,71</b>   |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |                                                           |                                  |  |                     |
| 01)                                                 | I. V. A. (22% di A5)                                      |                                  |  | € 31.944,60         |
| 02)                                                 | Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)    |                                  |  | € 3.206,91          |
| 03)                                                 | Oneri di conferimento in discarica                        |                                  |  | € 11.000,00         |
| 04)                                                 | Imprevisti e arrotondamento                               |                                  |  | € 487,31            |
| 05)                                                 | Per contributo A.V.C.P.                                   |                                  |  | € 225,00            |
|                                                     |                                                           | <b>Sommano a disposizione</b>    |  | <b>€ 46.863,82</b>  |
|                                                     |                                                           | <b>Importo netto complessivo</b> |  | <b>€ 192.066,52</b> |

**DARE ATTO** che la presente trova copertura finanziaria al capitolo 6231 del Bilancio 2022 della Città Metropolitana di Messina - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli Interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio", giusto impegno assunto con D.D. n. 895 del 15/10/2020;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs.vo n° 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture per i necessari, successivi adempimenti legati al pagamento delle somme residue.

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Giovanni LENTINI**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

**DETERMINA**

**APPROVARE** la perizia di variante ed assestamento somme finale del progetto relativo all'intervento denominato "Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria" "Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 41 nel villaggio di S. Filippo Inferiore, nel comune di Messina" - **CUP: B47H17000270001 - CIG: 83650544EF – COD. CARONTE SI\_1\_21634**, per un importo complessivo netto di €. 192.066,52 (Euro Centonovantaduemilasecentocinquanta/52) al netto del ribasso del 28,6780% e comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad €. 7.847,71 (Euro Settemilaottocentoquarantasette/71) oltre a € 46.863,82 (Euro Quarantaseimilaottocentosessantatre/82), secondo il seguente Q.T.E.:

| <b>QTE VARIANTE</b>                                 |                                                           |                                  |  |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                                    |                                                           |                                  |  |                     |
| 1)                                                  | a base d'asta                                             |                                  |  | 192.584,33 +        |
| 2)                                                  | per oneri irriducibili per la sicurezza                   |                                  |  | 7.847,71 +          |
| 3)                                                  | per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta  |                                  |  | 0,00 +              |
| 4)                                                  | deduzione del ribasso d'asta del 28,6780 % sulla voce A1) |                                  |  | 55.229,33 -         |
| 5)                                                  | <b>TOTALE LAVORI</b>                                      | Importo netto dei lavori         |  | <b>145.202,71</b>   |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |                                                           |                                  |  |                     |
| 01)                                                 | I. V. A. (22% di A5)                                      |                                  |  | € 31.944,60         |
| 02)                                                 | Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)    |                                  |  | € 3.206,91          |
| 03)                                                 | Oneri di conferimento in discarica                        |                                  |  | € 11.000,00         |
| 04)                                                 | Imprevisti e arrotondamento                               |                                  |  | € 487,31            |
| 05)                                                 | Per contributo A.V.C.P.                                   |                                  |  | € 225,00            |
|                                                     |                                                           | <b>Sommano a disposizione</b>    |  | <b>€ 46.863,82</b>  |
|                                                     |                                                           | <b>Importo netto complessivo</b> |  | <b>€ 192.066,52</b> |

**DARE ATTO** che la presente trova copertura finanziaria al capitolo 6231 del Bilancio 2022 della Città Metropolitana di Messina - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli Interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio", giusto impegno assunto con D.D. n. 895 del 15/10/2020;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs.vo n° 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture per i necessari, successivi adempimenti legati al pagamento delle somme residue.

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Dirigente**  
**Dott. Salvo PUCCIO**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato nella programmazione dei Fondi CIPE di cui alla Delibera del 10 agosto 2016, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

**Il Dirigente**  
***Dott. Salvo PUCCIO***