



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 645 del 25/05/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 610 del 10/06/2022

**Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
Servizio 5° SERVIZIO – “NEBRODI OCCIDENTALI”**

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S.P. 169/BIS di Letto Santo”.

CUP: B27H17000630001 CIG.: 8781385425

Approvazione Perizia di Variante e Assestamento Somme

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Lentini**

PREMESSO:

- **che** con Delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, Assegnazione Risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **che** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono alle Città Metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **che** nell'allego A) del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina sono inseriti gli interventi previsti distinti per settori d'intervento;
- **che** nel settore infrastrutture, tra gli altri, è previsto l'intervento strategico: Città Metropolitana – “Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S.P. 169/bis di Letto Santo”, per un importo di € 300.000,00;

CONSIDERATO:

- **che** il progetto originario è stato redatto in data 09/01/2019 dai tecnici della 3a Direzione – Viabilità Metropolitana - 5° Servizio “Nebrodi Occidentali”, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con parere n. 33 del 23/08/2019, verificato in pari data, validato dallo stesso RUP il 23/08/2019, concernente i lavori specificati in oggetto, per l'importo complessivo di € 300.000,00;

- **che** il progetto è stato finanziato per un importo di € 300.000,00 a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n° 26/2016. Interventi a titolarità;

DATO ATTO:

- **che** con Determina Dirigenziale n. 1358 del 22/12/2020 sono stati approvati gli elaborati di progetto rimodulati a seguito dell'introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del rischio biologico da COVID-19, ed altresì è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo di €. 300.000,00 di cui €. 231.161,74 per lavori a base d'asta, 8.212,22 per oneri della sicurezza compresi costi covid ed €. 60.626,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **che** l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata aggiudicata dall'impresa NEW ENERGY GROUP S.R.L. con sede legale in Agrigento – Contrada S. Biagio s.n.- P.I. 02297570844, con Contratto n. 14591 di Repertorio, del 25/11/2021 Reg.to a Messina il 30/11/2021 al N° 19683 Serie 1T, e la consegna dei lavori in data 04/10/2021;
- **che** il QTE Post-gara a seguito del ribasso d'asta del 37,8400% risulta così riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori a base d'asta	€	231.161,74
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	5.373,96
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	2.838,26
A) Importo complessivo lavori	€	239.373,96
- a detrarre il ribasso d'asta del 37,8400%	€	87.471,60
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid	€	8.212,22
IMPORTO CONTRATTUALE	€	151.902,36

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	33.418,52
b) Per incentivi ad interni 2%	€	4.787,48
c) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	2.000,00
d) Per forniture e servizi	€	-
e) Per accordi bonari e/o indennizzi vari	€	451,29
f) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	500,00
g) Per assicurazioni progettisti e rup	€	-
h) Per contributi ANAC	€	225,00
i) Per imprevisti	€	-
	€	41.382,29
	€	41.382,29
SOMMANO	€	193.284,65

IMPORTO NETTO PROGETTO

C - ECONOMIE	€	87.471,60
economie da ribasso d'asta	€	19.243,75
economie da IVA su ribasso d'asta	€	106.715,35
TORNANO	€	300.000,00

- **che** con nota del 06/05/2022, il Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno, ha richiesto una Perizia di Variante e Assestamento Somme, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. C del D. Lgs. 50/2016, senza impegno di maggiori somme;

- **che** con nota del 06/05/2022, il sottoscritto RUP ing. Giovanni Lentini, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L., Ing. Rosario Bonanno, ha ritenuto opportuno esprimere giudizio positivo di AMMISSIBILITA' alla redazione della Perizia di Variante e Assestamento Somme;

Vista la Perizia di Variante e Assestamento Somme e il relativo QTE che è stata approvata in linea tecnica con Parere n. 26 del 11/05/2022, dell'importo complessivo di € 300.000,00 così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA

Lavori a base d'asta	€	231.161,74
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	5.373,96
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	2.838,26
A) Importo complessivo lavori	€	239.373,96
- a detrarre il ribasso d'asta del 37,8400%	€	87.471,60
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid	€	8.212,22
IMPORTO CONTRATTUALE	€	151.902,36

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	33.418,52
b) Per incentivi ad interni 2%	€	4.787,48
c) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	2.000,00
d) Per forniture e servizi	€	-
e) Per accordi bonari e/o indennizzi vari	€	451,29
f) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	500,00
g) Per assicurazioni progettisti e rup	€	-
h) Per contributi ANAC	€	225,00
i) Per imprevisti	€	-
SOMMANO	€	41.382,29
IMPORTO NETTO PROGETTO	€	193.284,65

C - SOMME ACCANTONATE

da ribasso d'asta	€	87.471,60
da IVA su ribasso d'asta	€	19.243,75
TORNANO	€	106.715,35
	€	300.000,00

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione in linea amministrativa della suddetta Perizia di Variante e Assestamento Somme senza ulteriore impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante e Assestamento Somme redatta in data 09/05/2022, concernente i "LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLA S.P. 169/BIS DI LETTO SANTO", per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 231.161,74 per lavori, comprensivi di € 8.212,22 per oneri di sicurezza, € 41.382,29 per somme a disposizione dell'amministrazione ed €. 106.715,35 per somme accantonate derivanti dal ribasso d'asta e I.V.A.;

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA

Lavori a base d'asta	€	231.161,74
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	5.373,96
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	2.838,26
A) Importo complessivo lavori	€	<u>239.373,96</u>
- a detrarre il ribasso d'asta del 37,8400%	€	87.471,60
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid	€	<u>8.212,22</u>
IMPORTO CONTRATTUALE	€	<u><u>151.902,36</u></u>

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	33.418,52
b) Per incentivi ad interni 2%	€	4.787,48
c) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	2.000,00
d) Per forniture e servizi	€	-
e) Per accordi bonari e/o indennizzi vari	€	451,29
f) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	500,00
g) Per assicurazioni progettisti e rup	€	-
h) Per contributi ANAC	€	225,00
i) Per imprevisti	€	-
	€	<u>41.382,29</u>
SOMMANO	€	<u><u>41.382,29</u></u>
IMPORTO NETTO PROGETTO	€	<u><u>193.284,65</u></u>

C - SOMME ACCANTONATE

da ribasso d'asta	€	87.471,60
da IVA su ribasso d'asta	€	19.243,75
	€	<u>106.715,35</u>
TORNANO	€	<u><u>300.000,00</u></u>

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

LA DIRIGENTE REGGENTE

Vista la superiore proposta

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Assestamento Somme redatta in data 09/05/2022, concernente i **“LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLA S.P. 169/BIS DI LETTO SANTO”** – per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 231.161,74 per lavori, comprensivi di € 8.212,22 per oneri di sicurezza, € 41.382,29 per somme a disposizione dell'amministrazione ed €. 106.715,35 per somme accantonate derivanti dal ribasso d'asta e I.V.A. così come riportato nel seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA

Lavori a base d'asta	€	231.161,74
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	5.373,96
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	2.838,26
A) Importo complessivo lavori	€	<u>239.373,96</u>
- a detrarre il ribasso d'asta del 37,8400%	€ 87.471,60	€ 143.690,14
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid	€	<u>8.212,22</u>
IMPORTO CONTRATTUALE	€	<u><u>151.902,36</u></u>

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	33.418,52	
b) Per incentivi ad interni 2%	€	4.787,48	
c) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	2.000,00	
d) Per forniture e servizi	€	-	
e) Per accordi bonari e/o indennizzi vari	€	451,29	
f) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	500,00	
g) Per assicurazioni progettisti e rup	€	-	
h) Per contributi ANAC	€	225,00	
i) Per imprevisti	€	-	
	€	<u>41.382,29</u>	€ 41.382,29
SOMMANO			€ <u><u>193.284,65</u></u>
IMPORTO NETTO PROGETTO			

C - SOMME ACCANTONATE	€	87.471,60	
da ribasso d'asta	€	19.243,75	
da IVA su ribasso d'asta	€	<u>106.715,35</u>	€ <u><u>106.715,35</u></u>
TORNANO			€ <u><u>300.000,00</u></u>

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO