



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

SERVIZIO - PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Compensazione caro prezzi materiali – Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. N° 279 del 23/11/2021, Art. 1 commi 398 e 399 Legge 30/12/2021 n° 234, Art. 25 D.L. 01/03/2022 n° 17, Art. 26 D.L. 17/05/2022 n° 50. Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità – (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi). (Annualità 2020).

COD. 03595.19.ME – CUP B87H18004380001 – CIG: 8493831314

CONVALIDAZIONE CONTEGGIO COMPENSAZIONE

(art. 1-septies Legge n. 106/2021 e Circolare Mims modalità operative par. 2.4 e art. 26 D.L. n° 50 del 17/05/2022)

IL Responsabile Unico del Procedimento

Con riferimento all'intervento di cui all'oggetto l'Operatore Economico Amelia s.r.l., Corso Vittorio Veneto, 51 – 92026 Favara (AG), aggiudicatario dei lavori in oggetto, giusta D. D. n. 1441 del 30/12/2020 del dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana, con note pec prot. N° 41171 del 06/12/2021 e prot. N° 16585 del 23/05/2022 ha avanzato le istanze per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1 septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

VISTO:

- il Decreto ministeriale n. 13 dell'11/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23/11/2021, rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Previsto dal comma 1 dell'art. 1 septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

- l'allegato n. 1 del decreto ministeriale n. 13 dell'11/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23/11/2021 ove sono rilevati:

a) i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020.

- l'art. 2 del Decreto n° 17 del 29/06/2022 dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità relativo al “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi comma 2 dell'art. 26 del D.L.n.50 del 17/05/2022”.

Considerato:

- che i termini previsti dal comma 4 dell'art. 1 – septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, entro i quali deve essere presentata alla Stazione Appaltante dall'appaltatore l'istanza di compensazione sono fissati in giorni quindici dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto di cui al comma 1 del citato art. 1 septies e pertanto entro il giorno 8 dicembre 2021, giusto art. 155 cpc;
- che i termini previsti dal Decreto M.I.M.S. del 05/04/2022 entro i quali deve essere presentata alla Stazione Appaltante dall'appaltatore l'istanza di compensazione sono fissati in giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto sopra citato e pertanto entro il giorno 27 maggio 2022, giusto art. 155 cpc;
- che le istanze sono pervenute entro i termini previsti dai citati riferimenti normativi;

Visto:

- la circolare Mims Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1 septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, paragrafo 2 Modalità operative;
- l'art. 26 del Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022;
- l'elaborato redatto dal Direttore dei Lavori relativo all'accertamento delle categorie e delle quantità dei materiali da costruzione utilizzati, nonché al calcolo dell'aumento dei singoli prezzi da cui scaturisce una maggiore onerosità subita dall'appaltatore ed il conseguente conteggio delle compensazioni dovute.

Considerato che le modalità di rilevazione sono coerenti a quanto disposto dalla normativa in vigore.

Visto il computo compensazione aumento prezzi prodotto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto in data 05/07/2022 con il quale il D. L. ha accertato la tipologia dei materiali e le quantità degli stessi ammessi a compensazione: bitumi - nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali - laminati in acciaio (di qualsiasi spessore) lisce, piane o striate - acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici;

Considerato che dal confronto con il Direttore dei Lavori è stato verificato che la procedura per la determinazione della compensazione è coerente a quanto indicato nell'art. 1 septies del D. M. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, al D.M. n. 13 del 11/11/2021 e Circolare Mims, nonché a quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e che le quantità sono state ricavate dai documenti contabili, per i materiali ammessi a compensazione ed accertate dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto come esposte nel computo;

Considerato che le tipologie di materiali indicati nel computo rientrano tra quelle ammesse a compensazione.

CONVALIDA IL CONTEGGIO ACCERTAMENTO COMPENSAZIONE DELLA D. L.

pari a complessivi **€. 90.029,66** (euro Novantamilaventinove/66) da riconoscere alla ditta Amelia s.r.l..

Messina, 06/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni Lentini



Allegati:

- 1) Istanza appaltatore richiesta compensazione;
- 2) Computo compensazione aumento prezzi della D.L..