



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1192 del 26/09/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1087 del 29/09/2022

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA NEBRODI

OGGETTO: MASTERPLAN Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina – Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana”. – perizia di variante e suppletiva ed aggiornamento dei prezzi

Approvazione PVS con modifica del contratto durante il periodo di efficacia (Art. 106 De.L 50/2016 e ss.mm.ii.) – Approvazione perizia aggiornamento dei prezzi al prezzario infrannuale 2022 ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 - Impegno di maggiori somme pari ad €. 341.120,13

C.U.P: B17H17000690001 - C.I.G.: 877743587F

IMPRESA: EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. con sede legale in Mussomeli (CL) – Viale dei Normanni, 2

CONTRATTO Messina in data 22/12/2022, Repertorio N° 14601, registrato a Messina il 23/12/2021 al N° 21267 Serie 1T;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Giovanni LENTINI

PREMESSO:

Che con delibera C.I.P.E. N° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

Che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;

Che 18/03/2019 dall’Ing. R.Bonanno, e dai Geomm. A.Letizia e G.Castano, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni LENTINI, con parere N° 02 del 21/01/2019, per l’importo complessivo di € 1.300.000,00 **Che** con determina Dirigenziale N° 904 del 15/10/2020 è stata accertata la somma di €1.000.000,00 alla risorsa in entrata 322 del Bilancio 2020 e Bilancio 2021 necessaria per la copertura finanziaria dell’intervento in progetto

che con Determinazioni a contrarre n. 1374 del 22/12/2020 e n. 547 del 01.06.2021 il Dirigente competente ha approvato gli elaborati di progetto rimodulati a seguito dell’introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del Rischio Biologico da COVID-19, fronteggiando la relativa spesa con fondi di cui al cap. 7617 Bilancio 2020 denominato “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n. 26/2016 – Interventi a titolarità;

che con determina 790 del 22/07/2021 il Dirigente competente ha approvato il verbale della gara d'appalto espletata il 29-06-2021 e aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. con sede legale in Mussomeli (CL) – Viale dei Normanni, 2 – P.I. 01427670854 che ha offerto il ribasso del 38,0840 %, sull'importo a base d'asta;

Che con la stessa determina 790 del 22/07/2021 il dirigente ha impegnato al cap 7617 la somma di € 849.313,95 necessari alla copertura finanziaria dell'intervento post gara;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/10/2021;

Che il contratto è stato stipulato Messina in data 22/12/2022, Repertorio N° 14601, registrato a Messina il 23/12/2021 al N° 21267 Serie 1T;

Che ai sensi dell'art. 106, Comma 1, lettera c, del D. L. 18 aprile 2016, N°50, in data 04/03/2022, con nota N° AF1080, il sottoscritto RUP ing. Giovanni Lentini, su istanza motivata del direttore dei lavori Ing. Rosario Bonanno, ha trasmesso la proposta di redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva che non eccedesse il 10 % dell'importo originario del finanziamento, con l'impegno parziale del ribasso d'asta. In data 21/06/2022 il Responsabile Unico per l'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione ha espresso parere preliminare favorevole N° 523/V alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva con l'autorizzazione al prelievo dal ribasso d'asta;

Che la redazione della perizia di variante e l'impegno della somma suppletiva è stata autorizzata, dal Dirigente della V Direzione, nei limiti del 10% del finanziamento, con nota di cui al prot. N° 250/V del 16/03/2022, così come previsto all'art. 12 del Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, approvato con Decreto Sindacale N° 222 del 05.12.2019;

Che Con l'emissione del cosiddetto "Decreto Aiuti" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", entrato in vigore il 18 maggio c.a., sono state introdotte misure compensative per le imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche all'art. 26 – "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e all'art. 27 0"Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori".

che la Perizia di Variante e Suppletiva è stata dunque aggiornata nei prezzi, lasciando inalterate le quantità, come da quadro comparativo allegato;

Che il quadro economico pertanto è stato aggiornato inserendo l'importo finanziario necessario al completamento dell'intervento.

che il maggiore impegno finanziario scaturito dalla differenza tra i prezzi di Perizia di Variante e Suppletiva e quelli aggiornati al Prezzario Regionale Sicilia di Giugno 2022 è stato inserito all'interno del QTE, valutando la differenza di maggiore importo come ristoro economico per l'impresa, calcolando il ribasso d'asta sul nuovo importo a base d'asta.

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D. L. ing. Rosairo BONAANO in data 29/07/2022 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss. mm. ii., con impegno di ulteriori somme secondo il Q. T. E. allegato alla presente proposta che comporta un maggiore impegno di spesa complessivo di € **341.120,13** di cui € 108.486,18 per somme derivanti dai maggiori lavori autorizzati con la perizia di variante e suppletiva ed € 168.590,66 a titolo di compensazione, con l'aggiornamento dei prezzi della Perizia di Variante e suppletiva, a seguito della pubblicazione del "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti) in data 29 giugno 2022 con Decreto n. 17/Gab. del 29/06/2022 sul sito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT).

VISTO il parere tecnico favorevole n° 45 del 22/08/2022 del sottoscritto RUP che approva sotto il profilo tecnico la PVS e perizia di aggiornamento prezzi al 2022;

RITENUTO di dover approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "**Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana**". – C.U.P: **B17H17000690001** - C.I.G.: **877743587F**

VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e ss. mm. ii.;

VISTO quanto in premessa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL. RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 29/07/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana". – C.U.P: B17H17000690001 - C.I.G.: 877743587F per un importo complessivo di **€ 1.190.434,08** secondo il Q.T.E. allegato denominato "PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIORNAMENTO PREZZI";

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di **€ 1.190.434,08** con un maggiore importo di **€ 341.120,13** rispetto alla somma già impegnata con determina 790 del 22/07/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale pari a e 1.300.000,00;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.1 2
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	877743587F	CUP	B17H17000690001		
Creditore	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L						
Causale	Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana - PVS						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 341.120,13				

IMPUTARE la spesa di **€ 341.120,13** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 341.120,13

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 341.120,13

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni LENTINI

IL DIRIGENTE F. F. DELLA III DIREZIONE

Ing. Anna CHIOFALO

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 29/07/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. **“Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana”**. – C.U.P: B17H17000690001 - C.I.G.: 877743587F per un importo complessivo di **€1.190.434,08** secondo il Q.T.E. allegato denominato “PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIORNAMENTO PREZZI”;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di **€1.190.434,08** con un maggiore importo di **€ 341.120,13** rispetto alla somma già impegnata con determina 790 del 22/07/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale pari a e 1.300.000,00;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	877743587F	CUP	B17H17000690001		
Creditore	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L						

Causale	Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana - PVS		
Modalità	Bilancio 2022		
Imp./Prenot.	Importo	€ 341.120,13	

IMPUTARE la spesa di € € 341.120,13 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 341.120,13

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 341.120,13

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

IL DIRIGENTE F. F. DELLA III DIREZIONE
Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione N° 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole

IL DIRIGENTE F. F. DELLA III DIREZIONE
Ing. Anna CHIOFALO