



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1277 del 06/10/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1175 del 25/10/2022

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA NEBRODI

OGGETTO: Delibera 301 del 10/09/2016 – “PATTO PER IL SUD” – SETTORE INFRASTRUTTURE. “Lavori di ammodernamento della SP 152 Bivio Gentile-Piano Campi – 3° Lotto Tortorici”.

Approvazione PVS con modifica del contratto durante il periodo di efficacia (Art. 106 De.L 50/2016 e ss.mm.ii.) –Approvazione perizia aggiornamento dei prezzi al prezzario infrannuale 2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 Impegno di maggiori somme pari ad € 785.560,38.

Codice C. U. P. B17H17000440001 - Codice C. I. G.: 84866572E8

IMPRESA: ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Favara (AG) Via Olanda n. 54/B – P.I. 02325280846

CONTRATTO: in data 31/3/2021 Repertorio N° 14561, registrato a Messina il 15/04/2021 al N°5843 Serie 1T.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che con delibera C.I.P.E. N° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

che con deliberazione della Giunta Regionale N° 301 del 10/09/2016 “Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” con la quale alla Città metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessivi € 25.278.076,85;

che con Determinazione Dirigenziale N° 171 del 20/03/2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo in oggetto;

che con Determinazione Dirigenziale N° 663 del 20/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato al nuovo Prezzario Regionale 2019 e le successive modifiche al quadro economico;

che con D.D.G. della Regione Siciliana N° 3400 del 05/08/2019 il progetto è stato finanziato dall'Assessorato Infrastrutture della Regione Siciliana per l'importo di € 3.885.000,00

che con Determinazione a contrarre n. 973 del 27/10/2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto che trova copertura finanziaria con delibera CIPE n.26/2016;

che a seguito di procedura negoziata è rimasta aggiudicataria l'impresa ESSEQUATTRO Costruzioni Srl;

che il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 31 marzo 2021 Repertorio N° 14561 Registrato a Messina il 15/04/2021 al N° 5843 Serie IT;

che i lavori vennero consegnati il 03/05/2021, il tempo utile per l'ultimazione è di 487 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna quindi dovranno essere ultimati entro il 02/09/2022;

che in data 19/09/2022 è stata redatta, dal direttore dei lavori Geom. Antonino LETIZIA, la perizia di variante con assestamento delle somme a disposizione dell'amministrazione, per adeguare (talora in più e talora in meno) le quantità delle categorie di lavoro previste nel progetto originario e prevedere alcune nuove categorie di lavori che, per cause imprevedute e imprevedibili, non sono state previste dallo stesso. Per la redazione del progetto di variante sono stati utilizzati i prezzi del progetto originario ed i nuovi prezzi approvati con Verbale di Concordamento del 19/07/2022 la perizia di variante di cui sopra prevede un maggior importo contrattuale di € 13.167,99 rispetto al contratto principale. Le somme necessarie per la copertura di tale maggior importo trovano copertura alla voce "imprevisti" nel QTE di progetto;

che le motivazioni rappresentate dal D.L. sono state condivise dal sottoscritto RUP e trasmesse al Dirigente della V Direzione;

che il sottoscritto RUP con parere n° 50 del 05/10/2022 ha approvato tecnicamente la PVS di cui sopra;

che con l'emissione del cosiddetto "Decreto Aiuti" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", entrato in vigore il 18 maggio c.a., sono state introdotte misure compensative per le imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche all'art. 26 – "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e all'art. 27 0 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori";

che pertanto, la Perizia di Variante e Suppletiva è stata dunque aggiornata nei prezzi, lasciando inalterate le quantità, come da quadro comparativo allegato;

che il quadro economico pertanto è stato aggiornato inserendo l'importo finanziario necessario al completamento dell'intervento.

che con nota prot. 25235 del 29/07/2022 il sottoscritto RUP ha inviato al Dipartimento Regionale Infrastrutture la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta per coprire i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi;

che con nota prot. 46676 del 17/08/2022 (ns rif. 26748 del 18/08/2022) il dipartimento regionale per le infrastrutture ha riscontrato positivamente la precedente nota autorizzando l'utilizzo delle somme del ribasso d'asta;

che il maggiore impegno finanziario scaturito dalla differenza tra i prezzi di Perizia di Variante e Suppletiva e quelli aggiornati al Prezzario Regionale Sicilia di Giugno 2022 è stato inserito all'interno del QTE, prelevando le somme necessarie in parte dalle somme a disposizione del QTE e in parte utilizzando le economie da ribasso d'asta;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D. L. Geom. Antonino Letizia in data 19/09/2022 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss. mm. ii., con impegno di ulteriori somme secondo il Q. T. E. allegato alla presente proposta che comporta un maggiore impegno di spesa complessivo di € 785.560,38 di cui € 13.167,99 maggior importo netto contrattuale e la restante somma per maggiori costi a titolo di compensazione, per l'aggiornamento dei prezzi della Perizia di Variante e suppletiva, a seguito della pubblicazione del "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti) in data 29 giugno 2022 con Decreto n. 17/Gab. del 29/06/2022 sul sito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT).

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al PATTO PER IL SUD - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di ammodernamento della SP 152 Bivio Gentile-Piano Campi – 3° Lotto Tortorici", redatta in data 19/09/2022 dal Direttore dei Lavori" . Codice C. U. P. B17H17000440001 - Codice C. I. G.: 84866572E8;

VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL. RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 19/09/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto PATTO PER IL SUD — Delibera CIPE 26/2016. “Lavori di ammodernamento della SP 152 Bivio Gentile-Piano Campi – 3° Lotto Tortorici”, redatta in data 19/09/2022 dal Direttore dei Lavori” . Codice C. U. P. B17H17000440001 - Codice C. I. G.: 84866572E8 per l'importo complessivo di € 3.347.492,88

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 3.347.492,88 con un maggiore importo di € **785.560,38** rispetto alla somma già impegnata con determina n° 1151 del 01/12/2020 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale ed accertata con determina dirigenziale N° 81 del 24/01/2020 di € 3.885.000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	6231	Descrizione	Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio. Del. 301 del 10/09/2016 e ss.mm.ii.				
SIOPE		CIG	84866572E8	CUP	B17H17000440001		
Creditore	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.						
Causale	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 152 BIVIO GENTILE – PIANO CAMPI – 3° LOTTO – TORTORICI PVS ed adeguamento prezzi art.26 del D.L. 50/2022						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 785.560,38				

IMPUTARE la spesa di € 785.560,38 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 785.560,38

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 785.560,38

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario BONANNO

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 19/09/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto PATTO PER IL SUD — Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di ammodernamento della SP 152 Bivio Gentile-Piano Campi – 3° Lotto Tortorici", redatta in data 19/09/2022 dal Direttore dei Lavori". Codice C. U. P. B17H17000440001 - Codice C. I. G.: 84866572E8 per l'importo complessivo di € 3.347.492,88;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 3.347.492,88 con un maggiore importo di € 785.560,38 rispetto alla somma già impegnata con determina n° 1151 del 01/12/2020 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale ed accertata con determina dirigenziale N° 81 del 24/01/2020 di € 3.885.000,00;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	6231	Descrizione	Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio. Del. 301 del 10/09/2016 e ss.mm.ii.				
SIOPE		CIG	84866572E8	CUP	B17H17000440001		
Creditore	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.						
Causale	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 152 BIVIO GENTILE – PIANO CAMPI – 3° LOTTO – TORTORICI PVS ed adeguamento prezzi art.26 del D.L. 50/2022						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 785.560,38				

IMPUTARE la spesa di € 785.560,38 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		6231		€ 785.560,38

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 785.560,38

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione N° 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO