



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2092 del 30/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1849 del 30/12/2022

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA
OMOGENEA NEBRODI

OGGETTO: MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016.
“**Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di San Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.-**”
- Approvazione PVS con modifica del contratto durante il periodo di efficacia (Art. 106 De.L 50/2016 e ss.mm.ii.) –
- Approvazione QTE per riconoscimento caro materiale ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 -
- Impegno di maggiori somme pari ad € 216.449,83
Codice C.U.P.: **B17H17000700001 - C.I.G.: 8737091B92**

IMPRESA: Alberti Costruzioni con sede legale in Messina – Viale Principe Umberto N°81 – P.I. 02674230830

CONTRATTO: in data 16/11/2021 Rep. 14583/2021 Reg. a Messina in data 30/11/2021 al N° 19670 Serie: 1T.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Giovanni LENTINI

PREMESSO:

Che con delibera C.I.P.E. N° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

Che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

Che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina l'importo complessivo di €. 800.000,00

Che a seguito della rielaborazione di alcuni allegati del progetto per adeguarli ai Protocolli anti contagio da COVID-19, si è proceduto a rimodulare il nuovo Quadro Tecnico Economico dell'importo complessivo dell'importo complessivo di €. **800.000,00**, di cui €. **593.571,39** per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, €. **23.737,65**, per oneri sicurezza inclusi oneri COVID non soggetti al ribasso d'asta ed €. **182.690,96** per somme a disposizione dell'Amministrazione, fronteggiando la relativa spesa con fondi di cui al cap. 7617 Bilancio 2020 denominato “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n. 26/2016 – Interventi a titolarità;

Che con determina Dirigenziale N°1361 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed effettuata prenotazione di impegno per la somma di €800.000,00 al cap 7617 necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento in progetto

Che, con determinazione N° 837 del 29/07/2021, il Dirigente competente ha approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l'appalto in parola all'impresa di cui sopra per un importo

di €. 439.891,15 (Euro quattrocentotrentanovemilaottocento-novantuno/15) comprensivo di €. 23.737,65 per oneri di sicurezza, approvando altresì il quadro economico di spesa post-gara per un totale costo dell'opera di €. 583.550,17;

Che con la stessa determina n° 378 del 29/07/2021 il dirigente ha impegnato al cap 7617 la somma di € 583.550,17 necessari alla copertura finanziaria dell'intervento post gara;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 15/09/2021;

Che il contratto è stato stipulato in data 30/11/2021 repertorio N° 14583 per l'importo di €.439.891,15 di cui € 23.737,65 per oneri per la sicurezza ;

Che la Direzione Lavori, con nota prot. N° AF143 del 24/02/2022 ha trasmesso al sottoscritto RUP, la richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia di variante e suppletiva da redigere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con le valutazioni e le motivazioni rappresentate nella stessa istanza e la necessità di impegnare una maggiore somma entro i limiti del 10% del finanziamento originario;

Che le motivazioni rappresentate dal D.L. sono state condivise dal sottoscritto RUP e trasmesse al Dirigente della V Direzione;

Che la redazione della perizia di variante e l'impegno della somma suppletiva è stata autorizzata, dal Dirigente della V Direzione, nei limiti del 10% del finanziamento, con nota di cui al prot. N° 250/V del 16/03/2022, così come previsto all'art. 12 del Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, approvato con Decreto Sindacale N° 222 del 05.12.2019;

Che, successivamente, con l'emissione del cosiddetto "Decreto Aiuti" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", entrato in vigore il 18 maggio c.a., sono state introdotte misure compensative per le imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche all'art. 26 – "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e all'art. 27 0° "Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori".

Che la redigenda Perizia di Variante e Suppletiva è stata dunque implementata in alcuni allegati, calcolando il corrispettivo del "ristoro" da corrispondere per le lavorazioni eseguite nell'anno 2022;

Che il quadro economico della PVS, pertanto, è stato aggiornato inserendo la voce relativa ai "compensazione prezzi art. 26 D.L.5072022" prevedendo il relativo importo finanziario necessario al completamento dell'intervento.

Che il maggiore impegno finanziario scaturito dalla necessità di corrispondere i "ristori" di cui all'art. 26 DL50/22 stato inserito all'interno del QTE, prelevando le relative somme dalla voce Imprevisti e, per la parte eccedente dalle economie da ribasso d'asta e IVA su ribasso d'asta.

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. ing. Rosario BONANNO in data 26/08/2022 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss. mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il Q.T.E. allegato alla presente proposta, che comporta costo complessivo di € 800.000,00 di cui **463.751,01** per lavori al netto del ribasso d'asta, con un maggiore importo contrattuale di € 23.859,86 ed € 336.248,99 per somme a disposizione;

Visto il nuovo QTE, rimodulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti) che prevede un maggiore impegno di spesa complessivo di € 216.449,83, per fronteggiare i maggiori oneri per "ristori" calcolati secondo norma con l'aggiornamento dei prezzi della Perizia di Variante e suppletiva, a seguito della pubblicazione del "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici aggiornato in data 29 giugno 2022 con Decreto n. 17/Gab. del 29/06/2022 sul sito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT).

RITENUTO di dover approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando". C.U.P.: B17H17000700001 - C.I.G.: 8737091B92;

VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e ss. mm. ii.;

VISTO quanto in premessa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL. RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 18/07/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. “Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d’Orlando”. C.U.P.: B17H17000700001 - C.I.G.: 8737091B92; per un importo complessivo di €. 800.000,00 di cui di cui 463.751,01 per lavori al netto del ribasso d’asta, con un maggiore importo contrattuale di € 23.859,86 ed € 336.248,99 per somme a disposizione;

APPROVARE il nuovo Q.T.E. allegato alla presente determinazione che prevede, oltre ai costi della perizia di variante e suppletiva, anche la voce per riconoscimento caro materiale “art. 26 comma 2 D.L.50/2022” con un maggiore impegno di spesa di € 216.449,83

APPROVARE lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall’impresa per accettazione all’atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 800.000,00 con un maggiore importo di € 216.449,83 rispetto alla somma già impegnata con determina n° 837 del 29/07/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale e prenotata con determina dirigenziale N° 1361 del 22/12/2020

IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8737091B92		CUP	B67H17000570001	
Creditore	Alberti Costruzioni , con sede a Messina viale principe Umberto n° 81 –						
Causale	Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d’Orlando”.						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 216.449,83				

IMPUTARE la spesa di €216.449,83 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€216.449,83

ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€216.449,83

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
 Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;
 TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
 DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Ing. Giovanni LENTINI
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE DELLA III DIREZIONE

Ing. Anna CHIOFALO

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 18/07/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. “Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando”. C.U.P.: B17H17000700001 - C.I.G.: 8737091B92; per un importo complessivo di €. 800.000,00 di cui di cui 463.751,01 per lavori al netto del ribasso d'asta, con un maggiore importo contrattuale di € 23.859,86 ed € 336.248,99 per somme a disposizione;

APPROVARE il nuovo Q.T.E. allegato alla presente determinazione che prevede, oltre ai costi della perizia di variante e suppletiva, anche la voce per riconoscimento caro materiale “art. 26 comma 2 D.L.50/2022” con un maggiore impegno di spesa di € 216.449,83

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 800.000,00 con un maggiore importo di € 216.449,83 rispetto alla somma già impegnata con determina n° 837 del 29/07/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale e prenotata con determina dirigenziale N° 1361 del 22/12/2020

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

INVIARE al sensi dell'articolo 165 del D. Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8737091B92		CUP	B67H17000570001	
Creditore	Alberti Costruzioni , con sede a Messina viale principe Umberto n° 81 –						
Causale	Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d’Orlando”.						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€216.449,83				

IMPUTARE la spesa di €216.449,83 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
-----------	-----------------	----------	------	-----------------

2022		7617		€216.449,83
------	--	------	--	-------------

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€216.449,83

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

IL DIRIGENTE F. F. DELLA III DIREZIONE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione N° 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole

IL DIRIGENTE F. F. DELLA III DIREZIONE

Ing. Anna CHIOFALO