

# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1011 del 08/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 948 del 14/03/2023

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "Masterplan per il Mezzogiorno - Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - Progetto dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n° 110 Montalbanese e n° 122 Pattese nel tratto compreso tra l'innesto con la S.P. 115 e la S.S. 116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla-Roccella Valdemone."**

CUP: B17H17000680001 CIG: 8777463F98

IMPRESA: EUROROCK S.R.L.

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE IN DIMINUZIONE - APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA RIMODULATO PER INSERIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI-LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI**

LA DIRIGENTE REGGENTE  
RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO:**

- CHE con Decreto Sindacale n° 73 del 13.04.2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- CHE con Delibera CIPE n. 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- CHE le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- CHE con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 19.09.2017 è stato conferito l'incarico di RUP per il progetto in oggetto all'ing. Anna Chiofalo;

- **CHE** il Progetto dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n° 110 Montalbanese e n° 122 Pattese nel tratto compreso tra l'innesto con la S.P. 115 e la S.S. 116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla-Roccella Valdemone ", è stato redatto dall'ing. Antonino Scutteri e dai geom. Rosario Cannavò, Roberto Coppola, Michele Quarto e Onofrio Trimarchi in data 12.03.2018 e che è stato aggiornato al D.P.C.M. 26.04.2020 "Emergenza Covid-19" in data 17.07.2020 per l'importo complessivo di € 900.00,00 di cui € 662.500,00 per lavori a b. a. € 28.200,00 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 209.300,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 552 del 01.06.2021 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;

**CONSIDERATO:**

- **CHE** con verbale di gara del 05.07.2021 è rimasta aggiudicataria l'impresa "EUROROCK S.R.L." con sede legale in Trento (TN) via Brennero n° 332- P.I.: 00500880224 con il ribasso del 36,1756% sull'importo a base d'asta;
- **CHE** a seguito della gara è stato rimodulato il quadro economico di progetto ottenendo il seguente Q.T.E. post-gara:

**A-IMPORTO LAVORI:**

1)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€	662 500,00	
2)-A detrarre il ribasso d'asta del 36,1756%	€	239 663,35	
			Importo netto ribassato
	€	422 836,65	
3)- Costi oneri della sicurezza non soggetta al ribasso d'asta	€	28 200,00	
			Importo netto contrattuale
	€	451 036,65	

**B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

1)-IVA 22%	€	99 228,06	
2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€	13 814,00	
3)- Per contributo A.V.C.P.	€	375,00	
4)- Assicurazione progettisti e RUP	€	1 363,00	
5)- Per accantonamento ex art. 205 D Lgs 50/2016	€	12 000,00	
6) -Conferimento a discarica compreso IVA	€	18 000,00	
7)- Prove laboratorio extra capitolato e indagini	€	3 000,00	
8)-Per Imprevisti ed arrotondamento	€	1 794,00	
9)-Spese pubblicità	€	7 000,00	
Sommano a disposizione	€	156 574,06	€ 156 574,06
			IMPORTO TOTALE NETTO DELLA PERIZIA
			€ 607 610,71

**C-ECONOMIE:**

1)-Per ribasso d'asta	€	239 663,35	
2)-IVA sul ribasso d'asta	€	52 725,94	
SOMMANO LE ECONOMIE DI RIBASSO	€	292 389,29	€ 292 389,29
			IMPORTO TOTALE PERIZIA
			€ 900 000,00

- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 20.01.2022, al n.14602 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 451.036,65 di cui € 422.836,65 al netto del ribasso del 36,1756% ed € 28.200,00 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 15.09.2021;
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi anche nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 1592 del 19/12/2022 è stato approvato e rimodulato il Q.T.E con assunzione dell'impegno di spesa per il riconoscimento dell'incremento prezzi anno 2022 con il seguente Q.T.E. :

**A-IMPORTO LAVORI:**

1)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€	662 500,00
2)-A detrarre il ribasso d'asta del 36,1756%	€	239 663,35
Importo netto ribassato	€	422 836,65
3)- Costi oneri della sicurezza non soggetta al ribasso d'asta	€	28 200,00
Importo netto contrattuale	€	451 036,65

**B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

1)-IVA 22%	€	99 228,06
2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€	13 814,00
3)- Per contributo A.V.C.P.	€	375,00
4)- Assicurazione progettisti e RUP	€	1 363,00
5)- Per accantonamento ex art. 205 D Lgs 50/2016	€	12 000,00
6) -Conferimento a discarica compreso IVA	€	18 000,00
7)- Prove laboratorio extra capitolato e indagini	€	3 000,00
8)-Per Imprevisti ed arrotondamento	€	1 794,00
9)-Spese pubblicità	€	7 000,00
10)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	€	292 389,29
Somma a disposizione	€	448 963,35
IMPORTO TOTALE	€	900 000,00

- **CHE** per fronteggiare tale riconoscimento si è reso necessario utilizzare oltre le economie da ribasso d'asta una parte delle somme a disposizione ed inoltre anche parte delle somme derivanti da minori lavori e dai minori costi per la sicurezza che, in ogni caso, erano conformi alle disposizioni del POS;
- **CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **CHE** pertanto occorre rimodulare il Q.T.E. al fine di dare copertura finanziaria al pagamento delle maggiori somme per incremento prezzi anno 2022 così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;
- **CHE** l'impresa è stata informata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.M. n° 49/2018, per le vie brevi di procedere in diminuzione per il recupero delle somme necessarie per il pagamento delle compensazioni senza procedere a nuovi impegni;
- **CHE** per le motivazione di cui sopra la D.L., in data 06/02/2023, ha redatto una perizia di "Assestamento Somme Finale in diminuzione", (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 con parere n. 8 del 07.02.2023 per un importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 385.925,54 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,1756%, comprensivi di € 12.394,41 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 514.074,46 per somme a disposizione dell'Amm/ne

il cui Quadro Tecnico Economico risulta così composto:

<b>A-IMPORTO LAVORI:</b>	
1)-Importo lavori a base d'asta	€ 585 248,17
2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 12 394,41
Importo totale dei lavori	€ 597 642,58
3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€ 585 248,17
4)-A detrarre il ribasso d'asta del 36,1756%	€ 211 717,04
Importo netto ribassato	€ 373 531,13
5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 12 394,41
Importo netto contrattuale	€ 385 925,54
<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
1)-IVA 22%	€ 84 903,62
2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€ 11 952,85
3)- Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00
4) -Conferimento a discarica compreso IVA	€ 5 992,47
5)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	€ 410 850,52
Sommano a disposizione	€ 514 074,46
IMPORTO TOTALE	€ 900 000,00

**CHE** l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva, originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro economico di cui sopra che comporta una diminuzione dell'importo contrattuale di € 65.111,11 pari al 14.44% in diminuzione rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7617 bilancio 2022 avente per oggetto: "Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n° 26/2016-Interventi a titolarità";

**VISTI :**

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

**DETERMINA**

**APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA** la perizia di "Assestamento Somme Finale in diminuzione" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con

il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 con parere n. n. 8 del 07.02.2023 per un importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 385.925,54 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,1756%, comprensivi di € 12.394,41 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 514.074,46 per somme a disposizione dell'Amm. con l'inserimento delle somme per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della "Assestamento Somme Finale in diminuzione" sotto riportato:

A-IMPORTO LAVORI:		
1)-Importo lavori a base d'asta	€	585 248,17
2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	12 394,41
Importo totale dei lavori	€	<u>597 642,58</u>
3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€	585 248,17
4)-A detrarre il ribasso d'asta del 36,1756%	€	211 717,04
Importo netto ribassato	€	<u>373 531,13</u>
5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	12 394,41
Importo netto contrattuale	€	<u>385 925,54</u>
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1)-IVA 22%	€	84 903,62
2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€	11 952,85
3)- Per contributo A.V.C.P.	€	375,00
4) -Conferimento a discarica compreso IVA	€	5 992,47
5)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	€	<u>410 850,52</u>
Sommano a disposizione	€	514 074,46
IMPORTO TOTALE	€	<u>900 000,00</u>

**LIQUIDARE** all'Impresa "EUROROCK S.R.L." a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive di cui all'Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo le quantificazioni rese dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Scutтери, in data 23/01/2023 e 25/01/2023 per la complessiva somma di € 410.850,52 compreso IVA prelevata sia dalle somme a disposizione che dalle economie sui lavori come indicato nella presente determinazione;

**DARE ATTO** che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2023;

**DATO ATTO** che l'entità della perizia non comporta alcuna variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo;

**DARE ATTO:**

- di avere preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II^ Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

*(Ing. Anna CHIOFALO)*

*Firmato digitalmente*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

*(Ing. Anna CHIOFALO)*

*Firmato digitalmente*