



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2855 del 03/07/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2698 del 10/07/2023

Direzione: IV "Edilizia Metropolitana e Istruzione"
Servizio: Edilizia

Oggetto: Interventi per l'efficiamento energetico ed idrico dei servizi igienici negli Edifici di proprietà dell'Ente.

Ditta: D'ANGELO COSTRUZIONI SRL

CIG: 958196794E – CUP: B44D22003160003

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE, NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione degli edifici di proprietà;

CHE per tali finalità si è provveduto, con le risorse assegnate dall'Ente, ad avviare le attività necessarie per l'attuazione degli "Interventi per l'efficiamento energetico ed idrico dei servizi igienici negli Edifici di proprietà dell'Ente";

CHE, pertanto, è stata redatta opportuna perizia di spesa per un importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 98.444,72 importo a base di gara, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 624,84, ed € 40.930,44 quali somme a disposizione;

CHE è stata avviata, previa ricognizione svolta sul mercato elettronico, trattativa diretta MEPA n. 3380758, individuando la Ditta D'Angelo Costruzioni S.r.l. con sede legale a Furci Siculo (ME) Via C. Battisti n. 198 Partita Iva: 02955960832;

CHE con determina a contrarre n. 1856 del 30/12/2022 si è proceduto ad approvare l'affidamento diretto, ai sensi della L. 108/21, alla ditta D'Angelo Costruzioni S.r.l. che ha offerto un ribasso del 20% sull'importo di € 98.444,72 oltre oneri ed IVA, per un importo contrattuale netto di € 79.380,62 compresi oneri oltre IVA;

CHE con la succitata determinazione dirigenziale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 115.000,00 di cui € 79.380,62 per il servizio compresi oneri di sicurezza di € 624,84 ed € 35,619,38 per

somme a disposizione, giusto impegno n. 2168 del 30/12/2022 al capitolo 3839 per un importo di € 65.000,00 e impegno n. 2169 del 30/12/2022 al cap. 3160 per un importo di € 50.000,00, del Bilancio 2022;

CHE in data 24/02/2023 si è provveduto alla stipula del contratto MEPA, rubricato al n. 191;

CHE i lavori sono stati consegnati all'impresa sotto le riserve di legge in data 06/02/2023, con previsione di 150 gg. per l'ultimazione dei lavori che dovrà avvenire il 05/07/2023;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori sono state riscontrate delle perdite dalla tubazione esistente, dovute al deterioramento dei tubi in acciaio non riscontrato in fase di progettazione, si è reso necessario provvedere alla sostituzione di tali tubazioni con un serie di interventi non previsti nel progetto originario;

CHE, pertanto, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016 determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura complessiva del contratto, rientrando all'interno degli importi previsti al comma 2 dell'art. 106, con il valore della variante rientrante all'interno della soglia del 10% del valore iniziale del contratto;

CHE la stessa perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di € 7.920,00 meno del 10% dell'importo contrattuale originario, cui far fronte utilizzando le somme a disposizione;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. completa di nuovo quadro economico di spesa e approvata dal Responsabile del Procedimento;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale e di accettare i nuovi prezzi che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 20,00% e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione di cui sopra, che non comporta alcun maggiore impegno di spesa rispetto a quello già assunto;

VISTI :

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, con relativo quadro economico, relativa agli "Interventi per l'efficientamento energetico ed idrico dei servizi igienici negli Edifici di proprietà dell'Ente" dell'importo netto di € 87.300,00 cui all'allegata relazione tecnica, che costituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale e di accettare i nuovi prezzi che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 20,00% e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale;

APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa, in quanto il maggior importo netto dei lavori determinato dalla perizia di variante e suppletiva sarà fronteggiato attingendo dalle somme a disposizione;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell'Ente”;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La Responsabile dell'Istruttoria
f.to I.A. GUGGINO Sebastiana

IL R.U.P. e RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Rosario BONANNO
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, con relativo quadro economico, relativa agli “Interventi per l'efficientamento energetico ed idrico dei servizi igienici negli Edifici di proprietà dell'Ente” dell'importo netto di € 87.300,00 di cui all'allegata relazione tecnica, che costituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale e di accettare i nuovi prezzi che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 20,00% e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale;

APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa, in quanto il maggior importo netto dei lavori determinato dalla perizia di variante e suppletiva sarà fronteggiato attingendo dalle somme a disposizione;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell'Ente”;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

DARE ATTO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che Il responsabile del procedimento è il R.U.P. Ing. Rosario Bonanno - tel.0907761261 email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it.; la responsabile dell'istruttoria è l'istruttore amministrativo Sebastiana Guggino, tel. 0907761283 email: l.guggino@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott. Biagio PRIVITERA

firmato digitalmente

allegati:

- Perizia di variante e suppletiva;
- Schema di atto di sottomissione;
- Elenco nuovi prezzi;