



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

4440 24/10/2023

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **4189** del **30/10/2023**

Direzione: III - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: 7.4.1. PO.FESR 2014-2020 AREA INTERNA NEBRODI – “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA – LIMARI.”

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.850.319,26

CUP: B17H19002230002 - CIG: 9029125DA6

Approvazione Perizia di Variante e suppletiva in Corso d'Opera e nuovo Quadro Tecnico Economico

impegno maggiori somme per € € 1.125.196,77

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

CHE l'Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Messina in data 27/04/2020 ha redatto il progetto esecutivo di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

CHE il progetto è inserito nella strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

CHE il progetto è stato inserito nel Piano triennale delle OO,PP. di questa Città Metropolitana di Messina e che con lo stesso decreto è stato designato RUP l'ing. Rosario BONANNO, dipendente di questo Ente;

CHE con D.D. n° 1042 del 11/11/2020 è stato costituito il Nucleo tecnico di Progettazione e direzione lavori e che, con la stessa determina, è stato nominato REO l'ing. Rosario BONANNO;

CHE il RUP ha acquisito i pareri e nulla osta necessari per la cantierabilità dell'opera;

CHE in data 25/02/2021 l'arch. Maurizio Parisi, incaricato con determina n° 1282 del 16/12/2020 quale supporto al RUP per la verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2016, ha redatto il verbale di verifica con esito positivo;

CHE in data 26/02/2021 con parere tecnico n° 06 il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

CHE in data 01/03/2021 il RUP ha redatto il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 rimodulando il quadro tecnico economico;

CHE la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata a valere sui fondi strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo di € 2.500.000,00, di cui al D.D.G. n° 3302 del 29/10/2021;

CHE la gara è stata espletata il 29/12/2021 ed è risultata aggiudicataria il R.T.I. ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l. Consortile (capogruppo) - D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante) con il ribasso del 32,4500%, per un importo contrattuale di € 1.345.309,66 di cui € 23.150,08 per oneri di sicurezza, approvando altresì, il quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 1.725.122,49;

CHE il contratto è stato stipulato in data 29/04/2022 al n° 14619 del rep.;

CHE la consegna lavori è avvenuta il giorno 06 Maggio 2022 per essere completati il 12/05/2023;

CHE a seguito del D.lgs 50/2022 il progetto è stato aggiornato nei prezzi al nuovo prezzario regionale per le OO.PP. 2022 in data 14/07/2022; il nuovo QTE rimodulato è stato approvato in linea tecnica dal RUP in pari data con parere n° 33 – il progetto, aggiornato nei prezzi comporta una spesa complessiva netta di € 2.850.319,26 per effetto dell'applicazione dell'art. 26 D. L. 50/2022 e riconoscimento di €. 928.003,68 oltre I.V.A. 22% per "caro materiale" ed una maggiore somma determinata di €. 490.051,27 rispetto al finanziamento originario, decurtato delle economie da I.V.A. su ribasso d'asta;

CHE i lavori sono stati sospesi in data 20/02/2023 per le motivazioni espresse nello stesso verbale;

CHE con Determina N° 1038 del 21/03/2023 di Rettifica della Determina N° 1594 del 19/12/2022, è stato approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico;

CHE la ripresa dei lavori è avvenuta in data 19/06/2023 come riportato nell'apposito verbale e la scadenza dei lavori pertanto viene fissata al 08/09/2023;

CHE in data 21/08/2023 con DDG N° 2089 è finanziata la maggiore somma pari ad € 490.051,27 per l'aggiornamento dei prezzi di cui al progetto esecutivo denominato PO FESR 2014/2020 – Nebrodi – OT 7.4.1 – Strategia D'Area Sperimentale AINEB 14 - "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza – Itinerario stradale S.P. 146 bis e S.P. 145 di Ponte Naso Sinagra – Limari", CUP B17H19002230002 - Cod. Caronte SI 1 27298 e CIG 9029125DA6, a favore della Città Metropolitana di Messina;

CHE in data 04/09/2023 il Direttore dei Lavori Geom. Carmelo MANGANO ha redatto una Perizia di Variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, Comma 1, lettera c, del D. Lgs. 18 aprile 2016, N° 50, approvata dal R.U.P. ing. Rosario BONANNO con Parere N° 27 del 04/09/2023;

CHE in data 27/09/2023 con Determina Dirigenziale N° 3701 è stata Accertata a carico della REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' – ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA', la somma complessiva di € 490.051,27, alla risorsa in entrata cap. 265 del Bilancio Pluriennale 2023/2023, finanziata con D.D.G. n. 2089 DEL 21/08/2023;

CHE l'importo dei lavori a misura, di €. 1.359.179,90 di cui €.1.286.242,25 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 72.937,65 per oneri di sicurezza e per costi aggiuntivi da emergenza sanitaria da COVID-19, subisce un aumento rispetto al contratto principale di € 13.870,24, che sono stati prelevati dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione previste nel quadro economico;

CHE per effetto delle diverse lavorazioni previste nella Perizia di Variante, viene concessa una proroga di giorni 30 e pertanto la nuova scadenza viene fissata al 08/10/2023;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare la PVS in linea amministrativa per la successiva approvazione da parte degli Uffici Regionali;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta il 04/09/2023 con modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza "itinerario stradale S.P. 146/bis e S.P.145 di Ponte Naso – Sinagra – Limari."- 7.4.1. PO.FESR 2014-2020 AREA INTERNA NEBRODI CUP: B17H19002230002-CIG: 9029125DA6, per un importo complessivo di €. 2.850.319,26 secondo il Q. T. E. allegato denominato "Perizia di Variante e suppletiva";

APPROVARE il nuovo Q.T.E. allegato alla presente determinazione che prevede la voce per riconoscimento caro materiale "art. 26 comma 2 D.L.50/2022" con un maggiore impegno di spesa di €. 490.051,27;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di €. 2.850.319,26 con un maggiore importo di € 1.125.196,77 rispetto alla somma già impegnata con determina N° 1673 del 31/12/2021 al capitolo 7430 giusto impegno di spesa N° 1785 del 31/12/2021.

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 13.870,24, il riconoscimento di una somma di € 928.003,68 oltre I.V.A. 22% per "caro materiale" ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.lgs 50/2023 ed una maggiore somma determinata in €. 490.051,27 rispetto al finanziamento originario, decurtato delle economie da I.V.A. su ribasso d'asta ;

DARE ATTO che la maggiore somma di € 490.051,27, finanziata con D.D.G. n. 2089 DEL 21/08/2023 è stata accertata alla risorsa in entrata cap. 265 del Bilancio Pluriennale 2023/2023, con Determina Dirigenziale N° 3701 del 27/09/2023,

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	4	Programma	2	Titolo	2	Macroagg	2.2.1.9.3
Cap.	7430	Descrizione	Contributo asse 7 azione 7,4,1 del PO.FESR 2014-2020 “AREA INTERNA NEBRODI”				
SIOPE		CIG	8737156139		CUP	B67H17000550001	
Creditore	R.T.I. ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l Consortile (capogruppo) - D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa N° 31/A – P. I. N° 05070770283						
Causale	7.4.1. PO.FESR 2014-2020 AREA INTERNA NEBRODI – “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA – LIMARI.”						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.125.196,77				

IMPUTARE la spesa di **€ 1.125.196,77** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7430		€ 1.125.196,77

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 1.125.196,77

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Rosario BONANNO)
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti.

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta il 04/09/2023 con modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza "itinerario stradale S.P. 146/bis e S.P.145 di Ponte Naso – Sinagra – Limari."- 7.4.1. PO.FESR 2014-2020 AREA INTERNA NEBRODI CUP: B17H19002230002-CIG: 9029125DA6, per un importo complessivo di €. 2.850.319,26 secondo il Q. T. E. allegato denominato "Perizia di Variante e suppletiva";

APPROVARE il nuovo Q.T.E. allegato alla presente determinazione che prevede la voce per riconoscimento caro materiale "art. 26 comma 2 D.L.50/2022" con un maggiore impegno di spesa di €. 490.051,27;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di €. 2.850.319,26 con un maggiore importo di € 1.125.196,77 rispetto alla somma già impegnata con determina N° 1673 del 31/12/2021 al capitolo 7430 giusto impegno di spesa N° 1785 del 31/12/2021.

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 13.870,24, il riconoscimento di una somma di € 928.003,68 oltre I.V.A. 22% per "caro materiale" ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.lgs 50/2023 ed una maggiore somma determinata in €. 490.051,27 rispetto al finanziamento originario, decurtato delle economie da I.V.A. su ribasso d'asta ;

DARE ATTO che la maggiore somma di € 490.051,27, finanziata con D.D.G. n. 2089 DEL 21/08/2023 è stata accertata alla risorsa in entrata cap. 265 del Bilancio Pluriennale 2023/2023, con Determina Dirigenziale N° 3701 del 27/09/2023,

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	4	Programma	2	Titolo	2	Macroagg	2.2.1.9.3
Cap.	7430	Descrizione	Contributo asse 7 azione 7,4,1 del PO.FESR 2014-2020 “AREA INTERNA NEBRODI”				
SIOPE		CIG	8737156139		CUP	B67H17000550001	
Creditore	R.T.I. ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l Consortile (capogruppo) - D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante) <i>con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa N° 31/A – P. I. N° 05070770283</i>						
Causale	7.4.1. PO.FESR 2014-2020 AREA INTERNA NEBRODI – “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA – LIMARI.”						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.125.196,77				

IMPUTARE la spesa di € € **1.125.196,77** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7430		€ 1.125.196,77

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 1.125.196,77

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

DARE ATTO:

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO che, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, il responsabile del procedimento è l'Ing. Rosario Bonanno, tel 0907761261, email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

Firmato digitalmente

Allegati:

Perizia di Variante in corso d'Opera.

Schema dell'atto di sottomissione