

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015
4327 30/10/2023

Proposta di determinazione n. _____ del _____

4233 02/11/2023
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: III VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: Masterplan per il Mezzogiorno - Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina-Progetto dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n° 115 Tripiciana".

CUP: B27H17000620001

CIG: 8777430460

Impresa: **DUINO ALBERTO GIUSEPPE - Via Serro del Mulino, 39 - BARAGIANO SCALO (PZ) -**
P.I.: 01127120762

Contratto: in data 19.11.2021, al n.14588 di repertorio

PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE ED APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA.

LA DIRIGENTE REGGENTE E RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 19.09.2017 è stato conferito l'incarico di RUP per il progetto in oggetto all'ing. Anna Chiofalo;

CHE con Decreto Sindacale n° 86 del 31.03.2023 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" all'Ing. Anna CHIOFALO;

CHE con Delibera CIPE n. 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;

CHE le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiare l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;

CHE il "Progetto Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n° 115 Tripiciana", è stato redatto dai dipendenti della Città Metropolitana di Messina in data 25/06/2018 ed aggiornato con i prezzi Covid-19 in data 14/07/2020 per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 957.000,00 per lavori a b. a., € 41.942,93 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 301.057,07 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 546 del 01.06.2021 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, affidando i lavori mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minimo prezzo, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. C) del D. Lgs 50/2016;

CONSIDERATO:

CHE con verbale di gara del 29.07.2021 è rimasta aggiudicataria l'impresa "DUINO ALBERTO GIUSEPPE" con sede legale in Baragiano Scalo (PZ) via Serro del Mulino n° 39- P.I.: 01127120762 con il ribasso del 37,6247% sull'importo a base d'asta;

CHE il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 19.11.2021, al n.14588 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 638.874,55 di cui € 596.931,62 al netto del ribasso del 37,6247% ed € 41.942,93 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CHE a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

A-IMPORTO LAVORI:			
1)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta		€	957 000,00
2)-A detrarre il ribasso d'asta del 37,6247%		€	360 068,38
	Importo netto ribassato	€	596 931,62
3)- Costi oneri della sicurezza non soggetta al ribasso d'asta		€	41 942,93
	Importo netto contrattuale	€	638 874,55
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1)-IVA 22%		€	140 552,40
2)-Spese pubblicità		€	10 000,00
3)- Per contributo A.V.C.P.		€	375,00
4) - Oneri conferimento in discarica		€	35 000,00
5)-Incentivo Funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016		€	19 978,86
6)- Indagini di laboratorio		€	4 000,00
7)-Spese per assicurazione obbligatoria		€	998,94
8)-Imprevisti		€	10 936,83
Sommano a disposizione		€	221 842,03
	IMPORTO TOTALE NETTO DELLA PERIZIA	€	860 716,58
C-ECONOMIE:			
1)-Per ribasso d'asta		€	360 068,38
2)-IVA sul ribasso d'asta		€	79 215,04
Sommano le economie		€	439 283,42
	IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	1 300 000,00

CHE i lavori vennero consegnati in data 15.09.2021 per scadere dopo 390 giorni naturali e consecutivi (art.14 del CSA) e quindi entro il 09.10.2022;

CHE durante il corso dei lavori sono stati redatti n° 2 Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi per l'introduzione di n° 4 nuovi prezzi unitari non inseriti nel progetto principale;

CHE allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi anche nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il D.L. 17.05.2022 n° 50, art. 26 e pertanto sono stati utilizzati gli importi per minori lavorazioni (minori lavori e minori oneri per la sicurezza che in ogni caso, erano conformi alle disposizioni del POS;), somme a disposizione non utilizzate e una parte delle economie da ribasso d'asta ed I.V.A.;

CHE per tale motivazione la D.L., in data 05.01.2023, ha redatto una perizia di "Assestamento Somme Finale" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvato ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 con parere n. 29 del 04.09.2023 per un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 607.282,44 per lavori al netto, comprensivi di € 10.380,48 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 665.139,92 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 27.577,64 di economie recuperate il cui Quadro Economico risulta così composto:

A-IMPORTO LAVORI:	
A.1-Importo lordo	€ 967 332,92
A.2-Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10 380,48
Importo ribassabile	€ 956 952,44
-A detrarre il ribasso d'asta del 37,6247%	€ 360 050,48
Importo netto ribassato	€ 596 901,96
Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 10 380,48
Importo netto contrattuale	€ 607 282,44
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B.1-IVA 22%	€ 133 602,14
B.2 - Per contributo A.N.A.C.	€ 375,00
B.3 - Oneri conferimento in discarica	€ 11 260,60
B.4 - Spese tecniche	€ 19 978,86
B.5 - Indagini di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€ 7 320,00
B.6- Compensazione prezzi compreso IVA	€ 492 603,32
Sommano a disposizione	€ 665 139,92
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1 272 422,36
C-ECONOMIE DI RIBASSO:	
C1- Economie	€ 27 577,64
IMPORTO TOTALE	€ 1 300 000,00

CHE le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria al Cap. 7617 (imp. n. 1035/2021 del 27/07/2021), giusta D.D. n. 836 del 29/07/2021 e Cap. 7617 (imp. n. 1525/2022 del 28/10/2022), giusta D.D. n. 1209 del 31/10/2022;

CONSIDERATO CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

VISTI:

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

DETERMINA

PRENDERE ATTO E APPROVARE la "Perizia di Assestamento Somme Finale" redatta in data 05.01.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri per l'importo di € 607.282,44 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,6247%, comprensivi di € 10.380,48 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 665.139,92 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 27.577,64 di economie recuperate, approvata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con parere n. 29 del 04.09.2023;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della “Perizia di Assestamento Somme Finale” sotto riportato:

A-IMPORTO LAVORI:	
A.1-Importo lordo	€ 967 332,92
A.2-Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10 380,48
Importo ribassabile	€ 956 952,44
-A detrarre il ribasso d'asta del 37,6247%	€ 360 050,48
Importo netto ribassato	€ 596 901,96
Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 10 380,48
Importo netto contrattuale	€ 607 282,44
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B.1-IVA 22%	€ 133 602,14
B.2 - Per contributo A.N.A.C.	€ 375,00
B.3 - Oneri conferimento in discarica	€ 11 260,60
B.4 - Spese tecniche	€ 19 978,86
B.5 - Indagini di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€ 7 320,00
B.6- Compensazione prezzi compreso IVA	€ 492 603,32
Sommano a disposizione	€ 665 139,92
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1 272 422,36
C-ECONOMIE DI RIBASSO:	
C1- Economie	€ 27 577,64
IMPORTO TOTALE	€ 1 300 000,00

DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria al Cap. 7617 (imp. n. 1035/2021 del 27/07/2021), giusta D.D. n. 836 del 29/07/2021 e Cap. 7617 (imp. n. 1525/2022 del 28/10/2022), giusta D.D. n. 1209 del 31/10/2022;

DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento e alla Sottoscritta Dirigente;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Tirrenica Centrale - Eolie Ing. Anna CHIOFALO. Recapiti 090/7761263 email: a.chiofalo@cittametropolitana.me.it - P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

La Dirigente Reggente
Ing. Anna CHIOFALO
Firmato digitalmente