



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 4784 del 14/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4493 del 20/11/2023

## 3<sup>^</sup> DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: Decreto Interassessoriale N° 159 del 10/06/2020 Lavori di Manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e la riduzione del rischio lungo le SS. PP. 135, 147, 141, 143, 153, 161, 162 bis, 164, 169 e 176. - ANNUALITA' 2020**

**Codice C. U. P.: B27H21005730002 - Codice C. I. G.: 90468733C6**

**IMPRESA: EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l.**

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE - APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA RIMODULATO PER INSERIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI**

### LA DIRIGENTE REGGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

#### **PREMESSO:**

**Che** con D.A. A.A.L.L. N° 159 del 10/06/2020 Regione Siciliana – Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 sono state assegnate risorse per interventi relativi al Programma strade della rete viaria delle Città Metropolitane;

**Che** il progetto di cui al presente contratto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle 00.PP. 2021/2023, approvato con Decreto Sindacale n. 157 del 04/08/2021;

**Che** con determinazione dirigenziale n. 1006 del 05/11/2020, del Dirigente della III<sup>^</sup> Direzione, è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Anna CHIOFALO;

**Che** il RUP, con parere in linea tecnica N° 66 del 28/10/2021, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011 come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016 ha approvato il progetto;

**Che** con Determinazione a contrarre n. 1552 del 23/12/2021 e con Determina Dirigenziale di rettifica N° 235 del 10/03/2022 sono stati approvati: il progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento della sicurezza e la riduzione del rischio lungo le

SS.PP. 135, 147, 141, 143, 153, 161, 162 BIS, 164, 169 e 176” - “D.A. A.A.L.L. N° 159 del 10/06/2020 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 “ - CUP: B27H21005730002 – CIG: 90468733C, lo schema della lettera d’invito, il disciplinare di gara e il disciplinare telematico, che formano parte integrante e sostanziale della determinazione, da cui si desumono gli elementi essenziali dell’affidamento dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 678.528,50 di cui € 505.000,00 per lavori da assoggettare a ribasso d’asta, € 15.000,00 per costi sicurezza comprensivi delle opere necessarie per contenere in contagio da COVID, non soggetti al ribasso d’asta ed € 158.528,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed avviando l’affidamento dei lavori in modalità telematica (ai sensi dell’art. 58 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., coordinato con il decreto legge n. 77 del 2021 e convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9/bis ed art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., invitando almeno cinque operatori economici selezionati dall’Albo degli operatori economici istituito sul portale dell’Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tra quelli in possesso delle OG3 classifica II, OS12/ a classifica I e OS10 classifica I; e la prenotazione impegno di spesa;

**Che** con D. D. N° 1682 del 31/12/2021 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 678.528,50;

**Che** con determinazione n. 649 del 21/06/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.r.l. con sede in Favara (Ag) Via Valentino Mazzola s.n. – P.I. 01802370849 con il ribasso del 22,2222% per un importo contrattuale di €. 407.781,59 (Euro quattrocentosette milasettecentoottantuno/59) di cui €.15.016,65 per oneri di sicurezza, approvando altresì il quadro economico di spesa rimodulato dopo l’espletamento della gara d’appalto per la rideterminazione del totale costo dell’opera per un importo complessivo netto post gara di €. 541.622,04;

**Che** a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

## QUADRO ECONOMICO POST GARA

Decreto Interassessoriale N° 159 del 10/06/2020 Lavori di Manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e la riduzione del rischio lungo le SS. PP. 135, 147, 141, 143, 153, 161, 162 bis, 164, 169 e 176. - ANNUALITA' 2020

1)	Lavori a base d'asta		€	504.983,35
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	4.178,40
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	10.838,25
	<b>A) Importo complessivo lavori</b>		<b>€</b>	<b>520.000,00</b>
	a detrarre ribasso d'asta del	22,2222%	su (1)	€ 112.218,41
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 504.983,35	-	€ 112.218,41
	a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)		€	15.016,65
	<b>importo contrattuale</b>		<b>€</b>	<b>407.781,59</b>
	<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	a) I.V.A. 22 %	=	€	89.711,95
	b) Incentivi per spese tecniche (0,80del 2%)	=	€	8.320,00
	c) Oneri di Conferimento in discarica, compreso IVA	=	€	11.000,00
	d) Per Forniture e servizi	=	€	5.200,00
	e) Per contributo ANAC	=	€	600,00
	f) Per Imprevisti	=	€	19.008,50
	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€</b>	<b>133.840,45</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>541.622,04</b>
	<b>C) ECONOMIE</b>			
	Economie da ribasso d'asta	=	€	112.218,41
	Economie da IVA 22% su ribasso d'asta	=	€	24.688,05
	<b>Totale Economie</b>	=	<b>€</b>	<b>136.906,46</b>
	<b>Torna l'importo complessivo opera</b>		<b>€</b>	<b>678.528,50</b>

**Che** il contratto è stato stipulato in data 13/09/2022 al n° 14633 del rep. per un importo di €.407.781,59;

**Che** la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 15 Novembre 2022, per essere ultimati in data 26/05/2023;

**Che** i lavori sono stati sospesi in data 30/04/2023 a causa delle difficoltà al reperimento sul mercato delle barriere metalliche di sicurezza ed il conseguente ritardo nelle consegne, inoltre, considerato che la S. P. 147 di San Gregorio, attraversa il borgo turistico di San Gregorio, per evitare pericoli sia agli utenti della strada che ai turisti che si recano sulla spiaggia, con l'approssimarsi della stagione estiva si è ritenuto opportuno evitare l'apertura del suddetto cantiere nel periodo estivo;

**Che** con Ordine di Servizio N° 1 del 26/05/2023 sono stati ordinati i lavori necessari ed urgenti per garantire il transito in sicurezza, sulla prosecuzione della S. P. 161 dell'Alcara in C/da Villicanò nel Comune di Alcara Li Fusi, dove a causa di una frana la rete di protezione, posta in aderenza nella scarpata, si è riempita di materiale e rischia di precipitare sulla carreggiata stradale, con decorrenza 29/05/2023, con il quale venivano assegnati giorni 4 (quattro) per il completamento dei lavori;

**Che** la ripresa lavori è avvenuta in data 09/10/2023 e, considerato che alla data di sospensione lavori rimanevano 26 giorni utili per il completamento dei lavori, che 4 giorni lavorativi sono stati impiegati per i lavori di cui all'Ordine di Servizio N° 1, la nuova scadenza è stata fissata al 31/10/2023.

**Che** in data 04/09/2023 il Direttore dei Lavori Geom. Carmelo MANGANO ha redatto una Perizia di Variante Tecnica in corso d'Opera ai sensi dell'art. 106, Comma 1, lettera c, del D. Lgs. 18 aprile 2016, N° 50,

**Che** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto i computi delle compensazioni dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

**Che** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi anche nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il D.L. 17.05.2022 n° 50, art. 26 e pertanto, sono stati utilizzati gli importi per minori lavorazioni (minori lavori e minori oneri per la sicurezza che in ogni caso, erano conformi alle disposizioni del POS), somme a disposizione non utilizzate e una parte delle economie da ribasso d'asta ed I.V.A.;

**Che** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

**Che** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**Che** pertanto occorre rimodulare il Q. T. E. al fine di dare copertura finanziaria al pagamento delle maggiori somme per incremento prezzi anno 2022 così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;

**Che** l'impresa è stata informata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.M. n° 49/2018, per le vie brevi di procedere in diminuzione per il recupero delle somme necessarie per il pagamento delle compensazioni senza procedere a nuovi impegni;

**Che** per le motivazione di cui sopra la D.L., in data 06/10/2023, ha redatto una perizia di "*Variante in Diminuzione*", (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 ed approvato in linea tecnica con parere n° 32 del 18/10/2023 per l'importo complessivo di € 541.622,04 di cui € 357.334,12 per lavori al netto del ribasso d'asta del 22,2222%, comprensivi di € 4.319,38 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 184.287,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui Quadro Tecnico Economico risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE							
1)	Lavori a base d'asta				€	453.875,97	
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)				€	-	
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)				€	4.319,38	
A)	Importo complessivo lavori				€	458.195,35	
	a detrarre ribasso d'asta del	22,2222%	su (1)	€	100.861,23		
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	453.875,97	-	€	100.861,23	
	a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)			€	4.319,38	€	4.319,38
	Importo netto totale dei lavori				€	357.334,12	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione						
	a) I.V.A. 22 %	=		€	78.613,51		
	b) Incentivi per spese tecniche (0,80 del 2%)	=		€	8.320,00		
	c) Oneri di Conferimento in discarica, compreso IVA	=		€	1.472,47		
	d) Per Forniture e servizi	=		€	-		
	e) Per contributo ANAC	=		€	600,00		
	f) Per Imprevisti	=		€	-		
	g) Art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022, € 78,099,95 + IVA 22%	=		€	95.281,94		
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	184.287,92	€	184.287,92
	IMPORTO TOTALE				€	541.622,04	

**Dare Atto** che l'entità della perizia di "Variante in Diminuzione" non comporta una variazione della spesa complessiva, originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro economico di cui sopra che comporta una diminuzione dell'importo contrattuale di €. 50.447,47, pari a circa il 12,37% in diminuzione rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione;

**CONSIDERATO** che i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7618 bilancio 2023 avente per oggetto: "Trasferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane";

**VISTI:**

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012

### **DETERMINA**

**APPROVARE** la Perizia di "Variante in Diminuzione" redatta in data 06/10/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Carmelo MANGANO per l'importo complessivo di €.541.622,04 di cui € 357.334,12 per lavori al netto del ribasso d'asta del 22,2222%, comprensivi di € 4.319,38 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 184.287,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 con parere n. 32 del 18/10/2023;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della "Assestamento Somme Finale in diminuzione" sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>						
1)	<b>Lavori a base d'asta</b>				<b>€ 453.875,97</b>	
2)	<b>Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)</b>				<b>€ -</b>	
3)	<b>Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)</b>				<b>€ 4.319,38</b>	
	<b>A) Importo complessivo lavori</b>				<b>€ 458.195,35</b>	
		a detrarre ribasso d'asta del	22,2222%	su (1)	€ 100.861,23	
		lavori al netto del ribasso d'asta	€ 453.875,97	-	€ 100.861,23	€ 353.014,74
		a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)			€ 4.319,38	€ 4.319,38
		<b>Importo netto totale dei lavori</b>				<b>€ 357.334,12</b>
	<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
	a)	I.V.A. 22 %	=	€	<b>78.613,51</b>	
	b)	Incentivi per spese tecniche (0.80 del 2%)	=	€	<b>8.320,00</b>	
	c)	Oneri di Conferimento in discarica, compreso IVA	=	€	<b>1.472,47</b>	
	d)	Per Forniture e servizi	=	€	<b>-</b>	
	e)	Per contributo ANAC	=	€	<b>600,00</b>	
	f)	Per Imprevisti	=	€	<b>-</b>	
	g)	Art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022, € 78,099,95 + IVA 22%	=	€	<b>95.281,94</b>	
	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				€ 184.287,92	€ 184.287,92
	<b>IMPORTO TOTALE</b>					<b>€ 541.622,04</b>

**DARE ATTO CHE** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento e alla Sottoscritta Dirigente;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dalle assunzioni degli impegni di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

**DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**DARE ATTO** che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO, Recapiti 090/7761263 e-mail: [a.chiofalo@cittametropolitana.me.it](mailto:a.chiofalo@cittametropolitana.me.it), PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.*

**La Dirigente Reggente**  
*Ing. Anna CHIOFALO*  
Firmato digitalmente